

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3157

07-10-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വടക്കാഞ്ചേരി മണ്ഡലത്തിലെ ജൽജീവൻ മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റോഡുകളുടെ റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി		ശ്രീ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	വടക്കാഞ്ചേരി മണ്ഡലത്തിൽ അവണ്ടൂർ, മുളങ്കുന്നത്തുകാവ്, കോലഴി, അടാട്ട്, തെക്കംകര, കൈപ്പറമ്പ്, തോളൂർ എന്നീ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ ജൽ ജീവൻ മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റോഡ് റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തികളുടെ നിലവിലെ പുരോഗതി വിശദമാക്കാമോ;	(എ)	വടക്കാഞ്ചേരി മണ്ഡലത്തിലെ കോലഴി പഞ്ചായത്തിൽ 32.75 കി.മീറ്റർ റോഡ് കഴിക്കുകയും 1.2 കി.മീറ്റർ ഭാഗികമായി പുനരുദ്ധാരണവും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അടാട്ട് പഞ്ചായത്തിൽ 49 കി.മീറ്ററോളം റോഡ് കഴിയട്ടെക്കുകയും ആയതിൽ 22 കി.മീറ്റർ പൂർണ്ണമായും 14 കി.മീറ്റർ ഭാഗികമായും പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുളങ്കുന്നത്തുകാവ് പഞ്ചായത്തിൽ 5.8 കി.മീറ്റർ പൈപ്പ് ലൈൻ ഇടാനായി റോഡ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യാനാണ്. മേൽ പറഞ്ഞ പഞ്ചായത്തുകളിൽ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി റോഡിൽ റോഡ് റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുന്നതിനായി തുക പി.ഡബ്ല്യു.ഡിയിലേയ്ക്ക് അടവാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തെക്കംകര പഞ്ചായത്തിനകീഴിലെ 23 കി.മീറ്റർ പഞ്ചായത്ത് റോഡുകളിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ റോഡുകളെല്ലാം തന്നെ wet mix GSB എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് റീസ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. രണ്ട് പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. റോഡുകൾ ക്രോസ്സിംഗ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയത് കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവണ്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ പ്രവൃത്തികളിൽ 15 കി മീ ദൂരത്തിൽ റോഡ് റെസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൈപ്പറമ്പ് പഞ്ചായത്തിൽ 50 കി മീ പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റോഡ് റെസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്തിട്ടില്ല. തോളൂർ പഞ്ചായത്തിൽ 8 കി മീ പൈപ്പ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും റോഡ് റെസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്യാനാണ്. അവണ്ടൂർ പഞ്ചായത്തിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി 85.9 km ദൂരം പഞ്ചായത്ത് റോഡ് പൊളിച്ചതിൽ 19.4 km ടാറിങ്

		പ്രവൃത്തികളും 30 km GSB പ്രവർത്തികളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. PWD റോഡിൽ 10.54 km ദൂരമാണ് പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി പൊളിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതിൽ 6.56 km ദൂരം PWD തന്നെ നടത്തേണ്ടതും 3.98 km ദൂരം വാട്ടർ അതോറിറ്റി റെസ്റ്റോറേഷൻ നടത്തേണ്ടതും ആണ്. കൈപ്പറമ്പ് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായി 50.9 km പഞ്ചായത്ത് റോഡും 3 km PWD റോഡും പൊളിച്ചിട്ടുണ്ട്. PWD റോഡിൽ 1.5. km ദൂരമാണ് വാട്ടർ അതോറിറ്റി റെസ്റ്റോറേഷൻ നടത്തേണ്ടത് . തോളൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിൽ പൈപ്പ് ലൈൻ സ്ഥാപിക്കാനായി 8 km പഞ്ചായത്ത് റോഡാണ് പൊളിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആയത് റെസ്റ്റോറേഷൻ നടത്തിയിട്ടില്ല. പഞ്ചായത്ത് റോഡുകളിൽ കരാറുകാർ റോഡ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ടി പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് ആയതിന്റെ ബിൽ ജെ. ജെ.എം PFMS ൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഫണ്ട് ലഭ്യതക്കനുസരിച്ച് ജെ.ജെ.എം സീനിയോറിറ്റി അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബിൽ തുക ലഭ്യമാകും.
(ബി)	അവൺയൂർ-മുണ്ടൂർ ബി. എം. & ബി. സി. റോഡിലെ ജൽജീവൻ മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റോഡ് റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാത്തത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(ബി) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. അവൺയൂർ മുണ്ടൂർ BM BC റോഡിൽ Ch 0/327 മുതൽ 3/100 വരെ പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത കരാറുകാരൻ പൈപ്പ് സ്ഥാപിക്കുകയും എന്നാൽ റെസ്റ്റോറേഷൻ നടത്താതിരിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിൽ അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള 7 ക്രോസിങ്ങുകൾ അടിയന്തിരമായി റെസ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നതിന് Risk and Cost ൽ പ്രവൃത്തി ഏർപ്പാടാക്കുകയും ക്രോസിങ് പ്രവൃത്തികളിലെ GSB /WMM പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
(സി)	റോഡ് റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ തൃപ്തികരമായി പൂർത്തിയാക്കാത്ത കരാറുകാരുടെയും അവർക്കെതിരായി സ്വീകരിച്ച നടപടികളുടെയും വിശദ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ; പ്രസ്തുത കരാറുകാരെ കരിമ്പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;	(സി) <u>അവൺയൂർ, മുളംകുന്നത്തുകാവ് പഞ്ചായത്തുകൾ</u> കരാർ സ്ഥാപനമായ M/s. Om Dhar Engineering Pvt. Ltd., Hyderabad പ്രവൃത്തിയിൽ പുരോഗതി തുടരാത്തതുകൊണ്ട് 2025 മാർച്ചിൽ final termination notice to arrange balance work at the risk & cost നൽകി ഇതിനെതിരെ കരാറുകാരൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. വാട്ടർ അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഒരു ഹിയറിംഗ് നടത്തി തീരുമാനമെടുക്കുവാനുള്ള കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന്, സെപ്റ്റംബർ 30-നകം പ്രവൃത്തിയിൽ ആവശ്യമുള്ള പുരോഗതി സ്വീകരിക്കുവാൻ മാനേജിംഗ്

		ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി. അല്ലാത്ത പക്ഷം കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരമുള്ള സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ നടപടികൾ (final termination notice to arrange balance work at the risk & cost) തുടരുന്നതും Managing Director നിർദ്ദേശിച്ചു. നാട്ടിക എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ റിപ്പോർട്ട് അടിസ്ഥാനമാക്കി തുടർനടപടികൾ തൃശൂർ സൂപ്രണ്ടിങ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. <u>കോലഴി പഞ്ചായത്ത്</u> കരാർ സ്ഥാപനമായ M/s. Om Dhar Engineering Pvt. Ltd., Hyderabad പ്രവൃത്തിയിൽ പുരോഗതി തുടരാത്തതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്ന് 2025, ഏപ്രിൽ balance work at the risk & cost of contractor ഉത്തരവ് നൽകി ഇതിനെതിരെ കരാറുകാരൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. കോടതി risk & cost നടപടികൾ stay ചെയ്തു. risk & cost നടപടികൾ കൂടാതെ ബാക്കി പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകാരം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. <u>തോളൂർ പഞ്ചായത്ത്</u> കരാർ സ്ഥാപനമായ M/s. Vigneswar Air Conditioning Pvt. Ltd. പ്രവൃത്തിയിൽ പുരോഗതി തുടരാത്തതുകൊണ്ട് 1,22,34,708/- രൂപ പിഴ ചുമത്തി 30.12.2025 വരെ പ്രവൃത്തി സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
(ഡി)	കരാറുകാരനെ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തതിനെ തുടർന്ന് നിലച്ചുപോയ റോഡ് റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച പുനർക്രമീകരണങ്ങളുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ;	(ഡി) <u>അവണൂർ, മുളംകുന്നത്തുകാവ് പഞ്ചായത്തുകൾ</u> കരാർ സ്ഥാപനമായ M/s. Om Dhar Engineering Pvt. Ltd., Hyderabad പ്രവൃത്തിയിൽ പുരോഗതി തുടരാത്തതുകൊണ്ട് 2025 മാർച്ചിൽ final termination notice to arrange balance work at the risk & cost നൽകി ഇതിനെതിരെ കരാറുകാരൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. വാട്ടർ അതോറിറ്റി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ഒരു ഹിയറിംഗ് നടത്തി തീരുമാനമെടുക്കുവാനുള്ള കോടതി ഉത്തരവിനെ തുടർന്ന്, സെപ്റ്റംബർ 30-നകം പ്രവൃത്തിയിൽ ആവശ്യമുള്ള പുരോഗതി സ്വീകരിക്കുവാൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ നിർദ്ദേശം നൽകി. അല്ലാത്ത പക്ഷം കരാർ വ്യവസ്ഥകൾ പ്രകാരമുള്ള സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ നടപടികൾ (final termination notice to arrange balance work at the risk & cost) തുടരുന്നതും Managing Director നിർദ്ദേശിച്ചു.

		നാട്ടിക എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ റിപ്പോർട്ട് അടിസ്ഥാനമാക്കി തുടർനടപടികൾ തുടർ സൂപ്രണ്ടിന് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്. <u>കോലഴി പഞ്ചായത്ത്</u> കരാർ സ്ഥാപനമായ M/s. Om Dhar Engineering Pvt. Ltd., Hyderabad പ്രവൃത്തിയിൽ പുരോഗതി തുടരാത്തതുകൊണ്ട് ഈ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്ന് 2025, ഏപ്രിൽ balance work at the risk & cost of contractor ഉത്തരവ് നൽകി ഇതിനെതിരെ കരാറുകാരൻ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചു. കോടതി risk & cost നടപടികൾ stay ചെയ്തു. risk & cost നടപടികൾ കൂടാതെ ബാക്കി പ്രവൃത്തിയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകാരം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. <u>തോളൂർ പഞ്ചായത്ത്</u> കരാർ സ്ഥാപനമായ M/s. Vigneswar Air Conditioning Pvt. Ltd. പ്രവൃത്തിയിൽ പുരോഗതി തുടരാത്തതുകൊണ്ട് 1,22,34,708/- രൂപ പിഴ ചുമത്തി 30.12.2025 വരെ പ്രവൃത്തി സമയം ദീർഘിപ്പിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
(ഇ)	ജൽജീവൻ മിഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട റോഡ് റീസ്റ്റോറേഷൻ പ്രവൃത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?	(ഇ) പ്രവൃത്തിയിൽ പുരോഗതി കൈവരിക്കാത്ത കരാറുകാർക്ക് പിഴ ചുമത്തുകയും final termination notice to arrange balance work at the risk & cost നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരികയും ചെയ്യുന്നു. പഞ്ചായത്ത് റോഡുകളിൽ കരാറുകാർ റോഡ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്യാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് ടി പ്രവൃത്തി ചെയ്ത് ആയതിന്റെ ബിൽ ജെ.ജെ.എം PFMS ൽ സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ ഫണ്ട് ലഭ്യതക്കനുസരിച്ചു ജെ.ജെ.എം സീനിയോറിറ്റി അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബിൽ തുക ലഭ്യമാക്കും.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ