

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3235

08-10-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അനുവദിച്ച പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീമതി ശാന്തകുമാരി കെ.		ശ്രീ. പി.എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് അനുവദിച്ച പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശവും പുരോഗതി വിവരവും ലഭ്യമാക്കുമോ?	(എ)	നിരത്തുകൾ അനുബന്ധം 1 ആയി ചേർക്കുന്നു. കെട്ടിട വിഭാഗം അനുബന്ധം 2 ആയി ചേർക്കുന്നു. പാലങ്ങൾ അനുബന്ധം 3 ആയി ചേർക്കുന്നു. നിരത്ത് പരിപാലനം അനുബന്ധം 4 ആയി ചേർക്കുന്നു. ദേശീയപാത വിഭാഗം കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് ദേശീയപാത വിഭാഗത്തിൻ കീഴിൽ അനുവദിച്ച പ്രവർത്തികളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു 1. "General Kozhikkode Palakkad NH966 Construction of side drain between Km 116/500 to 119/500 General Civil work " എന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ നോൺ പ്ലാൻ ഫണ്ടിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി 25 ലക്ഷം രൂപ 30.08.2025 ന് അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ സ്റ്റേജിലാണ്. 2. CRIF പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി " Improvement to Kalladikkode Pulappatta Sreekrishnapuram road from Km 0/000 to Km 15/169 Palakkad District: എന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് 18 കോടി രൂപ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മേൽ പ്രവൃത്തി 31.08.2024 തീയതിയിൽ പൂർത്തീകരിച്ചു. ടി പ്രവൃത്തിയുടെ 0/000 കി. മി. മുതൽ 1/900 വരെയുള്ള ഭാഗം കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലാണ്.

3 "General Kozhikkode Palakkad NH966 Additional Presentive measures to be implemented for reducing accidents from Km 114/500 to 116/000 at Panayampadam Traffic safety work General civil work - എന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് Rs. 1,35,00,000/- ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ ഡ്രൈനേജ്, സംരക്ഷണ ഭിത്തി, കർബ്ബ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.

കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു

കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ എഴുത്തോമ്പാറ പാലത്തിന് 31/10/2016 തീയതിയിലെ G.O(Rt)No.1496/2016/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 15 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കി. 13/03/2024 തീയതിയിലെ PWD001-12/APR-5/2019/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 5.96 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതി ലഭ്യമാക്കി. തുടർന്ന് 14/03/2025 തീയതിയിൽ PWD001-12/APR-1/2025/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 10.23 കോടി രൂപയ്ക്ക് പുതുക്കിയ സാമ്പത്തികാനുമതിയും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 22-03-2025 തീയതിയിലെ PWD/KR/EST_TS/8562/2023_5_1_1 ഉത്തരവ് പ്രകാരം 10.226 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഈ കാര്യലയത്തിൽ നിന്ന് സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകി 25/03/2025-ൽ ടെൻഡർ ചെയ്തു. പ്രസ്തുത ടെൻഡറിൽ ആരും പങ്കെടുക്കാത്തതിനാൽ 09/04/2025, 23/04/2025, 02/07/2025 എന്നീ തീയതികളിൽ പ്രവൃത്തി റീ-ടെൻഡർ ചെയ്തു. 02/07/2025-ൽ നടന്ന റീ-ടെൻഡറിൽ മൂന്ന് ബിഡ്ഡേഴ്സ് പങ്കെടുക്കുകയും L1 Bidder ആയ ഊരാളുങ്കൽ ലേബർ കോൺട്രാക്ട് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റി എന്ന കരാർ കമ്പനി 12 കോടി രൂപ (39.33% above – 2018 DSoR) കോട്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. ആയത് 19/09/2025-തീയതിയിൽ നടന്ന 62-ാം മത് Tender Approval Committee-ൽ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ കോട്ട് ചെയ്ത തുക വളരെ കൂടുതൽ ആയതിനാൽ അംഗീകാരത്തിനായി സർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുവാൻ Tender Approval Committee നിർദ്ദേശിക്കുകയുണ്ടായി.

2) കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ ഓടന്നൂർ പാലത്തിന് 31/10//2016 തീയതിയിലെ G.O(Rt)No.1496/2016/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 15 കോടി രൂപക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കി. 16/09/2019 തീയതിയിലെ PWD001-12/APR-

5/2019/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 11.7 കോടി രൂപയ്ക്കു കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭ്യമാക്കി. എന്നാൽ കിഫ്ബി അംഗീകരിച്ച സാമ്പത്തിക അനുമതിയിൽ ലാൻഡ് അക്കീസിഷനുള്ള തുക ഇല്ലാത്തതിനാൽ, ലാൻഡ് അക്കീസിഷനുള്ള തുക ഉൾപ്പെടുത്തി പുതുക്കിയ സാമ്പത്തിക അനുമതിയ്ക്കായി 31/10/2023 തീയതിയിൽ കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിക്കുകയും 13/03/2024 തീയതിയിലെ PWD001-12/APR-1/2024/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 16.89 കോടി രൂപയ്ക്കു കിഫ്ബിയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തിക അനുമതിയും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കിഫ്ബി നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് പുതുക്കിയ അലൈമെന്റിന് അംഗീകാരം ലഭ്യമാക്കുകയും, ആയത് പ്രകാരം അലൈമെന്റ് കല്ലുകൾ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ച് ലാൻഡ് അക്കീസിഷൻ ഡ്രോയിങ് പാലക്കാട് കിഫ്ബി LA-സ്പെഷ്യൽ തഹസീൽദാർക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 27/02/2025 തീയതിയിലെ സ.ഉ. (സാധാ) നം. 517/2025/RD ഉത്തരവ് പ്രകാരം പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ പാലക്കാട് താലൂക്കിൽ പറളി-II വില്ലേജിൽ ഉൾപ്പെട്ട 38 ആർസ് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള Revenue (B) Order ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ തുടർന്ന് വരുന്നു. എന്നാൽ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തിക അനുമതി റിപ്പോർട്ടിലെ നിർദ്ദേശം പ്രകാരം സാങ്കേതിക അനുമതിക്കുള്ള പുതുക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

3) കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ പറളി പാലത്തിന് 06/07/2023 തീയതിയിലെ G.O(Rt)No.917/2023/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 10 കോടി രൂപയ്ക്ക് പുതുക്കിയ തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കി. കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതിയ്ക്കായി 04/07/2023-ൽ നൽകിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് കിഫ്ബിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.

4) കോങ്ങാട് മണ്ഡലത്തിലെ ചിറക്കൽപ്പടി കാഞ്ഞിരപ്പുഴ റോഡിന് 01/11/2016 തീയതിയിലെ G.O(Rt)No.1502/2016/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 10 കോടി രൂപയ്ക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കി. 16/03/2018 തീയതിയിലെ APR-1/310/2018/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 30.26 കോടി രൂപയ്ക്കു കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തിക അനുമതി ലഭ്യമാക്കി. 12/04/2023 തീയതിയിലെ PWD006-20/APR-1/2023/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 37.52 കോടി രൂപയ്ക്കു പുതുക്കിയ സാമ്പത്തിക അനുമതിയും ലഭ്യമാക്കി. 08.11.2022 ൽ ഉത്തരവ് നം. PWD/KR/WST-TS/13831/2022-5-1-

1 പ്രകാരം 21.96 കോടി രൂപയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നൽകി 24.11.2020 ൽ പ്രവൃത്തി ടെൻഡർ ചെയ്തു. എന്നാൽ കരാറുകാരൻ എഗ്രിമെന്റ് വയ്ക്കാത്തതിനാൽ 09.06.2023 ൽ പ്രവൃത്തി റി ടെൻഡർ ചെയ്തു. തുടർന്ന് 24.07.2023 ൽ 19.73 കോടി രൂപയ്ക്ക് Ms. ULCCS എന്ന കരാർ കമ്പനിയ്ക്ക് കരാർ നൽകി. നിലവിൽ റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 100% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

5) കോങ്ങാട് മണ്ണാർക്കാട് ടിപ്പുസുൽത്താൻ റോഡിന് 01/11/2016 തീയതിയിലെ G.O(Rt)No.1502/2016/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 15 കോടി രൂപയ്ക്ക് തത്വത്തിൽ ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കി. 107/02/2019 തീയതിയിലെ PWD006-25/APR-1/2019/KIIFB ഉത്തരവ് പ്രകാരം 53.89 കോടി രൂപയ്ക്ക് കിഫ്ബിയുടെ സാമ്പത്തികാനുമതിയും 59.02 കോടി രൂപയുടെ സാങ്കേതികാനുമതിയും ലഭ്യമാക്കി. 15/02/2021 തീയതിയിലെ എഗ്രിമെന്റ് നമ്പർ 31/PWD006-25/PD/PMU-KRFB/2020-21 പ്രകാരം M/s മലബാർ ടെക്സ് എന്ന കരാർ കമ്പനിയുമായി കരാർ ഒപ്പുവെച്ച് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിരുന്നു. നിലവിൽ റോഡ് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ 100% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

പ്രസ്തുത റോഡിൽ ചെയിനേജ് 2/200-ൽ ഇറിഗേഷൻ കനാലിന് കുറുകെയുള്ള വീതി കുറഞ്ഞ പഴയ പാലം പൊളിച്ച് പുതിയ പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതിലേക്കായി പാലത്തിന്റെ ഡിസൈൻ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളതും ആയതിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് കെ.ആർ.എഫ്.ബി - പി.എം.യു എക്സിക്യൂട്ടീവ് എൻജിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ നിന്നും PRICE Software മുഖേന ലഭിക്കുകയും, സൂഷ്മപരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആയതിന് കിഫ്ബിയിൽനിന്ന് സാമ്പത്തിക അനുമതി ആകേണ്ടതുണ്ട്. എന്നാൽ കോങ്ങാട് മണ്ണാർക്കാട് ടിപ്പുസുൽത്താൻ റോഡ് പ്രവർത്തിയുടെ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് 18/09/2025ൽ നടന്ന 193-മത് ടെക്നിക്കൽ സാങ്ഷൻ കമ്മിറ്റിയിൽ അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. അംഗീകാരം ലഭിച്ച റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റും കനാൽ പാലം പുതുക്കി പണിയുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റും ചേർത്ത് 70.23 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തിക അനുമതിയായി 29/09/2025-ൽ കിഫ്ബിയിൽ പരിശോധനയിലാണ്.

6) കോങ്ങാട് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കമ്പ ചളിക്കടവ് പാലത്തിന് 10/7/2017 തീയതിയിലെ GO(Rt)No. 942/2017/PWD ഉത്തരവ് പ്രകാരം 20

		കോടി രൂപയ്ക്ക് തത്താത്തിൽ ഭരണാനുമതിയും 12/11/2018 തീയതിയിൽ 10.734 കോടി രൂപക്ക് സാമ്പത്തിക അനുമതിയും ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുള്ളതുമാണ്. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ഡിസൈൻ വിഭാഗം 03/06/2023 തീയതിയിലെ കത്ത് നമ്പർ CEDN-BDU/47/2023-ABE9-PWD പ്രകാരം സമർപ്പിച്ച പുതുക്കിയ ഡിസൈൻ അനുസരിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ ലാൻഡ് അക്കിസിഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള 14.24 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സാമ്പത്തിക അനുമതിയെക്കാൾ കൂടുതൽ ആയതിനാൽ പുതുക്കിയ സാമ്പത്തിക അനുമതിയ്ക്കായി പരിശോധനയിലാണ്. റെയിൽവേ അടിപ്പാത പ്രായോഗികമല്ലെന്നും റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം നിർമ്മിക്കുന്നതാണ് ഉത്തമമെന്ന് 02/04/2024-ലെ കത്ത് മുഖേന പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. ഡിസൈൻ വിഭാഗം അറിയിക്കുകയുണ്ടായി. മേൽ വിഷയത്തിൻ അന്തിമതീരുമാനത്തിനായി 24/05/2024-ൽ കിഫ്ബി സി.ഇ.ഒ യ്ക്ക് കത്ത് നൽകിയതിനെ തുടർന്ന് 08/08/2024-ൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട കോണ്ടാക്ട് എം.എൽ.എ.യുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ കിഫ്ബിയിൽ വച്ച് നടന്ന LAC, Review meeting-ൽ Single lane Bridge നിർമ്മണം ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് ആയി PWD മുഖേന ക്രമീകരിക്കുന്നത് കിഫ്ബിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.
--	--	---

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം 1 നിരക്കുകൾ

Sl No.	Name of work	Administrative Sanction		Present Progress
		No.	Amount in Lakhs	Physical
1	DEPOSIT-Restoration work - Strengthening the shoulder of Pathiripala - Kongad road km 5/200 to 10/960 and Kongad - Kanjikulam road km 0/000 to 0/100	G.O(Rt)No.108 7/2021/PWD dated 06/12/2021	125.13	work completed
2	Construction of culvert and drain at km 7/650 of Pathiripala - Kongad road-Construction of culvert and drain at km 7/650 of Pathiripala	<u>AS/59C/22/233</u> <u>37 Dated:</u> <u>27-10-2022</u>	25	work completed
3	DEPOSIT-KWA WS Project division Palakkad-Jal Jeevan mission-Restoration estimate for providing Kerala water authority pipe line along Thenur-Mucheeri-Kongad road KM 5/000-8/000	<u>AS/59C/22/249</u> <u>06 Dated:</u> <u>01-02-2023</u>	50	work completed
4	KWA WS Project division Palakkad-Jal Jeevan mission-Restoration estimate for providing Kerala water authority pipe line along Parali - Mundur road @ km 3/575-5/200	<u>AS/59C/23/302</u> <u>41 Dated:</u> <u>12-09-2023</u>	12.6	work completed
5	Reconstruction of collapsed retaining wall and construction of retaining wall and drain (LHS)at km 9/500 RS of Pathiripala - Kongad road	AS/59C/23/333 81 dt.18-02-2024	25	work completed
6	GENERAL-Construction of Retaining wall at km 9/550 of Pathiripala - kongad road-Construction of Retaining wall at km 9/550 of Pathiripala - kongad road-General Civil Work	AS/59C/23/333 82 Dtd. 18/02/2024	25	work completed
7	Premonsoon Works 2021 - 22 for various roads under Kongad LA in Roads section No : 2 Palakkad	AS/59C/21/131 59 Dated:24-05-2021	5	work completed
8	Premonsoon works 2021 - 22 - for various roads under Kongad LA in roads section no:1Palakkad	AS/59C/21/131 75 Dated:24-05-2021	4	work completed
9	General UPR Works 2021-22 Mankurussi-Kallur Km 0/000-4/600,Thenur-Mucherri-Kongad road 0/000-8/000 and Mankara vella road km 0/000-4/300-General Civil work	AS/59G/21/152 0. Dtd.5/11/2021	15	work completed
10	General-Dismantling of the existing Toll booth at Kuzhalmannam-Mankara road Km 13/100	AS/59C/21/181 52.Dtd 25.3.2022	2.8	work completed

11	Premonsoon Works 2019-20 in various under Kongad LA in PWD Roads Section No:1 &2 Palakkad	CE/Roads/TF/PKD-1/2019-20 dt: 29.05.2021	5	work completed
12	[PWD/RB/FL/2183/2023] JJM - KWA Restoration work in Ezhakkad - Velikkad road km 0/000 to 1/600	G.O.(Rt)No.956 /2023/PWD Date 12-07-2023	69.85	Work Completed
13	[PWD/RB/EST/2812/2025_5_1_1] GENERAL-RP 2024 -2025-Improvements by providing BM and BC to Muttikulangara Kamba Kinavallur road Km 3/200 to 5/365 and Km 0/000 to 2/550 in Kongad LAC Palakkad district-General Civil Work	G.O.(Rt)No.322 /2025/PWD, DateD: 03-03-2025	500	Preparing initial levels
14	PWD/RB/EST/4199/2025_5_1_1] GENERAL-Budget 2025-2026 - Kongad LA-Improvements to Kuzhalmannam Mankara road Km12/800-15/080- (Providing BM&BC)-General Civil Work	G.O.(Rt)No.105 9/2025/PWD Dated- 16-07-2025	200	Letter of Acceptance to be issued
15	General flood work - construction of culvert and retaining wall at km. 0/630 Trikalloor – Kanjirapuzha road	AS/59C/21/185 78 date 31.03.2022	12.5	work completed
16	Providing BM and BC to Viyyakursi Vazhempuram road in between km. 0/000 – 3/400 in kongad constituency	GO(Rt) No.331/2023P WD TVM Date.20.03.2023	300	work completed
17	Providing drainage facilities at km. 3/480 water logged area in Ambazhakode – kallamkuzhi – Muthukurussi i road	GO(Rt) No.919/2024/P WD TVM Date.06.09.2024	50	Drainage and road work in progress
18	Reconstruction of collapsed retaining wall in kanjiram poonjola road at km. 3/795 left side and construction of retaining wall at km. 3/750 right side	AS/59C/24/407 59 Dt.07.03.2025	19.09	work completed
19	Construction of retaining wall in Kanjirapuzha - Palakkayam Inchikunnu road km. 5/025 right side and 5/300 right side	Construction of retaining wall in Kanjirapuzha - Palakkayam Inchikunnu road km. 5/025 right side and 5/300 right side	10	work completed
20	Providing drainage facilities on Edaikikal - Koottilakkadavu road km.0/500,3/100,4/100 & 4/600.	AS/59C/22/234 4 Dt.23.10.2022	25	work completed
21	General 2022 retaining wall along Earth sliding portion at km.5/050 right side of kanjirapuzha - Palakkayam - Injikunnu road	AS/59C/22/248 06 Dt.21.01.2023	10	work completed

22	General - flood damage work construction of retaining wall at Kanchipuzha – Palakkayam -Injikunnu road km. 7/000	AS/59C/21/154 05 Dt.10.11.2021	10	work completed
23	SLTF- Flood work to construction of retaining wall and drain at km. 5/300 of kanjirapuzha – Palakkayam Injikunnu road	AS No.4281/2021-2 2 Dt.14.07.2021	5	work completed

കെട്ടിട 2 വിഭാഗം

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക(ലക്ഷത്തിൽ)	ഭരണാനുമതി	പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	കോങ്ങാട് ഫയർ സ്റ്റേഷൻ പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം	253	1134/2022/H OME dtd22/04/2022	M/S ഗാബിടെക്,(കാക്കനാട് എറണാകുളം)- എന്ന കമ്പനി കരാർ ഏറ്റെടുത്ത് 40% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.നിലവിൽ ഒന്നാം നിലയുടെ റൂഫ് സ്ലാബിന്റെ സെന്ററിങ് &ഷെട്ടറിംഗ് പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു
2	ഗവ. യു.പി. സ്കൂൾ കോങ്ങാട് -ചുറ്റുമതിൽ നിർമ്മാണം	22,60,00 0/-	2161/2023/G EDN-Dtd 27/03/2023	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
3	ഗവ. എൽ.പി. സ്കൂൾ കമ്പ- ചുറ്റുമതിലിന്റെ പുനർ നിർമ്മാണം	35,47,00 0/-	2162/2023/G EDN-Dtd 27/03/2023	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അനുബന്ധം 3 പാലങ്ങൾ

നം	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	GENERAL-Parali Guniting work-Rehabilitation work of Parali Bridge at Kongad LAC in Palakkad District.	സ.ഉ.(സാധാ) നം.218/2024/PWDD 20.02.2024 Rs.37,00,000/-	പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.
2	Budget 2020-21: Investigation for construction of Meenvallam Bridge across Thuppanad river in Karimba-Thuppanad Meenvallam road at Karimba Grama Panchayath of Kongad constituency.	AS/59C/20/12080 of CE Bridges and Roads, TVM Dated: 20-02-2021 Rs 2,80,000/-	ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.
3	GENERAL-Investigation for the construction of Tharippappathi Bridge across Mundaradpuzha at Irubammuttery Tharippappathy road at Thachampara panchayath in Kongad Constituency	AS/59C/21/14570 of CE Bridges and Roads, TVM Dated: 04-10-2021 Rs.2,93,000/-	ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.
4	Investigation for Kolpadam Bridge across Kolpadam river (Nellippuzha) in Kanjirappuzha Grama Panchayath in Kongad LAC.	AS/59C/22/26284 Dated: 31-03-2023 Rs.4,61,000/-	ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.

5	Investigation for Kannodu - Kundukandam Bridge across Churiyodu river connecting Thachampara - Karakurussi Grama Panchayath in Kongad constituency in Palakkad District.	AS/59F/22/23947 Dated: 28-11-2022 Rs.9,73,000/-	ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു .
6	Investigation for Karakurussi Mangod Olippara Bridge across Churiyodu river in Kongad LAC in Palakkad District.	AS/59F/22/24304 Dated: 16-12-2022 Rs 720000.00	ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു .
7	Olippara Bridge across Thuppanad river connecting Vettam- Panayampadam road to Valikkodu road in Karimba Grama Panchayath of Kongad constituency.	AS/59C/20/9323 Dated: 12-07-2020 Rs 320000.00	ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു .
8	Ordinary repair of Mampuzha Canal Bridge and Manikkassery Bridge at Kongad LAC in Palakkad District.	AS/59C/21/14209 Dated 24-08-2021 Rs 2170000.00	പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു.
9	Budget 2023-24 Olippara bridge across Thuppanad river connecting Vettampanayampadam road to	സ.ഉ.(സാധാ) നം.1293/2025/PWD dated 25-08-2025 Rs 76500000.00	സാങ്കേതികാനുമതിയായി തയ്യാറാക്കിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധിച്ച് വരുന്നു.

	Valikkode road in Karimba Gramapanjayath in Kongad LAC Palakkad District		
10	Rectification of wearing coat on Parali Bridge and approaches at Palakkad Ponnanniraod in Palakkad Dist.	ORDER No. AS/59C/21/15546 Dated: 12-11-2021 Rs 2500000.00	പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു .

അനുബന്ധം 4 നിരത്ത് പരിപാലനം

ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	കോണ്ടാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന റോഡുകൾ	കോണ്ടാട് നിയോജക മണ്ഡലത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന ആനുപാതിക തുക	പ്രവർത്തന പുരോഗതി
1	2021-22 ക്ലസ്റ്റർ 1 ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺടാക്ട് പ്രവൃത്തി പാലക്കാട്-1 സെക്ഷന് കീഴിലുള്ള 9 റോഡുകളുടെ (36.15 കി.മീ) റണ്ണിംഗ് കോൺടാക്ട് പ്രവൃത്തികൾ	1) പാലക്കാട് -പൊന്നാനി റോഡ് കി.മീ 8/000-20/000 (12 കി.മീ)	69.61 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	2021-22 ക്ലസ്റ്റർ 1 ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺടാക്ട് പ്രവൃത്തി - മണ്ണാർക്കാട് സെക്ഷൻ കീഴിലുള്ള 5 റോഡുകളുടെ (23.20കി.മീ) റണ്ണിംഗ് കോൺടാക്ട് പ്രവൃത്തികൾ	1) അമ്പാഴക്കോട്-കല്ലൻകുഴി മുതുകുശ്ശി റോഡ് കി.മീ 3/700-5/700 (2 കി.മീ) 2) വിയ്യങ്കുശ്ശി - വാഴമ്പുറം റോഡ് കി.മീ 0/000-13/000 (13 കി.മീ)	71.06 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
3	2023-24 ക്ലസ്റ്റർ 1 ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺടാക്ട് പ്രവൃത്തി പാലക്കാട്-1 സെക്ഷന് കീഴിലുള്ള 7 റോഡുകളുടെ (32.27 കി.മീ) റണ്ണിംഗ് കോൺടാക്ട് പ്രവൃത്തികൾ	1) പാലക്കാട് -പൊന്നാനി റോഡ് കി.മീ 8/000-20/000 (12 കി.മീ)	36.63 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
4	2023-24 ക്ലസ്റ്റർ 1 ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺടാക്ട് പ്രവൃത്തി -മണ്ണാർക്കാട് സെക്ഷന് കീഴിലുള്ള 5 റോഡുകളുടെ (19.8 കി.മീ) റണ്ണിംഗ് കോൺടാക്ട് പ്രവൃത്തികൾ	1) അമ്പാഴക്കോട്-കല്ലൻകുഴി മുതുകുശ്ശി റോഡ് കി.മീ 3/700-5/700 (2 കി.മീ) 2) വിയ്യങ്കുശ്ശി - വാഴമ്പുറം റോഡ് കി.മീ 3/400-13/000 (9.6 കി.മീ)	41.58 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
5	2024-25 ക്ലസ്റ്റർ 1 ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺടാക്ട് പ്രവൃത്തി പാലക്കാട്-1 സെക്ഷന് കീഴിലുള്ള 5 റോഡുകളുടെ (26.75 കി.മീ) റണ്ണിംഗ് കോൺടാക്ട് പ്രവൃത്തികൾ	1) പാലക്കാട് - പൊന്നാനി റോഡ് കി.മീ 8/000-22/000 (14 കി.മീ)	51.81 ലക്ഷം	പ്രവൃത്തി പുരോഗതിയിലാണ്.
6	2025-26 ക്ലസ്റ്റർ 1 ഒരു വർഷത്തെ റണ്ണിംഗ് കോൺടാക്ട് പ്രവൃത്തി മണ്ണാർക്കാട് സെക്ഷന് കീഴിലുള്ള 4 റോഡുകളുടെ (20 കി.മീ) റണ്ണിംഗ് കോൺടാക്ട് പ്രവൃത്തികൾ	1) അമ്പാഴക്കോട്-കല്ലൻകുഴി മുതുകുശ്ശി റോഡ് കി.മീ 3/700-5/700 (2 കി.മീ) 2) വിയ്യങ്കുശ്ശി - വാഴമ്പുറം റോഡ് കി.മീ 0/000-13/000 (13 കി.മീ)	54.53 ലക്ഷം	കരാറുകാരന് LOA നൽകുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ്.