

പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 565

28-01-2026-ൽ മറുപടിയിൽ

എളങ്കുന്നപ്പുഴ ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണം

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ

ശ്രീ. കെ. എൻ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ

ശ്രീ. കെ. എൻ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ

മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി

ശ്രീ. വി. ഡി. സതീശൻ

(മുഖ്യമന്ത്രി)

(എ) കിഫ്ബി 1.30 കോടി രൂപ ധനാനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളതും കരാർ വെച്ചിട്ടുള്ളതുമായ എളങ്കുന്നപ്പുഴ ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ കെട്ടിട നിർമ്മാണത്തിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥിതി വിശദമാക്കാമോ;

മറുപടി: കിഫ്ബി 1.30 കോടി രൂപ ധനാനുമതി നൽകി കില മുഖേന നടപ്പിലാക്കുന്ന ഗവ ഹൈസ്കൂൾ എളങ്കുന്നപ്പുഴ എന്ന പ്രവൃത്തി 24-09-2025 തീയതിയിൽ കരാർ ഒപ്പ് വച്ച് കരാറുകാരന് സൈറ്റ് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്. പ്രവൃത്തി, എസ്റ്റിമേറ്റ് തുകയിൽ നിന്നും 9.73% കൂടിയ നിരക്കിൽ ആണ് കരാറുകാരൻ ക്വാട്ട് ചെയ്തത്. ആയത്പ്രകാരം അധികമായി 13 ലക്ഷം രൂപ ആവശ്യമായി വന്നു. അധിക തുക MLA ഫണ്ടിൽ നിന്നും അനുവദിക്കണം എന്ന് കാണിച്ചു ബഹു MLAക്ക് 18-11-2025 തീയതിയിൽ പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി കത്ത് നൽകിയിരുന്നു. തുടർന്ന് പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് അധികം വരുന്ന തുക ബഹു:MLA ഫണ്ടിൽ നിന്നും ലഭ്യമാക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് 03-12-2025 തീയതിയിൽ ബഹു. MLA അറിയിച്ചത് പ്രകാരം പ്രവൃത്തിയുടെ സ്കോപ്പ് കുറച്ച് ടോയ്ലറ്റ് ഒഴിവാക്കി. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ടോയ്ലറ്റ് ഒഴിവാക്കി നിർമ്മാണ നടപടികൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് സ്കൂൾ അധികൃതരിൽ നിന്നും കത്തും 15-12-2025 തീയതിയിലെ പി.റ്റി.എ മിനിട്ട്സും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. അപ്രകാരം പുതുക്കിയ ഡ്രോയിംഗ്സ് പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസി തയ്യാറാക്കി വരുകയാണ്. ആയതിന് കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തിയുടെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

(ബി) പ്രസ്തുത നിർമ്മാണം കരാർ കാലാവധി പ്രകാരം എന്നത്തേക്ക് പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

മറുപടി: പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിയുടെ പുതുക്കിയ ഡ്രോയിംഗ്സ് കിഫ്ബിയിൽ നിന്നും അംഗീകാരം ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പ്രവൃത്തിയുടെ നിർമ്മാണം എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരമുള്ള കാലാവധിയിൽ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കാവുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ