

പതിനഞ്ചാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 570

28-01-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

**ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തോലന്നൂർ സ്കൂൾ കെട്ടിടം പ്രവൃത്തി പുരോഗതി**

**ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ**

ശ്രീ. പി. പി. സുമോദ്

ശ്രീ. പി. പി. സുമോദ്

**മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി**

ശ്രീ. വി. ഡി. സതീശൻ

(മുഖ്യമന്ത്രി)

(എ) കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ 3.90 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തോലന്നൂർ സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി പുരോഗതി നിലവിൽ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണ്; പ്രസ്തുത നിർമ്മാണം എന്ന് പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയും; വ്യക്തമാക്കാമോ?

**മറുപടി:** കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ 3.90 കോടി രൂപ ചെലവിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. തോലന്നൂർ സ്കൂൾ കെട്ടിടത്തിന്റെ പ്രവൃത്തി, 21/09/2023 ൽ കരാറുകാരനുമായി കരാറിലേർപ്പെട്ട് 01/10/2023-ൽ സൈറ്റ് കൈമാറിയെങ്കിലും, ലോക്കേഷൻ മാറ്റേണ്ടി വന്ന സാഹചര്യത്തിൽ 10/10/2024 ൽ മാത്രമാണ് പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചത്.നിലവിൽ ടി പ്രവൃത്തിയുടെ സ്കൂട്ടറൽ വർക്ക് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. സെക്കൻ ഫ്ലോറിന്റെ മേസണറി, പ്ലാസ്റ്ററിങ്ങ് പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.നിലവിൽ 50% പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ടി പ്രവൃത്തി 2026 സെപ്റ്റംബർ മാസം പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ