

പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക് ശ്രീചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ ചോദ്യം നം.820

11.06.2014-ൽ മറുപടിക്ക്

ഒറ്റപ്പാലം നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ

ചോദ്യം

ശ്രീ. എം.ഹിംസ

മറുപടി

ശ്രീ. പി.ജെ. ജോസഫ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

എ. ഒറ്റപ്പാലം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഏതെല്ലാം കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട് ; ഓരോന്നിന്റെയും ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ വിശദമാക്കുമോ ;

എ. ഒറ്റപ്പാലം നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ താഴെപ്പറയുന്ന കുടിവെള്ള പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട്.

നം	പദ്ധതിയുടെ പേര്	ഇപ്പോഴത്തെ അവസ്ഥ
1	നബാർഡ് ധനസഹായത്തോടെ നടപ്പിലാക്കുന്ന കരിമ്പുഴ ശുദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതി	ഈ പദ്ധതിയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പവർ കണക്ഷൻ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ മറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
2	NRDWP യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കരിമ്പുഴ പഞ്ചായത്തിലെ കേട്ടവന്ന പൈപ്പുകൾ മാറ്റിസ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	ടെണ്ടർ അംഗീകാരത്തിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു
3	നബാർഡ് ധനസഹായത്തോടെ ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്തിനും സമീപ പഞ്ചായത്തുകൾക്കും വേണ്ടിയുള്ള സമഗ്ര ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതി	ഈ പദ്ധതിയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പവർ കണക്ഷൻ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ മറ്റ് പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.
4	NRDWP യിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ശ്രീകൃഷ്ണപുരത്തിനും സമീപ പഞ്ചായത്തുകളിലും വിതരണ ശൃംഖല സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	ടെണ്ടർ അംഗീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു

5

UIDSSMTയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന ഒറ്റപ്പാലം ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതി

പ്രധാന ഘടകങ്ങളായ ശുദ്ധീകരണശാല, റോ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ, വിതരണ ശൃംഖല, മേഖല I & IV എന്നിവ പൂർത്തീകരിച്ച ക്ലീയർ വാട്ടർ പമ്പിംഗ് മെയിൻ, പമ്പ് സെറ്റുകൾ, ട്രാൻസ് ഫോർമർ, എച്ച്.റ്റി. പവർ കണക്ഷൻ ലഭ്യമാക്കൽ എന്നിവ പൂർത്തീകരിക്കാനുണ്ട്.

ബി. ഓരോ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെയും വിശദാംശവും അടങ്കൽ തുകയും എത്രയെന്ന് വിശദമാക്കുമോ ;

സി. ഓരോ പ്രവൃത്തിയും എത്ര ശതമാനം പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തെല്ലാം പണികൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്; ഇനി ഏതെല്ലാം പണികൾ ചെയ്യുവാനുണ്ട്; വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;

ബി. & സി. ഓരോ കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെയും വിശദാംശവും അടങ്കൽതുകയും പൂർത്തീകരിച്ചതും പൂർത്തീകരിക്കാനുള്ളതുമായ പ്രവൃത്തികളുടെ വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ഡി. ഓരോ പ്രവൃത്തിക്കുമായി എത്ര ശതമാനം തുക ചെലവഴിച്ചു; എത്ര ശതമാനം ജോലി പൂർത്തിയാക്കി; എന്നത്തേക്ക് പദ്ധതി

ഡി. 1.സ്റ്റാൻ - കരിമ്പുഴ കുടിവെള്ള പദ്ധതി
ഈ പദ്ധതിക്കായി 87.4 % തുക ചെലവഴിച്ചു. 99 % പണി പൂർത്തിയാക്കി. പദ്ധതി 2014 സെപ്റ്റംബറിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.

പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ
കഴിയും; വിശദാംശം
ലഭ്യമാക്കാമോ ?

2. സ്റ്റാൻ - ശ്രീകൃഷ്ണപുരം കടിവെള്ള പദ്ധതി

ഈ പദ്ധതിക്കായി 91.7 % തുക ചെലവഴിച്ചു. 99 %
പണി പൂർത്തിയാക്കി. പദ്ധതി 2014
സെപ്റ്റംബറിൽ പൂർത്തീകരിക്കാനാണ്
ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്.

3. UIDSSMT ഒറ്റപ്പാലം കടിവെള്ള പദ്ധതി

ഈ പദ്ധതിക്കായി 74 % തുക ചെലവഴിച്ചു.
78 % പണി പൂർത്തീകരിച്ചു. 2014 നവംബറിൽ
പൂർത്തീകരിക്കുവാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം വൈബ്രറിയിൽ ലഭ്യമാണ്