

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
(പതിനെട്ടാം സമ്മേളനം)**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ:1409

06.02.2020-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനം

ചോദ്യം

ശ്രീ.ആർ. രാമചന്ദ്രൻ

മറുപടി

ശ്രീമതി. ജെ. മേഴ്സി കുട്ടി അമ്മ

(മത്സ്യബന്ധനവും ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗും
കൂട്ടവണ്ടി വ്യവസായവും വകുപ്പ് മന്ത്രി):

എ) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനത്തിനു വേണ്ടി കരുനാഗപ്പള്ളി നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകി നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ മരാമത്തു പണികളുടെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കാമോ;

എ) ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനത്തിനു വേണ്ടി കരുനാഗപ്പള്ളി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകി നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ മരാമത്തു പണികളുടെ വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് അനുബന്ധം (എ) ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ബി) കായംകുളം ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിന്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി കാണിക്കുന്ന ലിസ്റ്റ് ലഭ്യമാക്കാമോ;

ബി) കായംകുളം ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിന്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി അനുബന്ധം (ബി) ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

സി) മാർക്കറ്റുകളുടെ വികസനം, വിദ്യാലയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനം, എന്നീമേഖലകളിൽ മത്സ്യബന്ധന വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഭരണാനുമതി നൽകിയ പദ്ധതികളുടെ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ?

സി) മാർക്കറ്റുകളുടെ വികസനം, വിദ്യാലയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യവികസനം, എന്നീമേഖലകളിൽ മത്സ്യബന്ധന വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഭരണാനുമതി നൽകിയ പദ്ധതികളുടെ വിശദാംശം അനുബന്ധം (സി) ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം (എ)

കരുനാഗപ്പള്ളി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ ഭരണാനുമതി നൽകി നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ മരാമത്തു പണികളുടെ വിശദാംശം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

കേരള സംസ്ഥാന തീരദേശ വികസന കോർപ്പറേഷൻ മുഖേനയുള്ള പദ്ധതികളുടെ വിവരം

2016-17 സാമ്പത്തിക വർഷം

ക്രമ നം.	പദ്ധതി	അടങ്കൽ തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ അവസ്ഥ
1	ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്., ചെറിയഴീക്കൽ അടുക്കള നിർമ്മാണം	10.00	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	ജി.എൽ.പി.എസ്., പാരത്തുരുത്ത് അടുക്കള നിർമ്മാണം	10.00	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
3	ജി.എഫ്.എച്ച്.എസ്., കുഴിത്തുറ, സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്സ് റൂം നിർമ്മാണം	7.00	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
4	ജി.ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ്., കരുനാഗപ്പള്ളി - സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്സ് റൂം നിർമ്മാണം	7.00	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു

2018-19 സാമ്പത്തിക വർഷം

ക്രമ നം.	പദ്ധതി	അടങ്കൽ തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ അവസ്ഥ
1	ജി.ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ്., കരുനാഗപ്പള്ളി - മെയിന്റനൻസ്	44.00	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു

ഇതിനുപുറമെ കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ കേരള സംസ്ഥാന തീരദേശ വികസന കോർപ്പറേഷനെ സ്പെഷ്യൽ പർപ്പസ് വെഹിക്കിളായി ചുമതലപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന താഴെപ്പറയുന്ന വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പുനരുദ്ധാരണം നടപ്പിലാക്കുന്നതിനായി പദ്ധതി രൂപരേഖ തയ്യാറാക്കി കിഫ്ബിയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്

ക്രമ നം.	പദ്ധതി	അടങ്കൽ തുക (ലക്ഷത്തിൽ)
1	ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, ചെറിയഴീക്കൽ, കൊല്ലം	148.797
2	ഗവ. ടൗൺ യു.പി. സ്കൂൾ, കരുനാഗപ്പള്ളി, കൊല്ലം	230.13
3	ഗവ. ഫിഷറീസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കുഴിത്തുറ	175.58

കരുനാഗപ്പള്ളി നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ കുലശേഖരപുരം മത്സ്യമാർക്കറ്റ് കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ പുനരുദ്ധരിക്കുന്നതിനായി 156.00 ലക്ഷം രൂപയുടെ പദ്ധതി തത്വത്തിൽ അംഗീകാരം നൽകിയിട്ടുണ്ട് പദ്ധതി റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് മുഖേനയുള്ള പദ്ധതികളുടെ വിവരം

കരുനാഗപ്പള്ളി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ക്ഷേമത്തിനു വേണ്ടി തീരദേശ റോഡുകളുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളും കായംകുളം മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളുമാണ് നടപ്പിലാക്കി വരുന്നത്. ഈ സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനു ശേഷം കരുനാഗപ്പള്ളി നിയോജക മണ്ഡലത്തിൽ 32 തീരദേശ റോഡു പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ആയതിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

2016-17			
ക്രമ നം.	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ സ്ഥിതി
1	മണലാടി മുക്ക് - മുണ്ടുകോട്ട മുക്ക് റോഡ്	62.60	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
2	ആയിരംതെങ്ങ് റോഡ്	51.10	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
3	കലശേഖരപുരം പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 23, താമര ജംഗ്ഷൻ മുതൽ കുറുങ്ങാട്ട് ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള റോഡ്	37.60	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
4	വാഴയത്ത് സുനാമി കോളനി - പന്നിശ്ശേരിമുക്ക് റോഡ്	21.00	75% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
ആകെ		172.30	
2017-18			
5	കലശേഖരപുരം പഞ്ചായത്ത് നാട്ടന്തൂർ ജംഗ്ഷൻ - മാമണ്ണൂർക്കം റോഡ് ടാറിംഗ്	18.90	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
6	ക്ലാപ്പന പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് നം.15 കുന്നിക്കുളം - ധർമ്മാശ്ശേരിക്കടവ് റോഡ്	70.20	ഓടയുടെ നിർമ്മാണം നടന്നുവരുന്നു 50% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
7	മൈനാഗപ്പള്ളി പഞ്ചായത്ത് വയലിക്കട കോട്ടൂർ മുക്ക് വഴി കൃഷിഭവൻ റോഡ്,ഓട നിർമ്മാണം	85.50	കാറിമക്ക് ഫില്ലിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ചു. റീടെയ്ലിംഗ് വാളിനുള്ള ഡി.ആർ പായ്ക്കിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ചു. ബെൽറ്റ് നിർമ്മാണം നടന്നുവരുന്നു.
8	തഴവ പഞ്ചായത്ത് അമരിത്തറമുക്ക് വലിയവീട്ടിൽ ക്ഷേത്രം റോഡ്	41.40	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
9	ആലപ്പാട് പഞ്ചായത്ത് മുക്കംപുഴ മീനൂട്ട് കടവ് ഗവൺമെന്റ് എൽ.പി സ്കൂൾ റോഡ്	83.10	കരാറിലേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
10	കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാർഡ് 25 ഫിഷറീസ് സ്കൂൾ, വായനശാല ജംഗ്ഷൻ വീടികമുക്ക് റോഡ്	16.10	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
ആകെ		315.20	
2018-19			
11	കരുനാഗപ്പള്ളി കോർപ്പറേഷൻ വാർഡ്	32.80	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

	കൊട്ടറപ്പാടം മിൽമ ജംഗ് ഷൻ ടി.എസ് കനാൽ റോഡ്		
12	കരുനാഗപ്പള്ളി കോർപ്പറേഷൻ വാർഡ് 4 വരമ്പേൽമുക്ക് - താഴത്തോട് ബ്രിഡ്ജ് റോഡ്	27.80	70% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. WMM പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
13	കാട്ടിൽക്കടവ് കാക്കത്തുരുത്ത് റോഡ് ടാറിംഗ്	24.40	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
14	വെട്ടത്തുമുക്ക് - ചെമ്പകശ്ശേരി റോഡ്	15.60	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
15	കരുനാഗപ്പള്ളി കോർപ്പറേഷൻ വാഴയത്ത് ജംഗ് ഷൻ പള്ളിക്കൽകളം വെടിത്തറ ജംഗ് ഷൻ റോഡ്, ഓട	43.50	ഓടയുടെ പ്രവൃത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു.
16	കലശേഖരപുരം പഞ്ചായത്ത് പള്ളിമുക്ക് ചാട്ടത്തിമുക്ക് റോഡ്	54.10	90% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
17	കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാർഡ് 32 ഇടക്കോട്ട് ജംഗ് ഷൻ മുതൽ പഴവൂർ വീട് റോഡ്	24.70	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
18	കലശേഖരപുരം പഞ്ചായത്ത് വള്ളിക്കാവ് പറമ്പിൽ റോഡ്	68.30	ഓടയുടെ പ്രവൃത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു.
19	കരുനാഗപ്പള്ളി മുനിസിപ്പാലിറ്റി കൊറ്റിയൽ തോട് മുതൽ കെ.കെ.കനാൽ വരെ കോൺക്രീറ്റ് റോഡ്, ഓടയുടെ നീളം വർദ്ധിപ്പിക്കലും നടുവത്ത് ശേരിമുതൽ കെ.കെ.കനാൽ വരെ റോഡ് നിർമ്മാണവും	22.10	85% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
20	ആലപ്പാട് പഞ്ചായത്ത് മേലൈപ്പുതുവൽ പടിഞ്ഞാറ് വശം മുതൽ പള്ളിക്കടവ് വരെ റോഡ്	46.90	75% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ആകെ		360.20	
2019-20			
21	തഴവ പഞ്ചായത്ത് ചരക്കത്തിൽമുക്ക് - തയ്യിൽമുക്ക് റോഡ്	86.90	സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
22	ഓച്ചിറ പഞ്ചായത്ത് ചിറയിൽമുക്ക് കന്നൂത്തറ വടക്കത്തിൽമുക്ക് റോഡ്	33.20	ക്രോസ് ഡ്രെയിൻ പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
23	ഓച്ചിറ പഞ്ചായത്ത് പുത്തൻകണ്ടത്തിൽ ജംഗ് ഷൻ മുതൽ അശ്വതിമുക്ക് വരെയുള്ള റോഡ്	21.00	ഫില്ലിംഗ് പൂർത്തീകരിച്ചു.
24	ആലപ്പാട് പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് നം. 2 ആയിരംതെങ്ങ് കുന്നിമണ്ണേൽ കടവ് റോഡ്	78.00	കരാറിലേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
25	തഴവ പഞ്ചായത്ത് വാർഡ് 13 വടിക്കേത്ത്കളം കാപ്പിത്തറ വയൽ റോഡ്	36.00	കരാറിലേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

26	കരുനാഗപ്പള്ളി നഗരസഭ ഇരുപത്തിയഞ്ചാം ഡിവിഷനിലെ എസ്.കെ.വി യു.പി സ്കൂൾ - കോട്ടക്കുഴി മദ്രസ്സ് റോഡ്	24.00	കരാറിലേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
27	ക്ലാപ്പന പഞ്ചായത്തിലെ വള്ളിക്കാവ് മുതൽ കോട്ടപ്പുറത്ത് മം വരെയുള്ള റോഡ്	34.20	കരാറിലേർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
28	ആലപ്പാട്ട് പഞ്ചായത്തിലെ വാർഡ് നമ്പർ 5 ൽ ടെലഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് റോഡ്	73.50	സെലക്ഷൻ നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
29	കരുനാഗപ്പള്ളി എൽ.എ.സി. യിൽ ക്ലാപ്പന പഞ്ചായത്തിൽ വാർഡ് നമ്പർ 5 ൽ വല്ലത്തുജംഗ് ഷൻ പ്ലാവോലിൽ റോഡിന്റെ പുനർനിർമ്മാണം	26.70	പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
30	കെട്ടിടത്തിൽകടവ് റോഡ് വാർഡ് നമ്പർ 8	69.00	പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
31	പുളിക്കമണ്ണേൽ വേലപ്പു ജംഗ് ഷൻ റോഡ്	44.90	പ്രവൃത്തി ടെണ്ടർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
32	കരുനാഗപ്പള്ളി എൽ.എ.സി. യിൽ തഴവ പഞ്ചായത്തിൽ വടി മുക്ക് മുതൽ ഒറ്റത്തെങ്ങ് വരെയുള്ള റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം	57.10	സാങ്കേതികാനുമതി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.
	ആകെ	584.5	



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം (ബി)

കായംകുളം ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിന്റെ വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന വിവിധ പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	ഭരണാനുമതി തുക	നിലവിലെ അവസ്ഥ
1	അഴീക്കൽ ഓഫീസിന്റെ റൂഫ് ട്രസ്സ് നിർമ്മാണം	10,00,000/- രൂപ	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
2	അഴീക്കലിലെ ഡ്യൂപ്ലിക്ട് ഷോപ്പിന്റെ മെയിന്റനൻസ്	4,86,000/- രൂപ	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
3	കായംകുളം ഹാർബറിലെ അഴീക്കലിലെ ടമ്പറി ഷെഡിന്റെ ഹ്രദലിലെ കോൺക്രീറ്റ് യാർഡിന്റെ നിർമ്മാണം.	8,10,000/- രൂപ	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
4	കായംകുളം ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ രണ്ടാമത്തെ താൽക്കാലിക ഷെഡ് നിർമ്മാണം.	10,90,000/- രൂപ	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
5	അഴീക്കലിലെ ഐറിഷ് ഡ്രെയിൻ നിർമ്മാണം.	2,90,000/- രൂപ	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
6	അഴീക്കലിലെ ഡ്രെയിൻ ക്ലിനിംഗ്	1,30,000/- രൂപ	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
7	അഴീക്കലിലെ ഗേറ്റ് ആന്റ് ഗേറ്റ് ഹൗസ് ബിൽഡിംഗിന്റെ റിപ്പയർ	4,00,000/- രൂപ	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
8	അഴീക്കലിലെ ടോയ് ലറ്റ് ബ്ലോക്കിന്റെ മെയിന്റനൻസ്	1,70,000/- രൂപ	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
9	അഴീക്കലിലെ നിലവിലുള്ള ലേലപ്പുരയുടെ മെയിന്റനൻസ്	13,00,000/- രൂപ	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
10	അഴീക്കലിലെ താൽക്കാലിക ജെട്ടിയുടെ മെയിന്റനൻസ്	7,80,000/- രൂപ	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
12	കായംകുളം ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്ന യാനങ്ങൾക്ക് സിഗ്നൽ നൽകുന്നതിനുവേണ്ടി ബോയ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	70,000/- രൂപ	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
13	അഴീക്കൽ ഹാർബറിന്റെ സതേൺ ബ്രേക്ക വാട്ടറിൽ ഗൈഡ് ലൈറ്റ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	60,000/- രൂപ	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
14	കായംകുളം ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിലെ ഷെഡിന്റെ റിപ്പയർ ആന്റ് മെയിന്റനൻസ്	2,30,000/- രൂപ	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
15	കായംകുളം അഴീക്കൽ ഹാർബറിലെ സൈക്കിൾ ഷെഡിന്റെ റൂട്ടിൻ മെയിന്റനൻസ്	3,60,000/- രൂപ	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
16	കായംകുളം അഴീക്കൽ ഹാർബറിലെ ഇന്റേണൽ റോഡിന്റെ മെയിന്റനൻസ്	13,80,000/- രൂപ	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.

17	കായംകുളം അഴീക്കൽ ഹാർബറിലെ 40 ടൺ ഐസ് പ്ലാന്റിന്റെ പ്ലാറ്റ് ഫോം ഉയർത്തുന്ന പ്രവൃത്തി	12,00,000/- രൂപ	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു
18	Jungle clearance	130000/-	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു.
19	കായംകുളം ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിലെ താൽക്കാലിക ഷെഡ്-1 റിപ്പയർ ആന്റ് മെയിന്റനൻസ്	2600000-/-	31-03-2020- ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്
20	കായംകുളം ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിലെ താൽക്കാലിക ഷെഡ് -2 റിപ്പയർ ആന്റ് മെയിന്റനൻസ്	70000-/-	31-03-2020 ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്
21	കായംകുളം ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിലെ താൽക്കാലിക ഷെഡ് -1 ന്റെ Drainage facility	110000-/-	31-03-2020-ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്
22	അഴീക്കലിലെ ലേലപ്പരയുടെ routine മെയിന്റനൻസ്	300000	31-03-2020 -ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്
23	കായംകുളം ഫിഷിംഗ് ഹാർബറിലെ warning boards - supplying & fixing	100000	31-03-2020-ന് പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്
24	കായംകുളം അഴീക്കലിൽ 40 ടൺ ഐസ് പ്ലാന്റിന്റെ ജനറേറ്റർ, ട്രാൻസ് ഫോർമർ എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുവേണ്ടിയുള്ള ടെമ്പററി ഷെഡിന്റെ നിർമ്മാണം	269.50 ലക്ഷം	95% പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരി Applied for building number & CRZ clearance
25	അഴീക്കൽ (കായംകുളം) മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖത്തിൽ 30 ടൺ, ബ്ലോക്ക് ഐസ് പ്ലാന്റ് , 10 ടൺ ഐസ് സ്റ്റോർ റൂം, 10 ടൺ ചിൽഡ് റൂം എന്നിവ സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തി	269.50 ലക്ഷം	Nearing completion. Electrical work completed
26	മെയിന്റനൻസ് ഡ്രഡ്ജിംഗ് - കായംകുളം ഫിഷിംഗ് ഹാർബർ		അഴീമുഖത്ത് അടിഞ്ഞു കൂടിയ മണ്ണ് ഐ.ആർ.ഇ. എൽ മുഖേന ഡ്രഡ്ജ് ചെയ്യുന്നതി നായി ഉത്തരവ് നൽകി. കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നതി നുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. IWAI ഡ്രഡ്ജ് ചെയ്തമണ്ണ്, ബഹു. കളക്ടറുടെ നിർദ്ദേശ പ്രകാരം കായംകുളം ഹാർബറിലെ ഡംപിംഗ് യാർഡിൽ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ടി മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാൽ മാത്രമേ IREL നു ഡ്രഡ്ജ് ചെയ്യുന്ന മണ്ണ്

			നിക്ഷേപിക്കുന്നതിനും, ധാതുക്കൾ വേർതിരിക്കുന്ന തിനുള്ള mineral separation plant സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ. മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുന്നതിന് IWAI യും ബഹു. ജില്ലാ കളക്ടർക്കും കത്ത് നൽകിയിരിക്കുകയാണ്.
27	കായംകുളം മത്സ്യബന്ധന തുറമുഖ ത്തിലെ പുലിമുട്ടുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണ പ്രവൃത്തി ക		പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.



സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം (സി)

മത്സ്യബന്ധന വകുപ്പിന്റെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി കേരള സംസ്ഥാന തീരദേശ വികസന കോർപ്പറേഷൻ മുഖേന സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പിലാക്കിയ മത്സ്യമാർക്കറ്റ് വികസന പദ്ധതികൾ, വിദ്യാഭ്യാസ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികൾ എന്നിവയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.

1) മത്സ്യമാർക്കറ്റ് വികസന പദ്ധതികൾ

ക്രമ നം.	പദ്ധതി	സാമ്പത്തിക വർഷം	അടങ്കൽ തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ അവസ്ഥ
1	കരിക്കോട് മത്സ്യമാർക്കറ്റ്, കൊല്ലം ജില്ല	2016-17	356.00	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	മയ്യനാട് മത്സ്യമാർക്കറ്റ്, കൊല്ലം ജില്ല	2017-18	159.00	പദ്ധതി പുരോഗമിക്കുന്നു
3	കണ്ണനല്ലൂർ മത്സ്യമാർക്കറ്റ്, കൊല്ലം ജില്ല	2019-20	502.00	ടെണ്ട് നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു വരുന്നു

ഇതിനുപുറമെ കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ സംസ്ഥാനത്ത് ഒട്ടാകെ 65 മത്സ്യ മാർക്കറ്റുകളുടെ നവീകരണ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് 193.47 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി അംഗീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് 15 പദ്ധതികളുടെ ഡി.പി.ആർ. കിഫ്ബി അംഗീകാരത്തിനായി ഇതിനോടകം സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്

കിഫ്ബിയുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന മത്സ്യമാർക്കറ്റുകൾ

ക്രമ നം	മത്സ്യമാർക്കറ്റ്	ജില്ല	നിയോജക മണ്ഡലം	പദ്ധതി തുക (ലക്ഷത്തിൽ)
1	പുത്തൻചന്ത	തിരുവനന്തപുരം	വർക്കല	202.00
2	പഴയകുന്നുമേൽ	തിരുവനന്തപുരം	ആറ്റിങ്ങൽ	294.32
3	നടുക്കാട്	തിരുവനന്തപുരം	കാട്ടാക്കട	201.34
4	പേരൂർക്കട	തിരുവനന്തപുരം	വട്ടിയൂർക്കാവ്	1211.71
5	നെയ്യാറ്റിൻകര	തിരുവനന്തപുരം	നെയ്യാറ്റിൻകര	415.83
6	പനച്ചമുട്	തിരുവനന്തപുരം	പാറശ്ശാല	475.00
7	നിലക്കാമുക്ക്	തിരുവനന്തപുരം	ആറ്റിങ്ങൽ	144.12
8	തങ്കശ്ശേരി	കൊല്ലം	കൊല്ലം	196.50
9	കടപ്പാക്കട	കൊല്ലം	കൊല്ലം	145.33
10	പള്ളിമുക്ക്	കൊല്ലം	ഇരവിപുരം	160.99
11	മൂന്നാംകുറ്റി	കൊല്ലം	ഇരവിപുരം	129.89
12	സൗത്ത് പരവൂർ	കൊല്ലം	ചാത്തന്നൂർ	181.06
13	ആലുംമുട്	കൊല്ലം	കുമ്പുറ	150.88

14	മണ്ണഞ്ചേരി	ആലപ്പുഴ	ആലപ്പുഴ	139.26
15	ചെത്തി	ആലപ്പുഴ	ആലപ്പുഴ	125.74
	ആകെ			4173.97

കൂടാതെ മത്സ്യഫെഡ് മുഖാന്തിരം ആലപ്പുഴ ജില്ലയിലെ അരുർ മത്സ്യ മാർക്കറ്റ് നിർമ്മാണത്തിനായി 85 ലക്ഷം രൂപയുടെ പദ്ധതിയും പൂർത്തീകരണ ഘട്ടത്തിലാണ്.

2) വിദ്യാഭ്യാസ അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികൾ

ക്രമ നം.	പദ്ധതി	വർഷം	അടങ്കൽ തുക (ലക്ഷത്തിൽ)	നിലവിലെ അവസ്ഥ
1	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. പുത്തൻതോട്, ചെല്ലാനം - ക്ലാസ്സ് റൂം, ഗ്രൗണ്ട് നിർമ്മാണം എറണാകുളം	2016-17	120.00	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	ജി.യു.പി.എസ്. ചീരാൻ കടപ്പുറം - അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം മലപ്പുറം	2016-17	167.00	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
3	ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. മടപ്പള്ളി - അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം, കോഴിക്കോട്	2016-17	250.00	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
4	ജി.ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ്. വലിയതുറ - അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം, തിരുവനന്തപുരം	2016-17	466.00	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
5	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്. വലിയഴീക്കൽ - ട്രോയ്ലറ്റ് നിർമ്മാണം, ആലപ്പുഴ	2016-17	25.00	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
6	അടുക്കള നവീകരണം, തീരദേശ ജില്ലകളിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത 20 സ്കൂളുകളിൽ	2016-17	200.00	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
7	സ്മാർട്ട് ക്ലാസ്സ് റൂം, തീരദേശ ജില്ലകളിലെ തിരഞ്ഞെടുത്ത 29 സ്കൂളുകളിൽ	2016-17	280.00	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
8	തീരദേശത്തെ 50 സ്കൂളുകളിൽ കായിക ഉപകരണ വിതരണവും ഗ്രൗണ്ട് നവീകരണവും	2016-17	250.00	പദ്ധതി പുരോഗമിക്കുന്നു
9	ജി.ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ്. അഴീക്കൽ - അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക്, ആഡിറ്റോറിയം നിർമ്മാണം, കണ്ണൂർ	2016-17	217.00	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
10	ജി.എഫ്.എച്ച്.എസ്.എസ്. പുതിയാപ്പ - അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം, കോഴിക്കോട്	2016-17	203.00	പദ്ധതി പുരോഗമിക്കുന്നു
11	ജി.എം.യു.പി.എസ്. പുതിയങ്ങാടി, - അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം, കണ്ണൂർ	2016-17	121.00	പദ്ധതി പുരോഗമിക്കുന്നു
12	ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. കടമക്കുടി - അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം, എറണാകുളം	2016-17	435.00	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
13	ജി.യു.പി.എസ്. അടുക്കൽ ബയൽ, കസബ - അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം, കാസർഗോഡ്	2016-17	149.00	പദ്ധതി പുരോഗമിക്കുന്നു
14	ജി.യു.പി.എസ്. നല്ലില, അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം, കൊല്ലം	2016-17	185.00	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു

15	ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്. ഞാറയ്ക്കൽ അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം, എറണാകുളം	2016-17	420.00	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
16	ജി.യു.പി.എസ്. വെള്ളിമൺ, അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം, കൊല്ലം	2016-17	227.00	പദ്ധതി പുരോഗമിക്കുന്നു
17	ജി.ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ്. പുനരുദ്ധാരണം - കാഞ്ഞങ്ങാട്, തേവര, താനൂർ	2017-18	104.25	പദ്ധതി പുരോഗമിക്കുന്നു
18	ഗവ വെൽഫെയർ ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ, പെരിനാട്, അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം, കൊല്ലം	2017-18	245.76	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
19	ഗവ ലോവർ പ്രൈമറി സ്കൂൾ, പടപ്പുക്കര അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം, കൊല്ലം	2017-18	228.29	പദ്ധതി പുരോഗമിക്കുന്നു
20	ഗവ ഹയർ സെക്കറി സ്കൂൾ അഴിയൂർ, അക്കാദമിക് ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം, വടകര, കോഴിക്കോട്	2017-18	474.74	പദ്ധതി പുരോഗമിക്കുന്നു
21	ജി.ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ്., വലിയതുറ - സെന്റർ ഫോർ എക്സലൻസായി വികസിപ്പിക്കൽ	2018-19	476.00	പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
22	ജി.ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ്., താനൂർ - സെന്റർ ഫോർ എക്സലൻസായി വികസിപ്പിക്കൽ	2018-19	1002.00	പദ്ധതി പുരോഗമിക്കുന്നു
23	ജി.ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ്., ബേപ്പൂർ - സെന്റർ ഫോർ എക്സലൻസായി വികസിപ്പിക്കൽ	2018-19	435.00	പദ്ധതി പുരോഗമിക്കുന്നു
24	ജി.ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ്., അഴീക്കൽ - സെന്റർ ഫോർ എക്സലൻസായി വികസിപ്പിക്കൽ	2018-19	558.00	പദ്ധതി പുരോഗമിക്കുന്നു
25	ജി.ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ്., കരുനാഗപ്പള്ളി - മെയിന്റനൻസ്	2018-19	44.00	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
26	ജി.ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ്., അർത്തുകൽ - മെയിന്റനൻസ്	2019-20	3.30	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
27	ജി.ആർ.എഫ്.ടി.എച്ച്.എസ്., ചാവക്കാട് - മെയിന്റനൻസ്	2019-20	3.45	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു

തീരദേശ സ്കൂളുകളുടെ അടിസ്ഥാനസൗകര്യ വികസനത്തിനായി 69 സ്കൂളുകൾക്ക് 141.27 കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതികൾ കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ വിശദമായ പരിശോധനകൾക്കുശേഷം 56 സ്കൂളുകൾക്കായി 64.18 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയ പദ്ധതികൾ കിഫ്ബിയിൽ അംഗീകാരം നൽകുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

ക്രമ നമ്പർ	സ്കൂളിന്റെ പേര്	ജില്ല	നിയോജക മണ്ഡലം	കിഫ്ബിയിൽ സമർപ്പിച്ച അടങ്കൽ തുക (ലക്ഷത്തിൽ)
1	ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ, ബീമാപള്ളി, തിരുവനന്തപുരം	തിരുവനന്തപുരം	തിരുവനന്തപുരം	126.00
2	ഗവ. എൽ.പി.സ്കൂൾ, പെരുമാതുറ, തിരുവനന്തപുരം	തിരുവനന്തപുരം	ചിറയിൻകീഴ്	74.00
3	ഗവ. എൽ.പി.സ്കൂൾ, വർക്കല	തിരുവനന്തപുരം	വർക്കല	174.00
4	ഗവ. എൽ.പി.സ്കൂൾ, കോട്ടപ്പുറം, കൊല്ലം	കൊല്ലം	ചാത്തന്നൂർ	108.00
5	ഗവ.മോഡൽ യു.പി.സ്കൂൾ, കാക്കാട്ടുമുല, മയ്യനാട്, കൊല്ലം	കൊല്ലം	ഇരവിപുരം	44.00

6	ഗവ. ടൗൺ യു.പി.സ്കൂൾ, കച്ചേരിമുക്ക്, കൊല്ലം	കൊല്ലം	കൊല്ലം	96.00
7	കെ.ജി.വി. ഗവ. യു.പി.സ്കൂൾ, ഇളമ്പല്ലൂർ, കൊല്ലം	കൊല്ലം	കണ്ട	186.69
8	ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ, പഴങ്കാലം, കൊല്ലം	കൊല്ലം	കണ്ട	52.00
9	ഗവ.ഹയർസെക്കന്ററി സ്കൂൾ, ചെറിയഴീക്കൽ, കൊല്ലം	കൊല്ലം	കരുനാഗപ്പള്ളി	148.797
10	ഗവ. ടൗൺ യു.പി.സ്കൂൾ, കരുനാഗപ്പള്ളി	കൊല്ലം	കരുനാഗപ്പള്ളി	230.13
11	ഗവ. ഫിഷറീസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കുഴിത്തുറ, കൊല്ലം	കൊല്ലം	കരുനാഗപ്പള്ളി	175.58
12	ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ കാർത്തികപ്പള്ളി,ആലപ്പുഴ	ആലപ്പുഴ	ഹരിപ്പാട്	201.32
13	തകഴി ശിവശങ്കര പിള്ള മെമ്മോറിയൽ ഗവ. യു.പി.സ്കൂൾ, തകഴി, ആലപ്പുഴ	ആലപ്പുഴ	കൂട്ടനാട്	90.861
14	ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ വീര്യപുരം, ആലപ്പുഴ	ആലപ്പുഴ	കൂട്ടനാട്	162.30
15	ഗവ. യു.പി.സ്കൂൾ, ആരിയാട് നോർത്ത്, ആലപ്പുഴ	ആലപ്പുഴ	ആലപ്പുഴ	85.24
16	ഗവ. ഹൈസ്കൂൾ, കോടംതുരുത്ത് , ആലപ്പുഴ	ആലപ്പുഴ	അരൂർ	303.74
17	ഗവ. യു.പി.സ്കൂൾ ചിറൈക്കകം, വാരാപ്പുഴ, എറണാകുളം	എറണാകുളം	പരവൂർ	81.21
18	കോനാത്തകുന്ന് ഗവ.എൽ.പി. സ്കൂൾ, വെള്ളങ്ങല്ലൂർ, തൃശ്ശൂർ	തൃശ്ശൂർ	കൊടുങ്ങല്ലൂർ	227.843
19	ഗവ.ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, ഇടവിലങ്ങ, തൃശ്ശൂർ	തൃശ്ശൂർ	കയ്പമംഗലം	138.433
20	ഗവ. ഫിഷറീസ് യു.പി.സ്കൂൾ, വാടാനപ്പള്ളി, തൃശ്ശൂർ	തൃശ്ശൂർ	മണലൂർ	62.84
21	ഗവ. ഫിഷറീസ് യു.പി.സ്കൂൾ, മലംകുന്ന്, തൃശ്ശൂർ	തൃശ്ശൂർ	ഗുരുവായൂർ	68.64
22	ഗവ.ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, വെളിയംകോട്, മലപ്പുറം	മലപ്പുറം	പൊന്നാനി	130.13
23	ഗവ. മോഡൽ എൽ.പി.സ്കൂൾ, കൂട്ടായി നോർത്ത്, മലപ്പുറം	മലപ്പുറം	തവനൂർ	33.03
24	ഗവ. യു.പി.സ്കൂൾ, പുറത്തൂർ, മലപ്പുറം	മലപ്പുറം	തവനൂർ	100.07
25	ഗവ. മോപ്പിള എൽ.പി. സ്കൂൾ, താനൂർ, മലപ്പുറം	മലപ്പുറം	താനൂർ	49.62
26	ഗവ. എൽ.പി. സ്കൂൾ, ചെട്ടിപ്പാടി, പരപ്പനങ്ങാടി, മലപ്പുറം	മലപ്പുറം	തിരുരങ്ങാടി	48.69
27	ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ, അരിയല്ലൂർ, മലപ്പുറം	മലപ്പുറം	വള്ളിക്കുന്ന്	186.70
28	ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ, വള്ളിക്കുന്ന് മലപ്പുറം	മലപ്പുറം	വള്ളിക്കുന്ന്	60.38
29	ഗവ. ഫിഷറീസ് എൽ.പി. സ്കൂൾ, ചാലിയം, കോഴിക്കോട്	കോഴിക്കോട്	ബേപ്പൂർ	59.04
30	ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ, ബേപ്പൂർ സൗത്ത്, കോഴിക്കോട്	കോഴിക്കോട്	ബേപ്പൂർ	59.24
31	ഗവ.എൽ.പി.സ്കൂൾ, പള്ളിക്കി സൗത്ത്, കോഴിക്കോട്	കോഴിക്കോട്	കോഴിക്കോട് സൗത്ത്	66.18

32	ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ പുതിയാപ്പ, കോഴിക്കോട്	കോഴിക്കോട്	ഏലത്തൂർ	158.30
33	ഗവ. ഫിഷറീസ് എൽ.പി.സ്കൂൾ, കോരപ്പുഴ, കോഴിക്കോട്	കോഴിക്കോട്	കൊയിലാണ്ടി	67.57
34	ഗവ. ഫിഷറീസ് യു.പി.സ്കൂൾ, കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്	കോഴിക്കോട്	കൊയിലാണ്ടി	63.83
35	ഗവ. യു.പി.സ്കൂൾ, അന്തിട്ട, കൊയിലാണ്ടി കോഴിക്കോട്	കോഴിക്കോട്	കൊയിലാണ്ടി	92.80
36	ഗവ. ഫിഷറീസ് എൽ.പി.സ്കൂൾ, മേലടി, പയ്യോളി, കോഴിക്കോട്	കോഴിക്കോട്	വടകര	60.80
37	ഗവ. എൽ.പി.സ്കൂൾ, ചാലിൽഗോപാൽപേട്ട, കണ്ണൂർ	കണ്ണൂർ	തലശ്ശേരി	82.121
38	ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കൊടുവള്ളി, കണ്ണൂർ	കണ്ണൂർ	തലശ്ശേരി	203.78
39	ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മുഴുപ്പിലങ്ങാട് , കണ്ണൂർ	കണ്ണൂർ	ധർമ്മടം	114.09
40	ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, പാലിയാട് , ധർമ്മടം	കണ്ണൂർ	ധർമ്മടം	81.24
41	സിറ്റി ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കണ്ണൂർ	കണ്ണൂർ	കണ്ണൂർ	140.36
42	ഗവ. എൽ.പി.സ്കൂൾ, നീർക്കടവ്, കണ്ണൂർ	കണ്ണൂർ	അഴീക്കോട്	65.43
43	ഗവ. യു.പി.സ്കൂൾ, നീർച്ചാൽ കണ്ണൂർ	കണ്ണൂർ	അഴീക്കോട്	73.775
44	ഗവ. ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, മാടായി, കണ്ണൂർ	കണ്ണൂർ	കല്ലയാശ്ശേരി	203.92
45	ഗവ. യു.പി.സ്കൂൾ, കവ്വായി, കണ്ണൂർ	കണ്ണൂർ	പയ്യന്നൂർ	67.79
46	ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, ഏറ്റിക്കുളം, കണ്ണൂർ	കണ്ണൂർ	പയ്യന്നൂർ	135.78
47	ഗവ. ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, രാമന്തളി, കണ്ണൂർ	കണ്ണൂർ	പയ്യന്നൂർ	142.38
48	ഗവ. ഫിഷറീസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, പടന്ന കടപ്പുറം കാസർഗോഡ്	കാസർഗോഡ്	തൃക്കരിപ്പൂർ	115.96
49	ഗവ. ഫിഷറീസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്കൂൾ, കടംകോട് കാസർഗോഡ്	കാസർഗോഡ്	തൃക്കരിപ്പൂർ	148.60
50	ഗവ. യു.പി.സ്കൂൾ, കീക്കാൻ, ഉദുമ, കാസർഗോഡ്	കാസർഗോഡ്	ഉദുമ	44.00
51	ഗവ.യു.പി.സ്കൂൾ, കീഴൂർ, ഉദുമ, കാസർഗോഡ്	കാസർഗോഡ്	ഉദുമ	78.825
52	ഗവ.യു.പി.എസ്, കല്ലിംഗൽ, ഉദുമ	കാസർഗോഡ്	ഉദുമ	187.76
53	ഗവ.യു.പി.എസ്, അഗസരഹോള, ഉദുമ	കാസർഗോഡ്	ഉദുമ	64.90
54	ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്., പാക്കം, പള്ളിക്കര, ഉദുമ	കാസർഗോഡ്	ഉദുമ	82.06
55	ഗവ.എച്ച്.എസ്.എസ്., കാസർഗോഡ്	കാസർഗോഡ്	ഉദുമ	161.79
56	ജി.എച്ച്.എസ്.എസ്., മഞ്ചേശ്വരം	കാസർഗോഡ്	മഞ്ചേശ്വരം	179.45
	ആകെ			6448.015


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ