

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

ഒൻപതാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 2440

05/02/2018-ൽ മറുപടിക്ക്

മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ


<u>ചോദ്യം</u>		<u>ഉത്തരം</u>
	ശ്രീ.പി.കെ. ശശി	ശ്രീ. എം.എം.മണി (വൈദ്യുതി വകുപ്പു മന്ത്രി)
(എ)	സംസ്ഥാനത്ത് മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് വൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ഏതെല്ലാമെന്നും ഇവയുടെ നിലവിലെ ഓരോന്നിന്റെയും സ്ഥിതി എന്താണെന്നും വിശദാംശം ലഭ്യമാക്കുമോ;	(എ), (ബി) & (സി)
(ബി)	ഇത്തരത്തിൽ മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന പദ്ധതികളിൽ ഓരോന്നിനും നാളിതുവരെ ചെലവഴിച്ച തുക എത്രയെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;	
(സി)	പ്രസ്തുത പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിച്ചാൽ ഇവ ഓരോന്നിൽ നിന്നും എത്ര മെഗാവാട്ട് വൈദ്യുതി സംസ്ഥാനത്തിന് ലഭ്യമാക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;	
(ഡി)	മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന പദ്ധതികളുടെ പൂർത്തീകരണത്തിനായി ഓരോന്നിനും ഇനി എത്ര തുകയുടെ ചെലവ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുവെന്ന് വെളിപ്പെടുത്താമോ;	(ഡി)
(ഇ)	ഇത്തരത്തിൽ മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന പദ്ധതികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് നടപ്പിൽ വരുത്തുവാൻ എന്തൊക്കെ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?	(ഇ)

സംസ്ഥാനത്ത് മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികൾ ഒന്നും തന്നെ ഇപ്പോൾ നിലവിലില്ല. മുടങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന ജല വൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെയും, മറ്റ് ജലവൈദ്യുത പദ്ധതികളുടെയും നിലവിലെ സ്ഥിതികൾ അനുബന്ധം ആയി ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

ഇപ്പോൾ കെ.എസ്.ഇ.ബി. മുൻപ് പദ്ധതികൾ ഒന്നും തന്നെ മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്നില്ല.

ബാധകമല്ല.

[Handwritten mark]


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

2140

അനുബന്ധം-1

I. മുടങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന പദ്ധതികൾ	സ്ഥാപിതശേഷി MW/MU	പണി പൂർത്തിയാക്കിയ ശതമാനം	നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ
1 പള്ളിവാസൽ എക്സ്റ്റൻഷൻ	60 MW/153.9 MU	75%	2015 മുതൽ മുടങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന പദ്ധതിയുടെ പണി 11.04.2017-ൽ ആരംഭിക്കുകയും ഭൂമി ശാസ്ത്രപരമായ കാരണങ്ങളാൽ അനുയോജ്യമായ പാറയുടെ അഭാവം മൂലവും, നിലവിലെ കരാറുകാരന് ഈ മേഖലയിൽ നിർമ്മാണ വൈദഗ്ദ്ധ്യം കുറവായതിനാലും, ഇൻടേക്ക്, ബാക്കി ടണൽ എന്നീ ഭാഗങ്ങൾ ഒർജിനൽ കരാറുകാരനിൽ നിന്നും എടുത്തു മാറ്റി പുതിയ കരാർ ഭൂമി - ബില്ലിയോൺ ജോയിന്റ് വെൻജറിന് 05.01.2018-ൽ നൽകുകയും പ്രാരംഭപണി 22.01.2018-ൽ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു.
2 തോട്ടിയാർ	40 MW/99MU	39.10%	2015 മുതൽ മുടങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന പദ്ധതിയുടെ ബാക്കി സിവിൽ ജോലികൾ ടെണ്ടർ ചെയ്ത് വർക്കോർഡർ 05.01.2018-ൽ M/s. PRIL-SSIDPL കൺസോർഷ്യത്തിന് നൽകി. E&M ജോലിക്കുള്ള ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
3 ചാത്തൻകോട്ടുms II	6MW/14.76 MU	21%	2015-ൽ മുടങ്ങിക്കിടന്നിരുന്ന പദ്ധതിയുടെ ബാക്കി സിവിൽ ജോലികൾ ടെണ്ടർ ചെയ്ത് വർക്കോർഡർ 25.10.2017-ൽ കെ.കെ. ബിൽഡേഴ്സ് കണ്ണൂരിന് കരാർ നൽകുകയും 09.11.2017-ൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്തു. E&M വർക്കിന്റെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.

II. മറ്റു പദ്ധതികൾ		സ്ഥാപിതശേഷി (MW/MU)	പണി പൂർത്തിയാക്കിയ ശതമാനം	നിലവിലുള്ള അവസ്ഥ
1	കക്കയം	3 MW/10.39 MU	98%	ഈ പദ്ധതി മാർച്ച് 2015-ൽ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്
2	ഭൂതത്താൻകെട്ട്	24 MW/83.5 MU	62.6%	ഈ പദ്ധതി മാർച്ച് 2018 ഡിസംബറിൽ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്
3	പൊരിങ്ങൽകുത്ത്	24 MW/45.02 MU	69.7%	ഈ പദ്ധതി മാർച്ച് 2018 ഡിസംബറിൽ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്
4	ചെങ്കുളം ഓഗ്മെന്റേഷൻ	85 MU	61%	ഈ പദ്ധതി മാർച്ച് 2020 ഡിസംബറിൽ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടിരിക്കുന്നത്
5	അപ്പൂർ കല്ലാർ	2MW/5.14 MU	15%	ഈ പദ്ധതി മാർച്ച് 2018-ൽ പൂർത്തിയാക്കുവാൻ സാധിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
6	പഴശ്ശിസാഗർ	7.5 MW/25.16 MU		പ്രാരംഭ പണികൾ തുടങ്ങി
ആകെ		60.5 MW		


 സെക്രട്ടറി