

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

16 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1016

02-02-2026 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മലയാറ്റൂർ, ചാലക്കുടി, വാഴച്ചാൽ വന ഡിവിഷനുകളിൽ സൗരോർജ്ജ തുക്കവേലി

ചോദ്യം		ഉത്തരം																
ശ്രീ. സനീഷ്കുമാർ ജോസഫ്		ശ്രീ. എ. കെ. ശശീന്ദ്രൻ (വനം-വന്യജീവി വകുപ്പ് മന്ത്രി)																
(എ)	എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ ജില്ലകളിലെ മലയാറ്റൂർ, ചാലക്കുടി, വാഴച്ചാൽ വന ഡിവിഷനുകളിൽ മനുഷ്യ-വന്യജീവി സംഘർഷം ലഘൂകരിക്കുന്നതിനായി നബാർഡ് സഹായത്തോടെ സൗരോർജ്ജ തുക്കവേലി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ പുരോഗതി വെളിപ്പെടുത്തുമോ;	(എ)	എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ ജില്ലകളിലെ മലയാറ്റൂർ, ചാലക്കുടി, വാഴച്ചാൽ വന ഡിവിഷനുകളിൽ നബാർഡ് സഹായത്തോടെ 108 കി. മീ. സൗരോർജ്ജ തുക്കവേലി നിർമ്മിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയിൽ 24.10 കി. മീ. പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.															
(ബി)	ഓരോ ഡിവിഷന്റെ കീഴിലും എത്ര ദൂരമാണ് സൗരോർജ്ജ തുക്കവേലി സ്ഥാപിക്കുന്നതെന്നും നിലവിൽ ഓരോ ഡിവിഷനുകളിലും എത്ര ദൂരം സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയിക്കുമോ;	(ബി)	<table><tr><th>ഡിവിഷൻ</th><th>സൗരോർജ്ജ തുക്കവേലി (ആകെ കി. മീ)</th><th>പൂർത്തിയാക്കിയത് (കി. മീ)</th></tr><tr><td>ചാലക്കുടി</td><td>18</td><td>9.60</td></tr><tr><td>മലയാറ്റൂർ</td><td>30</td><td>6</td></tr><tr><td>വാഴച്ചാൽ</td><td>60</td><td>8.50</td></tr><tr><td>ആകെ</td><td>108</td><td>24.10</td></tr></table>	ഡിവിഷൻ	സൗരോർജ്ജ തുക്കവേലി (ആകെ കി. മീ)	പൂർത്തിയാക്കിയത് (കി. മീ)	ചാലക്കുടി	18	9.60	മലയാറ്റൂർ	30	6	വാഴച്ചാൽ	60	8.50	ആകെ	108	24.10
ഡിവിഷൻ	സൗരോർജ്ജ തുക്കവേലി (ആകെ കി. മീ)	പൂർത്തിയാക്കിയത് (കി. മീ)																
ചാലക്കുടി	18	9.60																
മലയാറ്റൂർ	30	6																
വാഴച്ചാൽ	60	8.50																
ആകെ	108	24.10																
(സി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി എപ്പോൾ പൂർത്തീകരിക്കുവാൻ കഴിയുമെന്ന് അറിയിക്കുമോ?	(സി)	മലയാറ്റൂർ, ചാലക്കുടി, വാഴച്ചാൽ വനം ഡിവിഷനുകളിൽ സൗരോർജ്ജ തുക്കവേലി നിർമ്മിക്കുന്നതിന് Kerala Police Housing Construction Corporation Limited കോൺട്രാക്ടർമാരുമായി വെച്ചിട്ടുള്ള കരാറിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ താഴെ പ്രതിപാദിക്കുന്ന തീയതികളിൽ മേൽ പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതാണ്. <table><tr><th>ഡിവിഷൻ</th><th>കരാർ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാകുന്ന കാലാവധി</th></tr><tr><td>ചാലക്കുടി</td><td>10.05.2026 (11.02.2025 മുതൽ 15മാസം വരെ)</td></tr><tr><td>മലയാറ്റൂർ</td><td>06.02.2027 (07.02.2025 മുതൽ 24 മാസം വരെ)</td></tr></table>	ഡിവിഷൻ	കരാർ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാകുന്ന കാലാവധി	ചാലക്കുടി	10.05.2026 (11.02.2025 മുതൽ 15മാസം വരെ)	മലയാറ്റൂർ	06.02.2027 (07.02.2025 മുതൽ 24 മാസം വരെ)									
ഡിവിഷൻ	കരാർ പ്രവൃത്തി പൂർത്തിയാകുന്ന കാലാവധി																	
ചാലക്കുടി	10.05.2026 (11.02.2025 മുതൽ 15മാസം വരെ)																	
മലയാറ്റൂർ	06.02.2027 (07.02.2025 മുതൽ 24 മാസം വരെ)																	

				വാഴച്ചാൽ	20.08.2026 (21.02.2025 മുതൽ 18 മാസം വരെ)
--	--	--	--	----------	--

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ