

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

2 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത പോദ്ദം നം. 3347


04-08-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

സ്മാർട്ട് സിറ്റി പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. അബൂൽ ഹമീദ് പി		Shri M. V. Govindan Master (തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ, ഗ്രാമവികസനം, എക്സൈസ് വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	അടിസ്ഥാനസൗകര്യവികസനത്തിനും നഗരവാസികൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട ജീവിതസൗകര്യമൊരുക്കുന്നതിനും വലിയതോതിൽ മുതൽ മുടക്കുള്ള സ്മാർട്ട് സിറ്റി പദ്ധതിയുടെ വിശദാംശങ്ങളും നിലവിലെ പുരോഗതിയും വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധമായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
(ബി)	പദ്ധതി നടത്തിപ്പിലെ മെല്ലപ്പോക്ക് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മറികടക്കാൻ എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് അറിയിക്കുമോ;	(ബി)	പദ്ധതി കാലയളവ് 2023 ജൂൺ വരെയാണ്. കോവിഡ് വ്യാപനം പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതിയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തുടർ നടപടികൾ ത്വരിതഗതിയിൽ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി കരാർ ഏറ്റെടുത്ത എല്ലാ കമ്പനികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി രണ്ടാഴ്ചകൂടുമ്പോൾ മിഷൻ സിഇഒ തലത്തിൽ പദ്ധതി അവലോകനം നടത്തുന്നുണ്ട്. കോർപ്പറേഷൻ തലത്തിലും പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പും പുരോഗതിയും കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മിഷൻ സിഇഒയും, സ്മാർട്ട്സിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥരും പദ്ധതി കൺസൾട്ടന്റും പദ്ധതി പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ മന്ത്രി തലത്തിലും സെക്രട്ടറി തലത്തിലും പദ്ധതി പുരോഗതി വിലയിരുത്തൽ യോഗങ്ങൾ നടത്തി വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്.
(സി)	പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി നാളിതുവരെ വന്നിട്ടുള്ള ചെലവുകളുടെ വിശദാംശങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാമോ;	(സി)	കേന്ദ്ര സ്കീം : 141.86 കോടി സംസ്ഥാന സ്കീം : 1.51 കോടി യു എൽ ബി സ്കീം : 1.01 കോടി ആകെ : 144.38 കോടി
(ഡി)	കാലാവധി തീരുവാൻ കുറച്ച് മാസങ്ങൾ മാത്രം അവശേഷിച്ചിരിക്കെ പദ്ധതിയുടെ മെല്ലപ്പോക്ക് ഗൗരവമായി കാണുമോ; ആയതിനുള്ള പരിഹാരം കണ്ടെത്തുമോ; വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ഡി)	പദ്ധതി കാലയളവ് 2023 ജൂൺ വരെയാണ്. കോവിഡ് വ്യാപനം പദ്ധതിയുടെ പുരോഗതിയെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തുടർ നടപടികൾ ത്വരിതഗതിയിൽ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. പദ്ധതി പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേഗത്തിലാക്കുന്നതിന്റെ

ഭാഗമായി കരാർ ഏറ്റെടുത്ത എല്ലാ കമ്പനികളെയും ഉൾപ്പെടുത്തി രണ്ടാഴ്ചകൂടുമ്പോൾ മിഷൻ സിഇഒ തലത്തിൽ പദ്ധതി അവലോകനം നടത്തുന്നുണ്ട്. കോർപ്പറേഷൻ തലത്തിലും പദ്ധതിയുടെ നടത്തിപ്പും പുരോഗതിയും കൃത്യമായി വിശകലനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മിഷൻ സിഇഒയും, സ്റ്റാർട്ട്സിറ്റി ഉദ്യോഗസ്ഥരും പദ്ധതി കൺസൾട്ടന്റും പദ്ധതി പ്രദേശങ്ങൾ സന്ദർശിച്ചു പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ മന്ത്രി തലത്തിലും സെക്രട്ടറി തലത്തിലും പദ്ധതി പുരോഗതി വിലയിരുത്തൽ യോഗങ്ങൾ നടത്തി വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ



SMART CITY THIRUVANANTHAPURAM LIMITED

CIN U75302KL2017SGC050273

29.07.2021

പ്രോജക്ട് പ്രോഗ്രസ്സ് സ്റ്റാറ്റസ് റിപ്പോർട്ട്

ക്രമ നം	പ്രോജക്ട്	സ്റ്റാറ്റസ്	പൂർത്തീകരണ തീയതി
1.	6 സ്ഥലങ്ങളിലെ പൊതു ശുചാലയങ്ങളുടെ നവീകരണം	തെരഞ്ഞെടുത്ത 6 സ്ഥലങ്ങളായ മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ, പുത്തരിക്കണ്ടം, തമ്പാനൂർ, കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ഇൻഗേറ്റ്, കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ഔട്ട് ഗേറ്റ്, വഞ്ചിയൂർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പൊതു ശുചാലയങ്ങൾ പുനസ്ഥാപിക്കൽ നിർമ്മാണം 2020 ജനുവരി 14 ന് ആരംഭിച്ചു. പദ്ധതിയുടെ കരാർ സുലഭ് ഇന്റർനാഷണൽ, കുടുംബശ്രീ 0.545 കോടി രൂപക്ക് നൽകി. നിലവിലെ പുരോഗതി: 2021 ജനുവരി 15ന് വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു.	പൂർത്തീകരിച്ചു
2.	3 സ്ഥലങ്ങളിലെ പൊതു ശുചാലയങ്ങളുടെ പുനർ നിർമ്മാണം	ന്യൂ തിയേറ്ററിനടുത്തുള്ള തമ്പാനൂരിൽ പൊതു ശുചാലയങ്ങളുടെ പുനർ നിർമ്മാണം 2020 ജനുവരി 29 ന് ആരംഭിച്ചു. പദ്ധതിയുടെ കരാർ ശ്രീ ബി കെ നജുദ്ദീൻ 0.15 കോടി രൂപക്ക് നൽകി.. 2020 ഡിസംബർ 31ന് വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു. മറ്റ് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളായ ഈസ്റ്റ് ഫോർട്ട് ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് സമീപവും, ശ്രീപദ്മനാഭ തിയേറ്റർ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആർക്കിയോളജി വകുപ്പിന്റെ അനുമതി ലഭിക്കാത്തതിനാലും നിർമ്മാണത്തിന് കരാറുകാരന് താൽപ്പര്യമില്ലാത്തതിനാലും ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നു. നിലവിലെ പുരോഗതി ഒരു സ്ഥലത്ത് പ്രോജക്ട് പൂർത്തിയായി (31 ഡിസംബർ 2020).	പൂർത്തീകരിച്ചു
3.	25 സ്ഥലങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള കിയോസ്കുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ	25 സ്ഥലങ്ങളിൽ കുടിവെള്ള കിയോസ്കുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ 2020 ജനുവരി 10 ന് വർക്ക് ആരംഭിച്ചു. പദ്ധതിയുടെ കരാർ ട്രയാസിസ് ഡബ്ല്യു.എഫ്.എസ് (പി) ലിമിറ്റഡിന് 2.2 കോടി രൂപയ്ക്ക് നൽകി. 13 സ്ഥലങ്ങളിൽ 2021 ജനുവരി 31ന് വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു. 12 സ്ഥലങ്ങളിലെ സിവിൽ ജോലികൾ നടക്കുന്നു. 2021 ഓഗസ്റ്റ് 31 പൂർത്തിയാകുന്ന തീയതി. സ്ഥാപിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ്: 1. ശ്രീചിത്ര പാർക്കിംഗ് ഇൻ്റെർലോക്ക് 2. കോർപ്പറേഷൻ കാമ്പസ് - 1 3. കോർപ്പറേഷൻ കാമ്പസ് - 2 4. ഗാന്ധിപാർക്ക് cafeteria-ക്ക് സമീപം 5. പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്തിനുള്ളിൽ -1 6. പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്തിനുള്ളിൽ -2 7. പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്തിനുള്ളിൽ -3 8. സ്മൃതികളുടേയും കുട്ടികളുടേയും ആശുപത്രി തെയ്ക്കാട് - 1	31.08.2021

ക്രമ നം	പ്രോജക്ട്	സ്റ്റാറ്റസ്	പൂർത്തീകരണ തീയതി
		9. സ്ത്രീകളുടേയും കുട്ടികളുടേയും ആശുപത്രി തെയ്ക്കാട് - 2 10. തമ്പാനൂർ ഗവ. യു.പി സ്കൂളിനുള്ളിൽ 11. രാജാജി നഗർ അംഗൻവാടി 12. ഗവ. മോഡൽ BHSS തെയ്ക്കാട് - 1 13. ഗവ. മോഡൽ BHSS തെയ്ക്കാട് - 2 14. ചാല പുതിയ മാർക്കറ്റ് ബ്ലോക്കിന് സമീപം -1 15. ചാല പുതിയ മാർക്കറ്റ് ബ്ലോക്കിന് സമീപം -2 16. RMS തമ്പാനൂർ ബസ് സ്റ്റാന്റ് 17. ജനറൽ ഹോസ്പിറ്റൽ, തിരുവനന്തപുരം 18. SMV സ്കൂളിന് സമീപം 19. വഴുതയ്ക്കാട് SBI ക്ക് എതിർവശം 20. സ്വീറ്റ് മഹലിന് എതിർവശത്ത്, ബേക്കറി ജംഗ്ഷനിലെ ലെതർ ഷോപ്പിന് സമീപം 21. യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജ് പ്രവേശന കവാടത്തിനടുത്ത് 22. കനകക്കുന്നിന് എതിർവശത്ത് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിന് മുന്നിൽ 23. ശ്രീ ചിത്ര ഹോം കവാടത്തിന് സമീപം 24. നന്ദാവനം ബുക്ക് സ്റ്റാളുകൾക്ക് സമീപം 25. ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക്	
4.	പാളയം A ബ്ലോക്കിൽ മൾട്ടി ലെവൽ കാർ പാർക്കിംഗ് നിർമ്മാണം	പാളയം മാർക്കറ്റിലെയും ചുറ്റുമുള്ള വാണിജ്യ മേഖലകളിലെയും കാർ പാർക്കിംഗിന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി എ-ബ്ലോക്കിൽ ഒരു ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ മൾട്ടി ലെവൽ കാർ പാർക്കിംഗ് പാളയത്തിലെ സാഹചര്യം കോംപ്ലക്സിന് പിന്നിൽ നിർമ്മിക്കാൻ പദ്ധതി തയ്യാറാക്കി. പദ്ധതിയുടെ കരാർ അഫോർഡബിൾ റോബോട്ടിക് & ഓട്ടോമേഷൻ ലിമിറ്റഡ് (M/s Affordable Robotic & Automation Ltd.) 30.21 കോടി. പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചു. 2022 മെയ് ആണ് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്	30.05.2022
5.	തമ്പാനൂരിലെ മൾട്ടി ലെവൽ കാർ പാർക്കിംഗ് നിർമ്മാണം	സെൻട്രൽ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷന് എതിർവശത്തുള്ള തമ്പാനൂരിൽ മൾട്ടി ലെവൽ കാർ പാർക്കിംഗിന്റെ നിർമ്മാണം 2020 ഫെബ്രുവരി 03 ന് ആരംഭിച്ചു. പദ്ധതിയുടെ കരാർ ഹെദർ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിന് 18.89 കോടി രൂപയ്ക്ക് നൽകി. ജൂൺ 2022 ഓടെ വർക്ക് പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിലവിലെ പുരോഗതി: പൈലിങ്, പൈൽ ക്യാപ് വർക്കുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ബിൽഡിംഗ് പെർമിറ്റും പ്രാരംഭ ഫയർ എൻജിനിയറും ലഭിച്ചു.	30.06.2022
6.	പബ്ലിക് ഓഫീസ് - മൾട്ടി ലെവൽ കാർ പാർക്കിംഗ് നിർമ്മാണം	പബ്ലിക് ഓഫീസിൽ ഓട്ടോമേറ്റഡ് എം.എൽ.സി.പി (MLCP) നിർമ്മിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഡിപിആർ തയ്യാറാക്കുന്നതിനും ടെൻഡർ ജോലികൾ ചെയ്യുന്നതിനുമായി എൻ.എച്ച്.ഐ.ഡി.സി.എല്ലിന് 15.61 കോടി രൂപയ്ക്ക് നൽകിയിരുന്നു. മൂന്ന് ടവറുകളുള്ള 120 കാർ പാർക്കിംഗിന് (ജി + 20) നിലവിലെ സ്ഥിതി: എൻ.എച്ച്.ഐ.ഡി.സി.എൽ ഈ പദ്ധതിയിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയതിനാൽ ഈ പ്രോജക്ടിനായി ഡി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കാൻ പി.എം.സി. ഐ.പി.ഇ ഗ്ലോബലിനെ ചുമതലപ്പെടുത്തി.	

ക്രമ നം	പ്രോജക്ട്	സ്റ്റാറ്റസ്	പൂർത്തീകരണ തീയതി
7.	സ്മാർട്ട് റോഡ് (KRFB / PWD) 1 & 2 A	<p>എ.ബി.ഡി ഏരിയയിലെ റോഡുകൾ സ്മാർട്ട് റോഡുകളാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ടെണ്ടറിംഗ് ജോലികൾ (പി.ഡബ്ല്യു.ഡി.യുടെയും കെ.ആർ.എഫ്.ബി.യുടെയും ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള റോഡുകൾ) കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡിനെയാണ് ചുമതലപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. കേരള റോഡ് ഫണ്ട് ബോർഡിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പദ്ധതി നടപ്പിലാക്കുകയും സ്മാർട്ട് സിറ്റി തിരുവനന്തപുരം ലിമിറ്റഡ് ഫണ്ട് ഓഫ് ഏജൻസിയായിരിക്കുകയും ചെയ്യും.</p> <p>ഇലക്ട്രിക്കൽ കേബിളുകൾ (എൽടി / എച്ച്ടി), ടെലികോം, ഡിജിറ്റൽ ടിവി, ഒ.എഫ്.സി കേബിളുകൾ വാട്ടർ ലൈനുകൾ എന്നിവ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് മൾട്ടി യൂട്ടിലിറ്റി ഡക്ടുകളുടെ നിർമ്മാണം, സ്മാർട്ട് റോഡ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.</p> <p>ഐ.ആർ.സി കോഡുകൾ അനുസരിച്ച് റോഡ്, ജംഗ്ഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളും നടത്തും 36.94 കിലോമീറ്റർ റോഡുകൾക്കുള്ള ആകെ പദ്ധതി വിഹിതം 457.10 കോടി രൂപയാണ്.</p> <p>പൂർത്തിയാക്കുന്ന തീയതി 2023 ഫെബ്രുവരി പ്രോജക്ട് രണ്ട് തവണ ടെൻഡർ ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിലും ബിഡ്ഡെന്റിനെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതിനാൽ പദ്ധതി മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളായി (ഘട്ടം 1 & 2 എ, ഘട്ടം 3; ഘട്ടം 4 ബി). വിഭജിച്ച് പ്രത്യേകം ടെൻഡർ ചെയ്തു.</p> <p>ഈ വർക്ക് എൻ.എ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (M/S NA Constructions Pvt. Ltd) 136.955 കോടി രൂപയ്ക്ക് നൽകി. 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു</p>	2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
8.	സ്മാർട്ട് റോഡ് (KRFB / PWD) - ഘട്ടം 3	<p>ഈ വർക്ക് എൻ.എ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (M/S NA Constructions Pvt. Ltd) 141.841 കോടി രൂപയ്ക്ക് നൽകി. 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു</p>	2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
9.	സ്മാർട്ട് റോഡ് ഘട്ടം 4B (PWD റോഡുകൾ)	<p>ഈ വർക്ക് ആർ.കെ മദാനി & കമ്പനിക്കു 147.496 കോടി രൂപയ്ക്ക് നൽകി. 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു</p> <p>നിലവിലെ സ്ഥിതി:</p> <p>2021 ജനുവരി 08 ന് വർക്ക് അവാർഡ് ചെയ്തു.</p> <p>സർവ്വേ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. കെ.ആർ.എഫ്.ബി നിർവ്വഹണത്തിനായി ഒരു സമർപ്പിത ടീമിനെ നിയോഗിച്ചു. ഐപിഇ ഗ്ലോബലിന്റേ സഹായത്തോടെ സൈറ്റ് മേൽനോട്ടവും നടക്കുന്നുണ്ട്. അനുബന്ധ നോഡൽ ഓഫീസർമാരുമായുള്ള ഇന്റർ ഡിപാർട്ട്മെന്റൽ മീറ്റിംഗുകളും പുരോഗമിക്കുന്നു</p>	2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു
10	സ്മാർട്ട് റോഡ് (കോർപ്പറേഷൻ)	<p>സ്മാർട്ട് റോഡുകളിൽ ടെണ്ടറിന്റെ രണ്ടാമത്തെ പാക്കേജാണിത്. എ.ബി.ഡി ഏരിയയ്ക്കുള്ളിലെ കോർപ്പറേഷൻ റോഡുകളെ സ്മാർട്ട് റോഡുകളാക്കി മാറ്റുന്നതിനുള്ള ടെൻഡർ ജോലികൾ സ്മാർട്ട് സിറ്റി തിരുവനന്തപുരം ലിമിറ്റഡ് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു. ഇലക്ട്രിക്കൽ കേബിളുകൾ (എൽടി / എച്ച്ടി), ടെലികോം കേബിളുകൾ, ഡിജിറ്റൽ ടിവി കേബിളുകൾ, ഒ.എഫ്.സി കേബിളുകൾ, എന്നിവ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് മൾട്ടി യൂട്ടിലിറ്റി ഡക്ടുകളുടെ നിർമ്മാണം സ്മാർട്ട് റോഡ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഐ.ആർ.സി കോഡുകൾ അനുസരിച്ച് റോഡ്, ജംഗ്ഷൻ മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളും നടത്തും.</p>	2022 ഫെബ്രുവരിയിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു

ക്രമ നം	പ്രോജക്ട്	സ്റ്റാറ്റസ്	പൂർത്തീകരണ തീയതി
		<p>ഈ പ്രോജക്ടിന്റെ ആകെ പദ്ധതി വിഹിതം 9.87 കിലോമീറ്റർ റോഡുകൾക്ക് 106.1 കോടി രൂപയാണ്.</p> <p>ഈ വർക്ക് എൻ.എ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് (M/S NA Constructions Pvt. Ltd) 104.055 കോടി രൂപയ്ക്ക് നൽകി. 2023 ഫെബ്രുവരിയിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു</p> <p>നിലവിലെ പുരോഗതി: വർക്ക് അവർഡ് 2020 സെപ്റ്റംബർ 22 ന് നൽകുകയും കരാർ നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തു. സൈറ്റ് സർവ്വേകൾ പൂർത്തിയായി. ഫോർട്ട് വാർഡിൽ (ഏകദേശം 1.5km) സ്റ്റോം വാട്ടർ ഡ്രെയിനിന്റെയും ഉപയോഗവും മൾട്ടി യൂട്ടിലിറ്റി ഡഷിന്റേയും പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു.</p>	
11.	സ്മാർട്ട് റോഡ് ഘട്ടം -5 (കോർപ്പറേഷൻ)	കോർപ്പറേഷൻ റോഡുകൾക്കായുള്ള സ്മാർട്ട് റോഡിന്റെ നിർമ്മാണം (ഘട്ടം -5) 51 കോടി രൂപയാണ് പദ്ധതിവിഹിതം. പ്രോജക്ട് സേവിംഗ് / ഫണ്ട് ലഭ്യത അടിസ്ഥാനമാക്കി ടെണ്ടർ ലഭ്യമാക്കും.	
12.	6 സ്ഥലങ്ങളിലെ സ്മാർട്ട് ബസ് ഷെൽട്ടർ (ഘട്ടം -1)	പനവിള, ആയുർവേദ കോളേജ്, തമ്പാനൂരിന് സമീപമുള്ള ആർ.എം.എസ്., കിള്ളിപ്പാലത്തെ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ, വിമൻസ് കോളേജിന് സമീപം എന്നിങ്ങനെ 6 സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്മാർട്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളുടെ നിർമ്മാണം 2019 മെയ് 24 ന് ആരംഭിച്ചു. പദ്ധതിയുടെ കരാർ ശ്രീ. പി.ആർ. മോഹനകുമാറിന് 0.886 കോടി രൂപയ്ക്കാണ്. 2020 നവംബർ 20 ന് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു.	പൂർത്തീകരിച്ചു
13.	19 സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്മാർട്ട് ബസ് ഷെൽട്ടർ (ഘട്ടം -2)	19 സ്ഥലങ്ങളിൽ സ്മാർട്ട് ബസ് സ്റ്റോപ്പുകളുടെ രണ്ടാം ഘട്ട നിർമ്മാണം ഏകദേശം 3.42 കോടി രൂപയാണ്. സ്മാർട്ട് റോഡ് നിർവ്വഹിക്കുന്നതിലെ പുരോഗതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പദ്ധതി ടെൻഡർ ചെയ്യും.	പൂർത്തീകരിച്ചു
14.	15 ഇ-ഓട്ടോകളുടെ സംഭരണം	തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്മാർട്ട് സിറ്റി തിരുവനന്തപുരം ലിമിറ്റഡ് 15 ഇ-ഓട്ടോകൾ വാങ്ങി. മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത വനിതാ ഗുണഭോക്താക്കളും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകളും ഗുണഭോക്താക്കളുമാണ് വാഹനങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക. കേരള ഓട്ടോമൊബൈൽ ലിമിറ്റഡ് വഴിയാണ് വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നത്. മൊത്തം പദ്ധതി ചെലവ് Rs. 0.44 കോടി രൂപയാണ്. <p>2020 ഓഗസ്റ്റ് 22 നാണ് 15 ഇ-ഓട്ടോകളുടെ ഉദ്ഘാടനവും കൈമാറ്റവും നടന്നത്.</p>	പൂർത്തീകരിച്ചു
15.	15 ഇ-റിക്ഷകളുടെ സംഭരണം	തിരുവനന്തപുരത്ത് ഇലക്ട്രിക് മൊബിലിറ്റി ആശയം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി സ്മാർട്ട് സിറ്റി തിരുവനന്തപുരം ലിമിറ്റഡ് 15 ഇ-റിക്ഷകൾ വാങ്ങി. മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ തിരഞ്ഞെടുത്ത വനിതാ ഗുണഭോക്താക്കളും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള സ്ത്രീകളും ഗുണഭോക്താക്കളുമാണ് വാഹനങ്ങൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക. 13 വനിതാ ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും ട്രാൻസ്ജെൻഡർ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നുള്ള 2 ഗുണഭോക്താക്കൾക്കും നൽകി. <p>M/s കൈനറ്റിക് ഗ്രീൻ എന്നർജി ആൻഡ് പവർ സൊല്യൂഷൻസ് ലിമിറ്റഡ് വഴി വാഹനങ്ങൾ വാങ്ങുന്നു. മൊത്തം പദ്ധതി ചെലവ് 0.34 കോടി രൂപയാണ്.</p>	പൂർത്തീകരിച്ചു

ക്രമ നം	പ്രോജക്ട്	സ്റ്റാറ്റസ്	പൂർത്തീകരണ തീയതി
		<p>15 ഇ-റീക്ഷകളുടെ ഉദ്ഘാടനവും കൈമാറ്റവും 2020 ഓഗസ്റ്റ് 18, 2020 ഓഗസ്റ്റ് 27, 2020 സെപ്റ്റംബർ 18 (ബാച്ചുകളായി) നടന്നു.</p> <p>നിലവിലെ പുരോഗതി - 18 സെപ്റ്റംബർ 2020 ന് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു. 6 വാഹനങ്ങൾ പിന്നീട് കൂടുമ്പശ്രീക്ക് കൈമാറി</p>	
16.	ഇ-ഓട്ടോ / ഇ-റീക്ഷയ്ക്കായി ഇ.വി. ചാർജിംഗ് സന്ദരണം	<p>കെ.എസ്.ഇ.ബി.യുമായി കൂടിയാലോചിച്ച് എ.ബി.ഡി. ഏരിയയിലെ 3 സ്ഥലങ്ങളിൽ ഗ്രാമ്പി പാർക്ക്, ആർ.കെ.വി. റോഡ്, ചരിത്ര വീഥി) ഇ-ഓട്ടോ / ഇ-റീക്ഷയ്ക്കുള്ള ചാർജിംഗ് സൗകര്യം സ്ഥാപിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. പവർസോൺ സർവീസ് സൊല്യൂഷൻ (M/s Powerzone Service Solutions) കരാർ നൽകിയത്. മൊത്തം പദ്ധതി ചെലവ് 0.04 കോടി രൂപയാണ്.</p> <p>ഗ്രാമ്പി പാർക്കിൽ ചാർജിംഗ് സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കുന്നത് 2020 സെപ്റ്റംബർ 18 ന് പൂർത്തീകരിച്ചു.</p> <p>നിലവിലെ സ്ഥിതി:</p> <p>നിലവിലെ പുരോഗതി; ഗ്രാമ്പി പാർക്കിൽ 2 ഇ.വി ചാർജർ പൂർത്തിയായി.</p> <p>ബാക്കിയുള്ള ജോലികൾ: മൂന്നാമതു ഒരു സ്ഥലത്ത് EV ചാർജറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അംഗീകാരം കാത്തിരിക്കുന്നു</p>	പദ്ധതി രണ്ടു എണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചു. രണ്ടു ചാർജറുകൾ വിജയകരമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു .
17.	പാളയത്തിലെ മാലിന്യങ്ങളുടെ ബയോ മൈനിംഗ്	<p>3 വർഷമെടുക്കുമെന്ന് കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന മാർക്കറ്റിന്റെ നിർമ്മാണ സമയത്ത് താൽക്കാലിക പുനരധിവാസത്തിനായി മാർക്കറ്റിന്റെ നിലവിലുള്ള കച്ചവടക്കാർക്ക് പുനരധിവാസ-ബ്ലോക്ക് നിർമ്മിക്കുന്നതിന് കണ്ണിമേറാ മാർക്കറ്റിന് പിന്നിലുള്ള മാലിന്യ നിക്ഷേപം മാറ്റേണ്ടതുണ്ട്. ബയോമൈനിംഗ് പ്രക്രിയയിലൂടെ ഭൂമി വീണ്ടെടുക്കൽ നടക്കുന്നു, C.P.C.B മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യും.</p> <p>2020 മാർച്ച് 02 ന് ചെന്നൈയിലെ എം.എസ്.ജി ഇൻഫ്രായ്ക്ക് 0.91 കോടി രൂപയ്ക്ക് കരാർ നൽകി. കോവിഡ് കാരണം ഈ പദ്ധതിക്ക് ആവശ്യമായ യന്ത്രങ്ങൾ സൈറ്റിലേക്ക് മാറ്റാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ പ്രവർത്തനം മന്ദഗതിയിലായി.</p> <p>നിലവിലെ പുരോഗതി: ഇതുവരെ 80% മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്തു. എംഎസ്ജി ഇൻഫ്രാ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ യന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നു. 2021 ഓഗസ്റ്റ് അവസാനത്തോടെ പണി പൂർത്തിയാക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യം.</p>	31.07.2021
18.	പാളയം മാർക്കറ്റിന്റെ നവീകരണം	<p>പാളയത്തിലെ നിലവിലുള്ള കണ്ണിമേറാ മാർക്കറ്റ് പൊളിച്ചുമാറ്റുന്നു, 300 കാർ പാർക്കുകൾക്കായി (ഇലക്ട്രോ-മെക്കാനിക്കൽ) ജി +3 ഘടനയും 2 ലെവൽ ബേസ്മെന്റ് പാർക്കിംഗും ഉപയോഗിച്ച് പുതിയ മാർക്കറ്റ് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നു. വിപണിയിൽ നിലവിലുള്ള വെണ്ടർമാരെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ ഗ്രൗണ്ട് ഫ്ലോറും മുകളിലത്തെ നിലകൾ അനുയോജ്യമായ ഏജൻസികൾക്ക് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷനും സ്മാർട്ട്സിറ്റി തിരുവനന്തപുരം ലിമിറ്റഡും പാട്ടത്തിന് നൽകുകയും ചെയ്യും.</p>	16.09.2023

ക്രമ നം	പ്രോജക്ട്	സ്റ്റാറ്റസ്	പൂർത്തീകരണ തീയതി
		<p>ആർ.ഡി.എസ് പ്രോജക്ട് ലിമിറ്റഡിന് 73.23 കോടി രൂപയ്ക്ക് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി.</p> <p>2023 സെപ്റ്റംബർ 16 നകം പണി പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.</p> <p>നിലവിലെ സ്ഥിതി:</p> <p>2021 ജനുവരി 13 ന് ട്രിഡ് സൈറ്റ് സ്മാർട്ട് സിറ്റി തിരുവനന്തപുരം ലിമിറ്റഡിന് കൈമാറി. പുനരധിവാസ ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ശേഷം മാർക്കറ്റിന്റെ നിർമ്മാണം ആരംഭിക്കും</p>	
19.	ട്രിഡ് ക്ലസ്റ്റർ പുനരധിവാസ ബ്ലോക്ക്	<p>പാളയം മാർക്കറ്റ് പ്രോജക്ടുമായി ചേർന്നുള്ള പദ്ധതിയാണിത്. പാളയം മാർക്കറ്റിൽ നിലവിലുള്ള കച്ചവടക്കാരുടെ താൽക്കാലിക പുനരധിവാസത്തിനായി പുനരധിവാസ ബ്ലോക്കുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിന് ട്രിഡിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കണ്ണിമേഘ മാർക്കറ്റിന് പിന്നിലുള്ള ഭൂമി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു.</p> <p>ആർ.ഡി.എസ് പ്രോജക്ട് ലിമിറ്റഡിന് 17.503 കോടി രൂപയ്ക്ക് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി.</p> <p>2022 മാർച്ച് 31 നകം പണി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.</p>	31.03.2022
20.	കിഴക്കേകോട്ടയിൽ സബ്വേ നിർമ്മാണം	<p>100 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഭൂഗർഭ സബ്വേ കിഴക്കേകോട്ടയിലെ ഫോർറ്റിൻറെ പടിഞ്ഞാറേ നടയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചാല മാർക്കറ്റിലേക്ക് (ഗ്രാമ്പി പാർക്ക് വഴി) കടന്നുപോകുന്നു. തോപ്പിൽ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് (ഇന്ത്യ) പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് (Thoppil Contractor's (India) Pvt. Ltd) 2021 ജനുവരി 30 ന് 26.028 കോടി രൂപയ്ക്ക് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി.</p> <p>2022 സെപ്റ്റംബർ 30നകം പണി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. കരാറുകാരൻ ജി.പി.ആർ സർവ്വേ പൂർത്തിയാക്കി.</p>	30.09.2022
21.	ചാലയിൽ വെയർഹൗസിങ് നിർമ്മാണം	<p>ചാല മാർക്കറ്റിൽ നിന്നും സമീപ വിപണികളിൽ നിന്നുമുള്ള കച്ചവടക്കാരുടെ സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സംഭരണ സൗകര്യം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി ചാലയിൽ വെയർഹൗസിംഗ് സൗകര്യം ഒരുക്കുന്നു.</p> <p>ശ്രീ അബ്ദുൽ വാഹിദിന് 18.65 കോടി രൂപയ്ക്ക് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി.</p> <p>നിലവിലെ പുരോഗതി: സ്ഥലത്തിന് ചുറ്റും താൽക്കാലിക മതിൽ കെട്ടുന്നതും മാലിന്യം നീക്കം ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിയും ആരംഭിച്ചു.</p> <p>ബാക്കിയുള്ള ജോലികൾ: കരാറുകാരൻ ആദ്യം സൈറ്റിൽ നിക്ഷേപിക്കുന്ന മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുകയും തുടർന്ന് നിർമ്മാണത്തിനായി ഭൂമി തയ്യാറാക്കുകയും വേണം. പൈലിംഗും മറ്റ് സിവിൽ ജോലികളും ക്രമേണ ആരംഭിക്കാം. 2022 ഏപ്രിലിൽ പണി പൂർത്തിയാക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.</p>	30.04.2022
22.	ചാലയിലെ മാലിന്യ സംസ്കരണം	<p>അട്ടകുളങ്ങൾ ട്രിഡ് ഭൂമിയിലെ മാലിന്യ കുമ്പാരം വെയർഹൗസിംഗ് സമുച്ചയത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിനായി 2 വർഷം എടുക്കുമെന്ന് കണക്കാക്കുന്നു. ബയോമെനിംഗ് പ്രക്രിയയിലൂടെ ഭൂമി വീണ്ടെടുക്കൽ നടക്കുന്നു. CPCB മാനദണ്ഡമനുസരിച്ച് മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യും. ചാല</p>	31.12.2021

ക്രമ നം	പ്രോജക്ട്	സ്റ്റാറ്റസ്	പൂർത്തീകരണ തീയതി
		<p>മാർക്കറ്റിലെ മാലിന്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനായി ബയോമിനിംഗ് പ്രക്രിയ നടത്തേണ്ടതാണ്.</p> <p>ശ്രീ അബ്ദുൽ വാഹിദിന് 0.475 കോടി രൂപയ്ക്ക് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി.</p> <p>2021 ഡിസംബർ 31 നകം പണി പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു</p> <p>നിലവിലെ പുരോഗതി: സൈറ്റ് ഫെൻസിംഗും സൈറ്റ് ക്ലിയറൻസും ആരംഭിച്ചു.</p>	
23.	<p>പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനത്ത് ഓപ്പൺ എയർ തിയേറ്ററിന്റെയും പാർക്കിന്റെയും നിർമ്മാണം</p>	<p>കിഴക്കേകോട്ടയിലെ പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനം പുനർവികസനം നടത്തുകയാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. മൈതാനത്തിലേക്ക് ഒരു വിശാലമായ പ്രവേശനം ഒരുക്കുന്നതിനായി വിപുലീകരിച്ച എൻട്രൻസ് ഗേറ്റ്വേ, പ്രദേശത്തിന് സ്ഥിരമായ തണൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനായി ഇ.കെ. നായനാർ പാർക്കിന് ചുറ്റുമുള്ള നടപ്പാത, വൈഫൈ ഹോട്ട്സ്പോട്ട്, സിസിടിവി, ജോഗിംഗ് ട്രാക്ക് സൃഷ്ടിക്കൽ, ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ്, എമർജൻസി കോൾ ബോക്സ്, പബ്ലിക് ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്പ്ലേ സിസ്റ്റം തുടങ്ങിയ ഐ.സി.ടി. ഘടകങ്ങൾ എന്നിവയാണ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്..</p> <p>ശ്രീ. എസ്.ബി. സുബ്രഹ്മണ്യം (സുബ്രഹ്മണ്യം & കമ്പനി) ക്ക് 9.545 കോടി രൂപയ്ക്ക് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി. 2021 ജൂൺ 8നകം പണി പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.</p> <p>നിലവിലെ പുരോഗതി: (40%) ഗാലറി പ്രവർത്തനം പുരോഗമിക്കുന്നു. കോമ്പൗണ്ട് മതിൽ ടോയ്ലറ്റ്, മൊബൈൽ ഷെൽട്ടറുകൾ തീം പാർക്ക് മുതലായ സിവിൽ ജോലികൾ എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു. പൂർത്തിയാകുന്ന തീയതി 2021 ഡിസംബർ 31</p>	31.12,2021
24.	<p>കിഴക്കേകോട്ടയിലെ സെൻട്രൽ പ്ലാസയ്ക്ക് മുകളിൽ ടെൻസൈൽ മേൽക്കൂര സ്ഥാപിക്കൽ</p>	<p>കിഴക്കേകോട്ടയിലെ പുത്തരിക്കണ്ടം മൈതാനം പുനർ വികസിപ്പിക്കുകയെന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. ഇ.കെ നായനാർ മെമ്മോറിയൽ പ്ലാസയ്ക്ക് മുകളിലൂടെ ഒരു ടെൻസൈൽ റൂഫിങ് കുടി ഒരുക്കുന്നു. ഇ.കെ നായനാർ പാർക്കിന് മുകളിലൂടെ ടെൻസൈൽ റൂഫിങ് സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്ക് ലക്ഷ്മി കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് കമ്പനിക്ക് 2.21 കോടി രൂപയ്ക്ക് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി. 2022 ഓഗസ്റ്റ് 30 ന് പണി പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.</p>	30.08,2022
25.	<p>പൈതൃക നടപ്പാതകൾ (സിവിൽ + ഐടി + ക്യാമ്പേഴ്സ്)</p>	<p>തിരുവനന്തപുരത്തെ വിവിധ പൈതൃക മേഖലകളെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി ഒരു പൈതൃക നടപ്പാത വികസിപ്പിക്കാൻ ഈ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. പദ്ധതി ചെലവ് ഏകദേശം 0.96 കോടി രൂപയാണ്. സ്മാർട്ട് റോഡ് നിർവ്വഹിക്കുന്നതിലെ പുരോഗതിയെ അടിസ്ഥാനമാക്കി പദ്ധതി ടെൻഡർ ചെയ്യും</p>	

ക്രമ നം	പ്രോജക്ട്	സ്റ്റാറ്റസ്	പൂർത്തീകരണ തീയതി
26.	ഇൻട്രാക്ടിവ് ഇൻഫർമേഷൻ കിയോസ്കുകളുടെ നിർമ്മാണം (ഐ.ടി. ഉപകരണ സംഭരണം)	<p>വിനോദസഞ്ചാരികളുടെ പ്രധാന വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങൾ, ഹോട്ടലുകളുടെ ലഭ്യത മുതലായവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ നൽകുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. സേവനവും വിജ്ഞാന വാസ്തുവിദ്യയും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ കിയോസ്കുകൾക്ക് 'വൺ-സ്റ്റോപ്പ് ഷോപ്പുകളായി' പ്രവർത്തിക്കാനാകും. അതുവഴി സമയവും പണവും ലാഭിക്കാനാകും.</p> <p>എൽ.ആർ. ഇൻഫോടെക്കിന് 0.472 കോടി രൂപയ്ക്ക് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി. ഐ.സി.ടി ഘടകങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ 2020 മെയ് 19 ന് ആരംഭിച്ചു.</p> <p>2021 ഏപ്രിൽ 30 നകം പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.</p> <p>നിലവിലെ പുരോഗതി: പൈലറ്റ് കിയോസ്കുകൾ (സോഫ്റ്റ് വെയർ, ഹാർഡ്‌വെയർ) ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പൂർത്തിയായി. അടുത്ത നാല് കിയോസ്കുകൾക്കായി പരിച്ചേക്ക് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്, 2021 ജൂലൈയിൽ ഇത് വിതരണം ചെയ്യും.</p>	31.07.2021
27.	ഇൻഫർമേഷൻ കിയോസ്കുകളുടെ നിർമ്മാണം (സിവിൽ ഘടകം)	<p>രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇൻട്രാക്ടിവ് ഇൻഫർമേഷൻ ബോർഡ് സ്ഥാപിക്കുന്നതിനും, ഐ.ടി. ഉപകരണങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിനും ഒരു ചെറിയ വിവര കിയോസ്ക് കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനും ഈ പദ്ധതി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു.</p> <p>പദ്ധതിയുടെ സിവിൽ ഘടനയുടെ നിർമ്മാണം 2020 മെയ് 12 ന് കൂടുംബശ്രീക്ക് 0.074 കോടി രൂപയ്ക്ക് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി. 2020 മെയ് 15 ന് ആരംഭിച്ച നിർമ്മാണം 2020 ഒക്ടോബർ 31 ന് പൂർത്തീകരിച്ചു.</p>	31.08.2021
28.	പുത്തൻചന്തയിലേയും ശ്രീകണ്ഠേശ്വരത്തെയും ക്ഷേത്ര കുളങ്ങളുടെ നവീകരണം	<p>പൈതൃകം സംരക്ഷിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ക്ഷേത്ര ടാങ്കുകളുടെ സംരക്ഷണം. പുത്തൻചന്ത, ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള ക്ഷേത്ര ടാങ്കുകൾ വൃത്തിയാക്കുക, ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വികസനം, മണ്ഡപങ്ങൾ പുനസ്ഥാപിക്കൽ / നിർമ്മാണം എന്നിവയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.</p> <p>ശ്രീ. എസ്. സതികുമാറിന് 2020 മാർച്ച് 2 ന്, 0.99 കോടി രൂപയ്ക്ക് വർക്ക് ഓർഡർ നൽകി. എന്നാൽ കോവിഡ് ലോക്ക്ഡൗൺ കാരണം പണി മന്ദഗതിയിലായി. സെപ്റ്റംബർ 11 ന് കരാറുകാരന് കൈമാറി.</p> <p>2021 ഓഗസ്റ്റ് 31 നകം പണി പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.</p> <p>നിലവിലെ പുരോഗതി: 55% പുത്തൻചന്ത, ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം എന്നിവിടങ്ങളിൽ പണി ആരംഭിച്ചു (മണ്ഡപത്തിന്റെ ഫൗണ്ടേഷൻ ജോലികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു, ടാങ്കുകളുടെ നവീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നു)</p> <p>ബാക്കിയുള്ള ജോലികൾ: ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് പ്രവൃത്തികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കും.</p>	31.08.2021
29.	5 സ്ഥലങ്ങളിൽ പ്രതിമകൾ	<p>തിരുവനന്തപുരം സിറ്റിയിലെ എ.ബി.ഡി. പ്രദേശത്തെ പ്രധാന സ്ഥലങ്ങളിൽ 3.38 കോടി രൂപ ചെലവിൽ 5 ആർട്ട് ഇൻസ്റ്റാളേഷനുകൾ സ്ഥാപിക്കാനാണ് ഈ പദ്ധതി നിർദ്ദേശം. EOI പുറപ്പെടുവിച്ചെങ്കിലും നല്ലരീതിയിലുള്ള പ്രതികരണം ലഭിച്ചില്ല. റീ ടെണ്ടർ ചെയ്യും.</p>	

ക്രമ നം	പ്രോജക്ട്	സ്റ്റാറ്റസ്	പൂർത്തീകരണ തീയതി
30.	അർബൻ സ്ക്രീറ്റ് ഹാത്ത്: ചരിത്രവീഥി (ശ്രീചിത്രാ പാർക്ക് ഉൾപ്പെടെ)	<p>തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ കിഴക്കേക്കോട്ടയിൽ ഒരു പുതിയ ലാൻഡ്യാർക്ക് ലൊക്കേഷൻ സൃഷ്ടിക്കുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. ശ്രീ ചിത്രാ പാർക്കും തൊട്ടടുത്ത താലൂക്ക് റോഡിന്റെ ഒരു ഭാഗവും നിർമ്മാണത്തിനായി ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. ഇരിപ്പിടം, ഒരു പരമ്പരാഗത മണ്ഡപം, ക്രാഫ്റ്റ് സ്റ്റാളുകൾ, ഒരു സെൽഫി പോയിന്റ്, ജലധാരയുള്ള ലൈറ്റ് & സൗണ്ട് ഷോ എന്നിവ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ശ്രീചിത്രാ പാർക്കിന്റെ പുനർവികസനമാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. താലൂക്ക് റോഡ് ഒരു സ്റ്റാർട്ട് റോഡാക്കി മാറ്റുന്നു. സ്വാഗതാർഹമായ സ്ക്രീറ്റ്സ്കേപ്പ് ഒരു ഫുഡ് സ്ക്രീറ്റായി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു (ഇരിപ്പിടങ്ങളുള്ള ഭക്ഷണ കിയോസ്കുകൾ). വിശാലമായ ഫുട്ടാത്തുകളുള്ള കാൽനടയാത്രക്കാരുടെ ആധിപത്യമുള്ള തെരുവായാണ് സ്ക്രീറ്റ്സ്കേപ്പ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബി.ആർ.കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻസിന് 1.99 കോടി രൂപയ്ക്ക് കരാർ നൽകി.</p> <p>2021 ഡിസംബർ 31 ന് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.</p> <p>നിലവിലെ പുരോഗതി: 2020 ഡിസംബർ 21 ന് പണി ആരംഭിച്ചു, ശ്രീ ചിത്രാ പാർക്കിന്റെ നവീകരണം ആരംഭിച്ചു.</p>	31.12.2021
31.	പൈതൃക തെരുവുകൾ മാനവീയം വീഥി	<p>മ്യൂസിയം-വെള്ളയമ്പലം റോഡ് മുതൽ ആൽത്തറ ജംഗ്ഷൻ വരെയുള്ള 180 മീറ്റർ റോഡാണ് മാനവീയം വീഥി. റോഡിന്റെ വശങ്ങളിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന നിരവധി കലാസൃഷ്ടികൾക്കും അത് അവതരിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി സാംസ്കാരിക പ്രകടനങ്ങൾക്കും ഈ തെരുവ് പ്രശസ്തമാണ്. തെരുവിന് ഭൗതികമായ ഒരു മനോഹാരിത നൽകിക്കൊണ്ട് വീഥിയിലെ നിലവിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുഗമമാക്കുകയും മാനവീയം വീഥിയെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സാംസ്കാരിക തെരുവാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് സ്റ്റാർട്ട് സിറ്റി തിരുവനന്തപുരം ലിമിറ്റഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പുതിയ സ്ക്രീറ്റ്സ്കേപ്പിന്റെ രൂപകൽപ്പന കാൽനടയാത്രക്കാർക്ക് കൗതുകമുണ്ടാക്കുന്നതാണ്. പ്രധാന ഘടകങ്ങൾ അനുയോജ്യമായ തരത്തിലുള്ള ഒരു വേദി, ശിൽപ്പങ്ങൾ, ആർട്ട് ഗാലറി, വ്യായാമ പാർക്ക്, സ്ക്രീറ്റ് ലൈബ്രറി, ടോയ്ലറ്റുകൾ, കുടിവെള്ള ജലധാരകൾ, ഫുഡ് കിയോസ്കുകൾ, സൈക്കിൾ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ എന്നിവയാണ്.</p> <p>ഇൻറർപ്രെസസ് ഇന്നോവേഷൻസ് പ്രോജക്ട് പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് 2020 നവംബർ 3ന്, 1.408 കോടി രൂപയ്ക്ക് കരാർ നൽകി. 2021 നവംബർ 3ന് പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.</p> <p>നിലവിലെ പുരോഗതി:</p> <p>മാനവയം വീഥിയിൽ സ്റ്റാർട്ട് റോഡ് ജോലികൾ (യൂട്ടിലിറ്റി ഡക്റ്റിംഗ്, അനുബന്ധ ജോലികൾ) പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കും</p>	03.11.2021
32.	ഓപ്പൺ ജിമ്മിന്റെ നിർമ്മാണം	<p>ശാരീരിക ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ എല്ലാ പ്രായത്തിലുമുള്ള ആളുകളെ കൂടുതൽ സജീവമായ ഒരു ജീവിതശൈലിലേക്ക് നയിക്കാനും ഓപ്പൺ ജിം സൗകര്യം സഹായിക്കുന്നു. ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം പാർക്ക്, ശ്രീ ചിത്രാ പാർക്ക്, ഗാന്ധി പാർക്ക്</p>	പൂർത്തീകരിച്ചു

ക്രമ നം	പ്രോജക്ട്	സ്റ്റാറ്റസ്	പൂർത്തീകരണ തീയതി
		<p>എന്നിവിടങ്ങളിൽ ഓപ്പൺ ജിമ്മുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവ പൊതുജനങ്ങൾ വളരെ നല്ലരീതിയിൽ ഉപയോഗിച്ചുവരുന്നു. ബിൽഡ് ഇന്ത്യയ്ക്കാണ് 0.310 കോടി രൂപയ്ക്ക് കരാർ നൽകിയത്. 2019 ഒക്ടോബർ 05 ന് പണി പൂർത്തീകരിച്ചു. ബഹു. മേയർ ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു.</p>	
33.	<p>പൊന്നാറ ശ്രീധർ പാർക്കിന്റെ പുനർവികസനവും ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗും</p>	<p>പൊന്നാറ ശ്രീധർ പാർക്ക് തമ്പാനൂർ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ മുന്നിലായി സ്ഥിതിചെയ്യുന്നു. ഈ പദ്ധതിയിൽ ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് മെച്ചപ്പെടുത്തി പ്രതിമയെ ഉയർത്തുക, മീറ്റിംഗുകൾ നടത്താൻ ഒരു വേദി തയ്യാറാക്കുക, പാർക്കിന്റെ സൗന്ദര്യവൽക്കരണം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ഇലക്ട്രിക് ലൈറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുക, സെൽഫി പോയിന്റ്, ജലധാരയുള്ള ഒരു ആർട്ട് ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ, സി.സി.ടി.വി. നിരീക്ഷണം എന്നിവയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്.</p> <p>2019 ഡിസംബർ 7ന്, സ്റ്റേറ്റ് അഗ്രി ഹോർട്ടികൾച്ചറൽ ഡെവലപ്മെന്റ് കോ-ഓപ്പറേറ്റീവ് സൊസൈറ്റിക്ക് 1.02 കോടി രൂപയ്ക്ക് കരാർ നൽകി.</p> <p>നിലവിലെ പുരോഗതി: പണി പൂർത്തീകരിച്ചു.</p>	പൂർത്തീകരിച്ചു
34.	<p>കെ.ഡബ്ല്യു.എ.യിലെ ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്കിന്റെ വികസനം</p>	<p>കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള മ്യൂസിയം ജംഗ്ഷൻ എതിർവശത്താണ് ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക്, റോട്ടറി ക്ലബ് പരിപാലിക്കുന്നു. മെച്ചപ്പെട്ട ഭൂപ്രകൃതി, നിലവിലുള്ള ജലധാരകളുടെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കൽ എന്നിവ കൂടാതെ, ഓപ്പൺ ചെസ് കോർട്ട്, വാട്ടർ ഫീച്ചറുകൾ, റോപ്പ് ബ്രിഡ്ജ്, ഓപ്പൺ ജിം, ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക്, ഫുഡ് കിയോസ്ക്, റോളർ സ്കേറ്റിംഗ്, പാർക്കിൽ സി.സി.ടി.വി നിരീക്ഷണം ഉണ്ടാകും.</p> <p>ശ്രീ. ഇ. അബ്ദുൽ വഹാബിന് 1.923 കോടി രൂപയ്ക്ക് കരാർ നൽകി.</p> <p>2021 സെപ്റ്റംബർ 31നകം പണി പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.</p> <p>നിലവിലെ പുരോഗതി: സൈറ്റ് വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടക്കുന്നു</p> <p>ബാക്കിയുള്ള ജോലികൾ: പ്രതിമകൾ, ജലധാര, കളി ഉപകരണങ്ങൾ, ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ്.</p>	31.09,2021
35.	<p>5 സ്ഥലങ്ങളിൽ സോളാർ റൂഫ് ടോപ്പുകൾ സ്ഥാപിക്കൽ</p>	<p>സൗരോർജ്ജം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് സുസ്ഥിരമായ ഊർജ്ജത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ വലിയ കാമ്പസുകളെയും കെട്ടിടങ്ങളെയും സഹായിക്കുക എന്നതാണ് ഈ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. അതിനാൽ സാമ്പത്തികമായും സാമൂഹികമായും പാരിസ്ഥിതികമായും അവബോധമുള്ളവരായി മാറുന്നതിന് അവരെ സഹായിക്കുന്നു. കേരള നിയമസഭ, യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറി, സെൻട്രൽ ലൈബ്രറി, വിമൻസ് കോളേജ്, അട്ടക്കുളങ്ങര സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ പദ്ധതി ആരംഭിക്കും.</p> <p>2019 നവംബർ 20 ന് നോവസ് ഗ്രീൻ എനർജി സിസ്റ്റം ലിമിറ്റഡിന് 3.31 കോടി രൂപയ്ക്ക് കരാർ നൽകി. 2021 ഓഗസ്റ്റ് ന് പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.</p> <p>നിലവിലെ പുരോഗതി: 100% കേരള നിയമസഭയിലെ ജോലി പൂർത്തിയായി. സംസ്ഥാന സെൻട്രൽ ലൈബ്രറിയിലെയും സർക്കാർ സെൻട്രൽ ഹൈസ്കൂളിലെയും പ്രവർത്തനങ്ങൾ</p>	<p>അട്ടക്കുളങ്ങര സ്കൂൾ സൗരോജയ ഊർജ്ജം വിജയകരമായി പ്രവൃത്തിക്കുന്നു.</p> <p>മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ. 30.08,2021, മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ, വൈദ്യുതി ബോർഡിന്റേയും / കേരളാ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടറേറ്റിയും എനർജിസേഷൻ അനുമതി കാത്തു ഇരിക്കുന്നു.</p>

ക്രമ നം	പ്രോജക്ട്	സ്റ്റാറ്റസ്	പൂർത്തീകരണ തീയതി
		പുരോഗമിക്കുന്നു. 90% കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ലൈബ്രറിയിലെ വിമൻസ് കോളേജിലെ ജോലികൾ ഇനിയും ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.	
36.	2 സ്ഥലങ്ങളിൽ മഴവെള്ള സംഭരണം	<p>വലിയ കാമ്പസുകളും കെട്ടിടങ്ങളും മഴവെള്ള സംഭരണ കേന്ദ്രം നടപ്പിലാക്കുന്നതിലൂടെ ജലസംരക്ഷണം നടപ്പാക്കുന്നതിനും പൗരന്മാരെ സാമൂഹികവും പാരിസ്ഥിതികവുമായ ബോധമുള്ളവരായി മാറുന്നതിനും ഈ പദ്ധതി സഹായിക്കുന്നു. വിമൻസ് കോളേജിലും തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിലും പദ്ധതി നടപ്പാക്കും.</p> <p>2020 ജനുവരി 31ന് കുടുംബശ്രീയ്ക്ക് 0.680 കോടി രൂപയ്ക്ക് കരാർ നൽകി.</p>	
37.	രാജാജിനഗറിലെ സംയോജിത സാമൂഹിക ഭവന സമുച്ചയ പദ്ധതി	<p>എല്ലാ സേവനങ്ങളും വിനോദ സൗകര്യങ്ങളുമുള്ള ഭവന സമുച്ചയങ്ങളിലേക്ക് നഗരത്തിലെ ചേരികളുടെ വികസനം-ചെങ്കൽച്ചുള / രാജാജിനഗർ. രാജാജി നഗറിലെ 2.85 ഏക്കർ സ്ഥലം ഈ പദ്ധതിയുടെ ഒന്നാം ഘട്ടമായി കണക്കാക്കുന്നു. G+3 ഘടനയിൽ 8 ബ്ലോക്കുകളായി വിതരണം ചെയ്യുന്ന 248 എണ്ണം പാർപ്പിട യൂണിറ്റുകളും ഉപജീവന കേന്ദ്രത്തിനും ഇലക്ട്രിക്കൽ റൂമിനും 8 യൂണിറ്റുകൾ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. റെസിഡൻഷ്യൽ ബ്ലോക്കുകൾ കൂടാതെ റോഡുകൾ, പാർക്കിംഗ് സൗകര്യം, കമ്മ്യൂണിറ്റി സൗകര്യം, വിനോദ സൗകര്യം എന്നിവയും ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>ശില്പ പ്രോജക്ട് ആന്റ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിന് 61.42 കോടി രൂപയ്ക്ക് കരാർ നൽകി.</p> <p>2023 ജൂൺ 30 ന് പണി പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.</p> <p>നിലവിലെ പുരോഗതി: നിലവിലുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനായി രാജാജി നഗറിൽ സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക സർവ്വേ ആരംഭിച്ചു. വിവരശേഖരണം സുഗമമാക്കുന്നതിന് സമാന്തരമായി ഡ്രോൺ സർവ്വേയും നടത്തുന്നു.</p>	30.06.2023
38.	അങ്കണവാടി സ്ഥലങ്ങളിൽ നവീകരിക്കുക	<p>അംഗൻവാടി കെട്ടിടങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ആവശ്യമായ കളിപ്പാട്ടങ്ങൾ, ദൈനംദിന ഭക്ഷണം തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള അടുക്കള പാത്രങ്ങൾ, കളി ഉപകരണങ്ങളും ഉള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സൗകര്യം, വാട്ടർ പ്യൂരിഫയർ, ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ, അംഗൻവാടി ആവശ്യകതകൾക്കായി ഐ.ടി അധിഷ്ഠിത പഠനസൗകര്യങ്ങൾ, കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സി.സി.ടി.വി. നിരീക്ഷണം എന്നിവയാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. രാജാജി നഗർ, തമ്പാനൂർ യു.പി.എസ്, ഫോർട്ട് സംസ്കൃത സ്കൂൾ എന്നിവിടങ്ങളിലെ അങ്കണവാടികളാണ്. 3 സ്ഥലങ്ങളിൽ അംഗൻവാടികളുടെ നവീകരണം</p> <p>2019 മെയ് 27ന് ശ്രീ. എസ്. സതികുമാറിന് 0.380 കോടി രൂപയ്ക്ക് കരാർ നൽകി. 2020 മാർച്ച് 25 ന് പൂർത്തിയായി.</p> <p>ബാക്കിയുള്ള ജോലികൾ: ലാപ്ടോപ്പുകളും പ്രോജക്ടുകളും മറ്റ് ഐടി ഉപകരണങ്ങളും വാങ്ങി നൽകും.</p>	പൂർത്തീകരിച്ചു
39.	രാജാജി നഗറിലെ പൊതുജനാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിന്റെ നവീകരണം	<p>രാജാജി നഗറിലെ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സെന്റർ (പി.എച്ച്.സി.) മാത്രമാണ് എ.ബി.ഡി. അതിർത്തികളിൽ വരുന്നത്. പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സെന്റർ കെട്ടിടത്തിന്റെ ഭാഗമായി ഒരു അംഗൻവാടിയുണ്ട്. അംഗൻവാടി മാറ്റാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ, പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സെന്റർ, അംഗൻവാടി എന്നിവയ്ക്ക്</p>	

ക്രമ നം	പ്രോജക്ട്	സ്റ്റാറ്റസ്	പൂർത്തീകരണ തീയതി
		<p>പ്രത്യേക എൻട്രികൾ നൽകി കെട്ടിടം പുനർനിർമ്മിക്കാനാണ് നിർദ്ദേശം. ഇൻഡോർ, ഔട്ട് ഡോർ. പ്ലേ ഏരിയ, സാധനങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സ്ഥലം, മികച്ച സജീകരണമുള്ള അടുക്കള എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് അംഗൻവാടി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മോഡൽ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് സെന്ററായി മാറ്റുക എന്നതാണ് പദ്ധതി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. എൻ.എച്ച്.എം മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിക്കുകയും ചെയ്യും.</p> <p>ശ്രീ. ഇ. അബ്ദുൽ വഹാബിന് 1.805 കോടി രൂപയ്ക്ക് കരാർ നൽകി. 2022 ഫെബ്രുവരി 28നകം പണി പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.</p> <p>നിലവിലെ പുരോഗതി: പൊളിക്കൽ ജോലികൾ പൂർത്തിയായി, പൈലിംഗ് ജോലികൾ ആരംഭിച്ചു. രാജാജി നഗറിലെ 6 കുടുംബങ്ങളുടെ പുനരധിവാസത്തിനുള്ള പദ്ധതിയും എസ്റ്റിമേറ്റുകളും സൂചിപ്പിച്ച പൈലിംഗ് പദ്ധതി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>	28.02.2022
40.	<p>ആർ.കെ.വി. റോഡിൽ വെൻഡിംഗ് സോണിന്റെ നിർമ്മാണം</p>	<p>തിരുവനന്തപുരം മുഗശാലക്കും നേപ്പിയർ മ്യൂസിയത്തിനും കനകക്കുന്നു പാലസ് മൈതാനത്തിനുമിടയിൽ 290 മീറ്റർ ദൂരത്തിൽ ഈ പദ്ധതി വിന്യസിച്ചിരിക്കുന്നു. സാംസ്കാരിക പരിപാടികളുടെ കേന്ദ്രമായ നിശാഗന്ധി ഓഡിറ്റോറിയത്തിലേക്ക് ഈ റോഡ് നയിക്കുന്നു. ഈ പ്രദേശം എല്ലായ്പ്പോഴും സജീവമാണ്. ഈ സ്ഥലത്തെ തെരുവ് കച്ചവടക്കാർ 15 വർഷമായി സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നു. ആർ.കെ.വി. റോഡിൽ വെൻഡിംഗ് സോണുകൾ, ലാൻഡ്സ്കേപ്പ്, പാർക്കിംഗ് എന്നിവയ്ക്കായി വ്യക്തമായ അതിർത്തി നിർണ്ണയിക്കാൻ എസ്.സി.ടി.എൽ. നിർദ്ദേശിച്ചു. വെൻഡിംഗ് സോണിൽ കാൽനടയാത്രക്കാരുടെ പ്രബലമായ സ്ട്രീറ്റ് സ്ട്രെച്ച് (7.5 മീറ്റർ വീതിയുള്ള നടപ്പാത), മുൻകൂട്ടി നിർമ്മിച്ച കടകൾ, ഇരിപ്പിടങ്ങൾ, കുടിവെള്ള കിയോസ്ക്, മാലിന്യ വിഭജന ബിൻ, കോമൺ വാഷ് ഏരിയ എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കും. പാർക്കിംഗ് ഏരിയയിൽ 30 ഫോർ വീലറിനും 35 ഇരുചക്ര വാഹന പാർക്കിംഗിനും ഇടമുണ്ടാകും. ലാൻഡ്സ്കേപ്പിംഗ് വെയിറ്റിംഗ് ഏരിയകൾ, ഇ-ഓട്ടോ പാർക്കിംഗ് ഏരിയ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം എൻട്രി പോയിന്റിൽ എൽ.ഇ.ഡി. ഡിസ്പ്ലേകൾ നൽകും.</p> <p>ശ്രീ. ഇ. അബ്ദുൽ വഹാബിന് 2.02 കോടി രൂപയ്ക്ക് കരാർ നൽകി. 2022 ഫെബ്രുവരി 28ന് പണി പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. നിലവിലെ പുരോഗതി: (15%). എക്സവേഷൻ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചു.</p>	28.02.2022
41.	<p>ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സെന്റർ - സിവിൽ</p>	<p>തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിനായി ഒരു കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സെന്റർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഓഫീസ് കെട്ടിടത്തിനുള്ള നിർദ്ദേശമാണ് ഈ പദ്ധതി. ഒരു നഗരം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് ഒരു സംയോജിത കേന്ദ്രത്തിന് ആവശ്യമായ എല്ലാ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഈ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലെ തിരുവനന്തപുരം മുനിസിപ്പൽ കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിലേക്കുള്ള വിപുലീകരണമായിരിക്കും ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സെന്റർ കെട്ടിടം.</p>	31.03.2022

ക്രമ നം	പ്രോജക്ട്	സ്റ്റാറ്റസ്	പൂർത്തീകരണ തീയതി
		<p>ബി.ആർ.കെ കൺസ്ട്രക്ഷൻ 1.372 കോടി രൂപയ്ക്ക് കരാർ നൽകി. 2022 മാർച്ച് 31 നകം പണി പൂർത്തീകരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.</p> <p>നിലവിലെ പുരോഗതി: ബഹു. തിരുവനന്തപുരം മേയർ, എംപ്ലോയീസ് യൂണിയനുമായി 2021 ഫെബ്രുവരി 12 ന് യോഗം ചേർന്നു. ചർച്ചകൾ തുടരുകയാണ്.</p>	
42.	<p>ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് കമാൻഡ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ സെന്ററിനായി മാസ്റ്റർ സിസ്റ്റം ഇന്റഗ്രേറ്റർ തിരഞ്ഞെടുക്കൽ</p>	<p>ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ വകുപ്പുകളുടെയും പൊതുജനങ്ങളുടെയും പ്രവർത്തന വിവരങ്ങൾ യഥാസമയം ദൈനംദിന അടിസ്ഥാനത്തിൽ ശേഖരിച്ച് ഫലപ്രദവും കാര്യക്ഷമവുമായ സേവന വിതരണത്തിനുള്ള ഒരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് കൺട്രോൾ സെന്ററായി വിഭാവനം ചെയ്യുന്നു. ഓട്ടോമേറ്റഡ് സെൻസറുകളും സിസ്റ്റങ്ങളും വിവിധ ഡാറ്റാ സെറ്റുകൾ ഐ.സി.എം.സി.സി.യിലേക്ക് അയയ്ക്കും. അവ ആവശ്യമായ തീരുമാനങ്ങൾക്കായി പ്രധാനപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ നേടുന്നതിനായി ശേഖരിക്കുകയും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുകയും വിശകലനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യും.</p> <p>എൻ.ഇ.സി കോർപ്പറേഷൻ ഇന്ത്യ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് (NEC Corporation India pvt Ltd) 94.689 കോടി രൂപയ്ക്ക് കരാർ നൽകി.</p> <p>2022 മെയ് 22ന് പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.</p> <p>നിലവിലെ പുരോഗതി: SRS ഘട്ടം തുടരുന്നു.</p>	22.05.2022
43.	<p>സിസ്റ്റം ഇന്റഗ്രേറ്റർ- ടി.എസ്.സി.സി.സി (ഐ.റ്റി.എം.എസ് & എ.റ്റി.സി.എസ്) തിരഞ്ഞെടുക്കൽ</p>	<p>പാൻ സിറ്റി ഏരിയയിലെ പുതിയ 26 ലൊക്കേഷനുകളിൽ നിലവിലുള്ള 72 സ്ഥലങ്ങൾ നവീകരിക്കുകയും അധിക ക്യാമറകൾ നൽകുകയും ചെയ്യും. (ആകെ ക്യാമറകൾ 885 എണ്ണം). പ്രധാന ഘടകങ്ങളിൽ ഇവ ഉൾപ്പെടുന്നു: i) സിറ്റി നിരീക്ഷണം, ii) ഇന്റലിജന്റ് വീഡിയോ അനലിറ്റിക്സ് & വീഡിയോ വാൾ iii) സ്മാർട്ട് ട്രാഫിക് നിയന്ത്രണം iv) സ്മാർട്ട് ഗവേണൻസും സിറ്റിസൺ സേവനങ്ങളും v) നെറ്റ്വർക്ക് ബാക്ക്ബോൺ.</p> <p>മദ്രാസ് സെക്യൂരിറ്റി പ്രിന്റർ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് 64.279 കോടി രൂപയ്ക്ക് കരാർ നൽകി.</p> <p>2021 ഡിസംബർ 31 നകം പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.</p> <p>നിലവിലെ പുരോഗതി: പൈലറ്റ് ലൊക്കേഷനുകൾക്കായുള്ള സർവ്വേ (20 എണ്ണം) പൂർത്തിയായി. 20 ലൊക്കേഷനുകൾക്കുള്ള സിവിൽ ജോലികൾ ആരംഭിച്ചു.</p>	31.12.2021
44.	<p>കൊതുക് നിയന്ത്രണ സംവിധാനം</p>	<p>കൊതുക്കുകളുടെ സ്വീഷിസുകളെ കണ്ടെത്താനും തരംതിരിക്കാനും ഒപ്റ്റിക്കൽ സെൻസർ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ സംയോജനമാണ് കൊതുക് കണ്ടെത്തലും വർഗ്ഗീകരണ സംവിധാനവും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ സെൻസർ പാക്കേജ് കാലാവസ്ഥാ പ്രതിരോധശേഷിയുള്ള ഒരു ചുറ്റുപാടിൽ സ്ഥാപിക്കും. ഇത് നിർമ്മാണത്തിനും അറ്റകുറ്റപ്പണിക്കും ചെലവ് കുറഞ്ഞതായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വൈദ്യുത സ്രോതസ്സുള്ള ഇലക്ട്രിക് തൂണുകളിലോ മറ്റ് പ്രസക്തമായ പൊതു ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറുകളിലോ സെൻസറുകൾ സ്ഥാപിക്കും.</p> <p>ട്രാക്കിംഗ് നൌ ടെക്നോളജി പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡിന് 0.54 കോടി രൂപയ്ക്ക് കരാർ നൽകി.</p> <p>2021 ജൂലൈ 31ന് പൂർത്തിയാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.</p>	31.07.2021

ക്രമ നം	പ്രോജക്ട്	സ്റ്റാറ്റസ്	പൂർത്തീകരണ തീയതി
		നിലവിലെ പുരോഗതി: നാല് സ്ഥലങ്ങളിൽ ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ പൂർത്തിയായി.	