

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

5 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 4762

20-07-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ദേശീയപാത വികസനം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ എം രാജഗോപാലൻ		ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര, യുവജനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	സംസ്ഥാനത്ത് ദേശീയപാത വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇനി എത്ര ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനുണ്ടെന്നും എത്രപേർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം അനുവദിക്കാനുണ്ടെന്നുമുള്ള വിവരം ലഭ്യമാക്കാമോ;	(എ)	സംസ്ഥാനത്ത് ദേശീയപാത വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുവാനുള്ളതിന്റെയും നഷ്ടപരിഹാരം നൽകുവാനുള്ളതിന്റെയും വിശദാംശങ്ങൾ അനുബന്ധം I ആയി ചേർക്കുന്നു.
(ബി)	ദേശീയപാതയിൽ എത്ര റീച്ചുകളുടെ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും എത്ര ശതമാനം പ്രവൃത്തിപുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെന്നും അറിയിക്കാമോ?	(ബി)	ദേശീയപാതയിൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ള റീച്ചുകളുടെ എണ്ണവും അവയുടെ പ്രവൃത്തി പുരോഗതിയും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അനുബന്ധം II ആയി ചേർക്കുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

അനുബന്ധം- I

ജില്ല	ഏറ്റെടുക്കാൻ ബാക്കിയുള്ള ഭൂമി	നഷ്ടപരിഹാരം അനുവദിക്കാൻ ബാക്കിയുള്ളവരുടെ എണ്ണം /ശതമാനം
കാസർഗോഡ്	2.0888 ഹെക്ടർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനുണ്ട്	വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ 662 കേസുകളിൽ നഷ്ടപരിഹാരം കൈമാറിയിട്ടില്ല
കണ്ണൂർ	തലശ്ശേരി മാഹി ബൈപാസിന്റെ സർവ്വീസ് റോഡിനുള്ള 0.1931 ഹെക്ടർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനുണ്ട്	വിവിധ കാരണങ്ങളാൽ 426 കേസുകളിൽ നഷ്ടപരിഹാരം കൈമാറിയിട്ടില്ല
വയനാട്	26.4081 ഹെക്ടർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനുണ്ട്	നഷ്ടപരിഹാരം സംബന്ധിച്ച കണക്കെടുത്തിട്ടില്ല
കോഴിക്കോട്	അഴിയൂർ ബൈപാസ്, അഴിയൂർ വെങ്ങളം പ്രോജക്ട് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് 1.3728 ഹെക്ടർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനുണ്ട്	282 കേസുകളിൽ നഷ്ടപരിഹാരം കൈമാറിയിട്ടില്ല
മലപ്പുറം	മുഴുവൻ ഭൂമിയും ഏറ്റെടുത്തു	ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമിയിൽ 5.4% കേസുകളിൽ രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്തവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ല.
പാലക്കാട്	പാലക്കാട്-കോഴിക്കോട് ഗ്രീൻ ഫീൽഡ് ദേശീയപാതയ്ക്കായി 341.7136 ഹെക്ടർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള പ്രാഥമിക വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്.	നാട്ടുകൽ - റാണാവ് ദേശീയപാത വികസനത്തിന് 4.28 ഹെക്ടർ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട് ആയതിന് 48 പേർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ബാക്കിയുണ്ട്. Way Side Amnities നായി 0.9255 ഹെക്ടർ ഭൂമി ഏറ്റെടുത്തതിൽ 5 പേർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ ബാക്കിയുണ്ട്
തൃശ്ശൂർ	ദേശീയപാത 66 വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട 0.1700 ഹെക്ടർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട്	ഉടമസ്ഥാവകാശം തെളിയിക്കുന്ന രേഖകൾ ഹാജരാക്കിയവർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം വിതരണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്
എറണാകുളം	1.57 ഹെക്ടർ	ഏറ്റെടുത്ത ഭൂമിക്ക് മുഴുവൻ നഷ്ടപരിഹാരം വിതരണം

		ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇടുക്കി	NH 185, NH 183 (Thiruvananthapuram Angamali), NH 183(Mundakkayam Kumili) പദ്ധതികൾക്കായി യഥാക്രമം 46.393 ഹെ, 46.672 ഹെ, 41.386 ഹെ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനുണ്ട്.	സർവ്വേ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചതിന് ശേഷമേ നഷ്ടപരിഹാരം സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാകൂ.
കോട്ടയം	കോട്ടയം ജില്ലയിൽ ദേശീയപാത ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ നടക്കുന്നില്ല	വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭൂമി
ആലപ്പുഴ	7.27 ഹെക്ടർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനുണ്ട്.	1169 പേർക്ക് 676.02 കോടി രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം അനുവദിക്കാനുണ്ട്
പത്തനം തിട്ട	പത്തനംതിട്ട ജില്ലയിൽ ദേശീയപാത ഏറ്റെടുക്കൽ നടപടികൾ നടക്കുന്നില്ല	വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭൂമി
കൊല്ലം	മുഴുവൻ സ്ഥലവും ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞു.	രേഖകൾ ഹാജരാക്കാത്ത 611 പേർക്ക് നഷ്ടപരിഹാരം വിതരണം ചെയ്തിട്ടില്ല.
തിരുവനന്തപുരം	2022 മേയ് 22 ന് പ്രസിദ്ധീകരിച്ച എസ്.ആർ.ഒ നം.2352(ഇ)3.4204 നമ്പർ 3 എ വിജ്ഞാപനപ്രകാരം 3.4204 ഹെക്ടർ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കാനുണ്ട്. കഴിഞ്ഞും കടമ്പാട്ടുകോണം റീച്ചിൽ ഹൈക്കോടതിയിൽ കേസ് നിലവിലുള്ള 44.052 ആർ ഭൂമി ഒഴികെ ഉള്ളവ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്.	കഴിഞ്ഞും കടമ്പാട്ടുകോണം റീച്ചിൽ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ 223 കേസുകൾ ബാക്കിയുണ്ട്




സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

ANNEXURE - I

Details of NH Projects under Implementation by NHA

Sl. No.	Name of Project	Length	Awarded/TPC	Appointed Date	Schedule / likely date of completion	Physical progress
		(km)	(Cr.)			(in %age)
1.	4 Laning of Thiruvananthapuram Bypass from Mukkola to Kerala / Tamil nadu Border (Km. 26.500 to Km. 43.000) on NH-66	16.202	497.08/ 1147.79	15.06.2016	14.06.2018/ 31.07.2022	97.70%
2	4 Laning of Thalassery-Mahe Bypass from km. 170.600 to km.189.200 on NH-66	18.600	883.98/ 1300	04.12.2017	31.05.2020/ 13.09.2022	87.29%
3	Construction of 4-lane ROB near Neleshwaram Town (Pallikara Railway Gate) from Km. 93.468 (Existing Km. 95.650) to Km. 94.248 (Existing Km. 96.450) on NH-66	0.78	50.49/ 83.16	13.05.2018	21.02.2020/ 31.10.2022	87.29%
4	Elevated Highway between Kazhakkootam to Technopark Jn. NH-66	2.721	195.50/ 304.63	05.04.2019	03.04.2021/ 27.08.2022	84.54%
5	Construction of six lane minor bridge at km 203.160 and major bridge at km 204.895 and allied works like 6 lane MCW with service road for section Km 203.000 to Km 205.100 of NH-17(New NH 66) under Bharatmala Pariyojana	2.1	68.55/ 211.61	09.12.2020	11.06.2022/ 14.10.2022	64.20%
6	Six laning of Existing Kozhikode Bypass (i.e. Vengalam Jn. to Ramanattukara Jn.) from km 230.400 to km 258.800 (Design Chainage) of NH-66	28.4	1710.00/ 1862.77	22.02.2021	21.02.2023/04.10.2023	10.68 %
7	6-laning of Chengala to Neeleshwaram on NH-66 (Old NH-17) on HAM Mode	37.268	1799/ 2348.84	15.10.2021	11.04.2024/ 11.04.2024	9.1%

8	6-laning of Neeleshwaram to Thalipparamba on NH-66 (Old NH-17) on HAM Mode	40.11	2251/ 3799.36	15.10.2021	11.04.2024/ 11.04.2024	9.00%
9	6-laning of Thalappady to Chengala on NH-66 (Old NH-17) on HAM Mode	39.00	1704.12/ 2422.55	18.11.2021	15.05.2024/ 15.05.2024	7.98%
10	6-laning of Azhiyur to Vengalam on NH-66 (Old NH-17) on HAM Mode	40.8	1838.10/ 3702.76	30.10.2021	26.04.2024/ 26.04.2024	3.10%
11	6-laning of Thalipparamba to Muzhapilangadu on NH-66 (Old NH-17) on HAM Mode	29.95	2038/ 3311.37	29.11.2021	26.05.2024/26.05.2024	8.38%
12.	6-laning of Ramanattukara to Valanchery on NH-66 (Old NH-17) on HAM Mode	39.68	2367.50/ 3936.64	21.01.2022	19.07.2024/ 19.07.2024	5.8 %
13.	6-laning of Valanchery to Kappirikkad on NH-66 (Old NH-17) on HAM Mode	37.35	2140.00/ 3089.32	21.01.2022	19.07.2024/ 19.07.2024	6.8%
14	6-laning of Thuravoor Theku - Paravoor	38.388	1118/ 2887.70	17.03.2022	12.09.2024/ 12.09.2024	0%
15	Kottankulangara - Start of Kollam Bypass	31.5	1580/ 3081.17	12.04.2022	08.10.2024/ 08.10.2024	0%
	GRAND TOTAL	402.85	20858.32/ 34399.96			


 മെമ്പർ ഓഫീസർ