

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1413

19-09-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പ് നടപ്പിലാക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ എം എസ് അരുൺ കുമാർ		ശ്രീ പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഈ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ ശേഷം വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മുഖേന അനുവദിച്ചതും നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായ പ്രവൃത്തികളും അവയുടെ തൽസ്ഥിതിയും സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കുമോ?	(എ)	ഈ സർക്കാർ അധികാരമേറ്റ ശേഷം വിനോദസഞ്ചാരവകുപ്പ് മുഖേന അനുവദിച്ചതും നടപ്പിലാക്കുന്നതുമായ പ്രവൃത്തികളും അവയുടെ തൽസ്ഥിതിയും സംബന്ധിച്ച വിശദവിവരവും <u>അനുബന്ധമായി</u> ചേർക്കുന്നു . അതിനോടൊപ്പം കേരളത്തിലെ പ്രധാന ടൂറിസ്റ്റ് കേന്ദ്രങ്ങളായ മൂന്നാർ, വയനാട് എന്നിവിടങ്ങളിൽ എത്തുന്ന സന്ദർശകർക്ക് വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ മികച്ച താമസസൗകര്യം ഒരുക്കുന്നതിനായി മൂന്നാറിൽ 3,56,00,000/- രൂപ ചെലവിൽ അക്കോമോഡേഷൻ കോംപ്ലക്സ് നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി 2025 ജനുവരി 4 നും, വയനാട്ടിൽ സുൽത്താൻ ബത്തേരി ഗസ്റ്റ് ഹൗസിന്റെ പഴയ കെട്ടിടത്തിന്റെ നവീകരണം പൂർത്തിയാക്കി 2024 ഡിസംബർ 17 നും, പീരുമേട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ്, പീരുമേട് ഇക്കോ ലോഡ്ജ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി 22.03.2025 നും അതിഥികൾക്കായി തുറന്നു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് . അതോടൊപ്പം പാലക്കാട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ്, ദേവികുളം ഗസ്റ്റ് ഹൗസ്, തിരുവനന്തപുരം യാത്രി നിവാസ്, വർക്കല ഗസ്റ്റ് ഹൗസ്, മലമ്പുഴ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ്, കന്യാകുമാരി കേരള ഹൗസ് എന്നിവയുടെ നവീകരണത്തിനായി ഭരണാനുമതി നൽകുകയും, പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കി വരികയും ചെയ്യുന്നു. സുൽത്താൻ ബത്തേരി അഡീഷണൽ ബ്ലോക്ക്, വർക്കല കോട്ടേജ് നിർമ്മാണം, തൈക്കാട് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് എക്സ്റ്റൻഷൻ എന്നിവയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകുകയും, പ്രവൃത്തി നിലവിൽ പുരോഗമിച്ചു വരികയുമാണ്. കൊല്ലം ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് നവീകരണത്തിനും അനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

Ongoing project from May 2021

ക്രമ നമ്പർ	പ്രവൃത്തിയുടെ പേര്	മണ്ഡലം	ഭരണാനുമതി നമ്പരും തീയതിയും	ഭരണാനുമതി തുക	പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ സ്റ്റാറ്റസ്	റിമാർക്സ്
പാലക്കാട്						
1	ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചലഞ്ച് - ചിൽഡ്രൻസ് ആന്റ് അഡ്വാൻസ് പാർക്ക് അറ്റ് കാരമല , തരൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	തരൂർ	19885/2022-P5 തീയതി 17-12-2022	83,50,000 DoT Share - 50,00,000/-	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്	
2	വെള്ളിനേഴി കാലഗ്രാമ സാംസ്കാരിക സമുച്ചയം -2nd phase	ഷൊർണൂർ	DOT/10469/2023-P5,dated 16-09-2023	99,00,000	പുരോഗമിക്കുന്നു.	

3	റെസ്റ്റോറേഷൻ ഓഫ് മലമ്പുഴ പാർക്ക് അറ്റ് മലമ്പുഴ ഡാം , പാലക്കാട്	മലമ്പുഴ	DOT/959 /2024 തീയതി 15-03-20 24	84,90,000	പുരോഗമിക്കുന്നു	
4	വാട്ടർ വ്യൂ പാർക്ക് അറ്റ് മൂലത്തറ ഡാം	ചിറ്റൂർ	Go.(Rt). No.473/2 023/TSM തീയതി: 15.09.20 23	4,99,00,00 0	പുരോഗമിക്കുന്നു.	
5	റിനോവേഷൻ ഓഫ് ശിവരാമപാർക്ക് അറ്റ് വടക്കഞ്ചേരി	വടക്കഞ്ചേരി	Go.(Rt). No.541 /2024 /TSM തീയതി: 15.10.20	25,00,000		ടെൻഡർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു
6	റിനോവേഷൻ ഓഫ് ബാപ്പുജി ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് അറ്റ് ശ്രീകൃഷ്ണപുരം	ശ്രീകൃഷ്ണ പുരം	Go.(Rt). No.534 /2024 /TSM തീയതി: 15.10.20	92,37,800	പുരോഗമിക്കുന്നു .	

7	റിനോവേഷൻ വർക്ക് ഓഫ് വാടിക - ശിലാവാടിക പാർക്ക് അറ്റ് പാലക്കാട്	പാലക്കാട്	DOT/556 /2024-P5 dated 18.02.20 24	75,00,000	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്	06.01.2025-നു വർക്ക് തുടങ്ങി
8	ഒറ്റപ്പാലം പൂഴയോര പാർക്ക് നിർമ്മാണം	ഒറ്റപ്പാലം	2733/202 1-P5 തിയതി 03.06.20 21	99,40,268	തകർന്ന തോടിന്റെ ഭിത്തി പുനർനിർമ്മിക്കാൻ മുനിസിപ്പാലിറ്റി നടപ്പടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു.	പാർക്ക് നിർമ്മിക്കുവാനുദ്ദേശിക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് മണ്ണ് ഫിൽ ചെയ്യുന്ന പ്രവർത്തിയും അതിർത്തി തിരിക്കുന്ന പ്രവർത്തിയും നഗരസഭ പൂർത്തീകരിച്ച് സ്ഥലം കൈമാറിയിരുന്നു. എന്നാൽ പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തെ തോടിന്റെ സൈഡ് ഭിത്തി കനത്ത മഴയിൽ തകർന്നതുമൂലം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനായി സൈഡ് ഭിത്തി കെട്ടുന്നതിനുള്ള തുക വാർഷിക പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ടെണ്ടർ നടപ്പടികൾ സ്വീകരിച്ചു കരാറുകാരനു വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുള്ളതായി ഒറ്റപ്പാലം നഗരസഭ സെക്രട്ടറി അറിയിച്ചു. തോടിന്റെ ജലനിരപ്പ് മഴ കരണം ഉയർന്നു നിന്നതിനാൽ പ്രസ്തുത പ്രവർത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനു തടസം നേരിട്ടിരുന്നതാണ്.

9	വെള്ളിയാങ്കല്ല് അഡ്വഞ്ചർ പാർക്ക് അറ്റ് -തുത്താല	തുത്താല	G.O.(Rt) No.530/2 024/TSM തിയതി 15/10/20 24	100,00,00 0		റീവൈസെഡ് ഓർഡർ സർക്കാരിൽ നിന്നും ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് , തുടർ നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു
---	---	---------	--	----------------	--	---

തിരുവനന്തപുരം

1	ഡിജിറ്റൽ മ്യൂസിയം എം ഇ പി യാർഡ് ഡെവലപ്മെന്റ് വർക്ക് ആൻഡ് ഓഫീസ് ബിൽഡിങ് ഇൻ കണക്ഷൻ വിത് ശ്രീനാരായണ ഗുരുക്ഷലം ചെമ്പഴന്തി	തിരുവന ന്തപുരം	G.O (Rt) No.291/2 019/TSM dated 04.09.20 19	Rs.9,00,0 0,000/-	പുരോഗമിക്കുന്നു.	അവസാന ഘട്ട പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
---	--	-------------------	--	----------------------	------------------	--

2	കൺസ്യക്ഷൻ ഓഫ് ന്യൂ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് അറ്റ് പൊന്മുടി ഫേസ് 3	തിരുവനന്തപുരം	G.O (Rt) No.4961/2023/TS M dated 22.09.2023	Rs.4,01,00,000/-	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്	പൂർത്തിയായി ഉൽപ്പാദനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.
3	ട്രാവൻകൂർ ഹെറിറ്റേജ് പ്രൊജക്ട്-ഫസാഡ് ഇല്ലൂമിനേഷൻ ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ബിൽഡിങ്സ്-ഫേസ് 2	തിരുവനന്തപുരം	Zone A-G.O(Rt) No. 85/2021/ TSM dated 13.02.2021 Zone B-G.O(Rt) No. 84/2021/	Rs. 5,59,57,184-A Rs. 9,44,20,918-B Rs. 8,47,21,610-C Rs. 9,36,22,236--D	19 കെട്ടിടങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി വൽക്കരണം പൂർത്തിയായി.3 കെട്ടിടങ്ങളുടെ KSEB കണക്ഷൻ ലഭിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്	16 കെട്ടിടങ്ങളിലെ വൈദ്യുതി വൽക്കരണം പൂർത്തിയായി. 3കെട്ടിടങ്ങളിലെ Kseb കണക്ഷൻ ലഭിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട്.
4	മൊട്ടൽ ആരാം നെടുമങ്ങാട്	നെടുമങ്ങാട്	G.O (Rt) No.297/2020/TSM dated 09.09.2020	Rs.9,61,00,406/-	പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്	പൂർത്തിയായി

5	ട്രാവൻകർ ഹെറിറ്റേജ് സർക്യൂട്ട് കറിനംകുളം അഞ്ചുതെങ്ങ് ബാക്ക് വാട്ടർ ടൂറിസം പ്രൊജക്ട്	ചിറയിൻ കീഴ്	G.O (Rt.) No. 344/2020 /TSM dated 19.10.2020,	Rs. 8,85,00,000/-	പദ്ധതി പുരോഗമിക്കുന്നു.	3 ബോട്ട് ജെട്ടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. നിലവിൽ ഒരു ബോട്ട് ജെട്ടിയുടെ നിർമ്മാണം പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു. പൂർത്തീകരിച്ച ബോട്ട് ജെട്ടികൾ ഡി ടി പി സി ക്ക് കൈമാറിയിട്ടുണ്ട്.
6	ഇങ്ങാടംപാറ എക്കോ ടൂറിസം പ്രൊജക്ട്	കാട്ടാക്കട	GO (RT)74/2024/TSM (06-02-2024)	Rs.99,99,999/-	പുരോഗമിക്കുന്നു	പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
7	ഹൈവേ അമിനിറ്റി സെന്റർ വാമനപുരം	വാമനപുരം	P6-5880/2022 dated 15-06-2022	99,90,000		TS എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഭൂമിയുടെ വിനിയോഗനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനു REVENUE വകുപ്പിൽ കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

8	സിനി ടൂറിസം പ്രൊജക്ട് കിരീടം പാലം വെള്ളായണി തിരുവനന്തപുരം	നേമം	G.O.RT.5 41/2023/ TSM dated:14. 10.2023.	Rs. 1,22,50,00 0/-		അവസാന ഘട്ട പ്രവർത്തികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
9	Resurfacing of Existing Road and conversion into a barrier -free campus കനകക്കുന്ന്	വട്ടിയൂർ ക്കാവ്	G.O.(Rt) No.176/2 023/TSM (29-04-2 023)	27800000	പൂർത്തിയായി.	
10	വർക്കല ടൂറിസം ഡെസ്റ്റിനേഷൻ Urgent Renovation work	വർക്കല	DOT/113 68/2023- P6 dated:(24 -07-2023)	Rs.97780 00/-	പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്	
11	കഴക്കൂട്ടം കിൻഫ്ര പാർക്കിൽ മാജിക് ഷെല്ലിന്റെ നിർമ്മാണം	കഴക്കൂട്ടം	G.O (Rt) no. 485/2022 /TSM dated 27.12.20	Rs.47256 000/-	പ്രവൃത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.	

12	Beautification of കാപ്പിൽ ബീച്ച്, വർക്കല ,തിരുവനന്തപുരം	വർക്കല	DOT/149 17/2023- P6 dated:15- 03-2024	36,21,250	പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്	പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
13	കായിക്കര ആശാൻ സ്ഥാരകം ടൂറിസം പ്രൊജക്ട്	ചിറയിൻ കീഴ്	GO (Rt) 277/2019 /TSM(22- 08-2019	Rs.3,00,0 0,000/-	99% പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്	
14	ശ്രീകണ്ഠേശ്വരം പാർക്ക് നവീകരണം	തിരുവന ന്തപുരം	DOT/973 /2024-P6 dated 16-03-20 24	Rs.99500 00/-		നിലവിൽ സ്റ്റാർട്ട് സിറ്റി മുഖേന പാർക്ക് നവീകരണം നടന്നു വരുന്നുണ്ട്. ഇനി പാർക്കിന്റെ നവീകരണം ആവശ്യമായ പ്രവർത്തികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറിയിക്കാൻ കോർപ്പറേഷൻ സെക്രട്ടറിക്ക് 13/11/2024-ന് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

15	ഇ എം എസ് പാർക്ക് നവീകരണം	തിരുവനന്തപുരം	DOT/850/2024-P6 dated 11-03-2024	Rs.9999990/-	പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.	പ്രോജക്ട് ഘട്ടം 1 ന്റെ പൂർണ്ണ TS ലഭിച്ച പ്രവർത്തിയുടെ 95% പ്രവർത്തി പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്.
16	ആംപ്ലിഫയർ, ലൈറ്റ് ഫിക്ചറുകൾ, ഫാനുകൾ, വയർലെസ് മൈക്രോഫോണുകൾ	തിരുവനന്തപുരം	GO.(RT) No.130/2024/TSM 28-02-2024	Rs.2175000/-		TS എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
17	വർക്കലയിലെ ടൂറിസം അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതി.	വർക്കല	GO(Rt.) No.337/2024/TSM 09.07.2024	Rs.37240171/-	എസ്റ്റിമേറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യുന്നു.	
18	കോവളം ബീച്ച് പോലീസ് എയ്ഡ് പോസ്റ്റ് മുതൽ കോവളത്തെ ലൈറ്റ് ഹൗസ് ബീച്ച് ഏരിയ വരെയുള്ള	കോവളം	DOT/4072/2024-P10 dated:04-01-2025	Rs.49,974/-	പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.	പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

19	കോവളത്തിന്റെയും തൊട്ടടുത്ത ബീച്ചുകളുടെയും വികസനം - കിഫ്ബി	കോവളം	G.O.(Ms) No.2/2024/TSM dated:02.02.2024	Rs.91,38,07,128.91/-		നിർവഹണ ഏജൻസി M/s WAPCOS Ltd ടെണ്ടർ നടപടി പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.
20	റെജുവനേഷൻ ഓഫ് ആക്കളം ലേക്ക് & ഇറ്റ്സ് വാട്ടർഷെഡ് - റീബിൽഡിംഗ് കേരള ദി സസ്റ്റൈനബിൾ വേ- കിഫ്ബി	കഴക്കൂട്ടം	G.O(Rt)No.350/2019/Tourism dated 19.10.19	Rs.185,23,00,000/-		20/07/2024 ൽ ചേർന്ന KIIFB യോഗത്തിൽ CEO KIIFB Urged WAPCOS to finalise the RFP and retender the work in consultation with Department & KIIFB എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരുന്നു. - SPV ആയ WAPCOS Retender നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി LOI റദ്ദാക്കുന്നതിന് സർക്കാർ അനുമതി ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്..
21	Pathway Maintenance Works at Kovalam, Thiruvananthapuram.		10.02.2025	Rs. 9,76,106/-	പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്	

കൊല്ലം						
1	ഡസ്റ്റിനേഷൻ ചലഞ്ച് - വെസ്റ്റ് കല്ലട ഗ്രാമീണ ടൂറിസം - നിഴലിടം	കുന്നത്തു ർ	ഉത്തരവ് നമ്പർ P1-583/2 023 തീയതി 17-03-20	5000000	പുരോഗമിക്കുന്നു.	
2	ബയോ ഡൈവേർസിറ്റി സർക്യൂട്ട് ഒന്നാം ഘട്ടം	കൊല്ലം & കൊട്ടര ക്കര	സ.ഉ.(സാ ധാ) നം.398/2 023/TSM , 07-08-20	101905104	പുരോഗമിക്കുന്നു.	നിലവിൽ പദ്ധതി ഏകദേശം 30% പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
3	റീവൈ റ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് തെന്മല മ്യൂസിക്കൽ ഡാൻസിംഗ് ഫൗണ്ടൻ	പുനലൂർ	സർക്കാർ ഉത്തരവ് 119/2023 /TSM , തീയതി 20-03-20	18200000	നിലവിൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.	
4	റിനോവേഷൻ & മെയിന്റനൻസ് വർക്ക് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റിംഗ് എലിവേറ്റഡ് വാക്ക് വെ &	പുനലൂർ	സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ 522/2023 /TSM, തീയതി	7295383	നിലവിൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.	

5	ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് സ്പെയിസസ് അണ്ടർ റെയിൽവേ ഓവർ ബ്രിഡ്ജ് ,കൊല്ലം	ഇരവിപുരം	സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ . 516/2023 /TSM തീയതി	20000000	പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു .	
6	വേൾഡ് ക്ലാസ്സ് ടോയിലെറ്റ് ബ്ലോക്ക് അറ്റ് കൊല്ലം ബീച്ച്	കൊല്ലം	സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ 263/2019 /TSM തീയതി	14798871	നിലവിൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു	
7	തെന്മല ഇക്കോടൂറിസം പദ്ധതിയുടെ വികസനവും വിപുലീകരണവും	പുന്നലൂർ	സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ 281/2019 /TSM തീയതി	44990000	പുരോഗമിക്കുന്നു	
8	ആശ്രാമം ഗസ്റ്റ് ഹൗസിന്റെ പുനരുദ്ധാരണം	കൊല്ലം	സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ 112/2025 /TSM തീയതി	9,00,00,000		കരാറുകാരനും PWD യും 17/9/2025 ൽ കരാറിൽ ഏർപ്പ് എർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്

9	ചേലൂർ ടൂറിസം പദ്ധതി - ഒന്നാം ഘട്ടം	കുന്നത്തു ർ	സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ 106/2025 /TSM തീയതി	14600000	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	
---	--	----------------	--	----------	------------------	--

ആലപ്പുഴ

1	അപ്ഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് സീവേജ് ടീറ്റ്മെന്റ് പ്ലാന്റ് അറ്റ് H ബ്ലോക്ക് കായൽ, ആലപ്പുഴ	കൂട്ടനാട്	സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ P2-7388/ 2019, തീയതി 14-05-20 21	1500000		
2	ഡെവലോപ്മെന്റ് ഓഫ് ആല - പൂമാലച്ചാൽ അറ്റ് ചെങ്ങന്നൂർ	ചെങ്ങ ന്നൂർ	ജി.ഓ.(ർ.ടി) നം. 54/2023/ ടി.എസ്. എം തീയതി 07/02/20 23	34260000	പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.	

3	റെനോവേഷൻ ഓഫ് പുന്നമട പാർക്കിംഗ് ഏരിയ & പ്രേമിസസ്സ്, ആലപ്പുഴ	ആലപ്പുഴ	സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ P1-6817/ 2020, തീയതി 05.01.20 21	9700000	പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.	
4	ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചലഞ്ച് : ഇരപ്പൻപാറ റൈൻബോ വാട്ടർഫാൾസ് & ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി	മാവേലി ക്കര	സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ പി1-3910/ 2023, തീയതി 18.03.20 23	DoT share - 1759089 GP share - 1172726 Total - 2931815	പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു.	

5	ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചലഞ്ച് : കാക്കത്തുരുത്ത് പദ്ധതി	അന്ത്രർ	സർക്കാർ ഉത്തരവ് നമ്പർ പി1-3903/ 2023, തീയതി 18.03.20 23	DoT share - 5000000 GP share - 4910000 Total - 9910000	ടെൻഡർ നടപടികൾ ആരംഭിച്ചു.	
6	ഫെൻസിങ് വർക്ക് അറ്റ് കായംകുളം ഹൗസ് ബോട്ട് ടെർമിനൽ	കായംകു ളം	ഉത്തരവ് നമ്പർ DOT/115 36/2023- P1, തീയതി	4371000	പുരോഗമിക്കുന്നു.	

7	KIIFB പദ്ധതി - ചെത്തി ബീച്ച് ഡെവലോപ്മെന്റ് അറ്റ് ആലപ്പുഴ	ആലപ്പുഴ	സ.ഉ(ർ.ടി) നം. 62/2017/ ടി.എസ്. എം, തീയതി 08.02.20 17	496000000	റോഡ് വർക്കിനുള്ള നടപടികൾ ഫെസിലിറ്റേഷൻ സെന്റർ നിർമ്മാണത്തിനുള്ള നടപടികൾ എന്നിവ പുരോഗമിക്കുന്നു. ടി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടുന്ന അഡിഷണൽ റോഡ്, കൽവെർട് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയ റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്ന നടപടികൾ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ് .	
---	---	---------	---	-----------	--	--

8	ആലപ്പുഴ ഹെറിറ്റേജ് പ്രോജക്ട് - കിഫ്ബി • ആലപ്പുഴ ഹെറിറ്റേജ് പ്രോജക്ട് ഫേസ് V- കനാൽ സൈഡ് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് • ആലപ്പുഴ ഹെറിറ്റേജ് പ്രോജക്ട് ഫേസ് III -	ആലപ്പുഴ	സ.ഉ(സാധാ)നം.39 1/2018/ടുറിസം തീയതി 29.08.2018	122,28,00,000/-	പുരോഗമിക്കുന്നു	
---	--	---------	--	-----------------	-----------------	--

പത്തനംതിട്ട

1	ഗവി ഇക്കോ ടൂറിസം - സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും നവീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള പദ്ധതി	കോന്നി	Go.Rt.No .319/2021/TSM തീയതി 11-10-2021	1.90 കോടി	80% പൂർത്തീകരിച്ചു	
2	അയിരൂർ കഥകളി മ്യൂസിയം(ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചലഞ്ച്)	റാന്നി	സ.ഉ.സാ ധാ.നം. 475/2024 നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവ്	1,46,31,522/-	പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതി	
3	തേനരുവി വാട്ടർ ഫാൾസ്(ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചലഞ്ച്)	കോന്നി	P1-2560/2023 20.04.2023	98,30,000/-		തണ്ണിത്തോട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന്റെ പദ്ധതി വിഹിതം കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. ആയതിനാൽ LSGD EE സാങ്കേതിക അനുമതി നൽകിയിട്ടില്ല .മാത്രമല്ല പദ്ധതിക്ക് വനം വകുപ്പിന്റെ NOC കൂടി തണ്ണിത്തോട് സെക്രട്ടറി ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു എന്നാൽ ആയതും ലഭ്യമായിട്ടില്ല .

4	സീതത്തോട് എത്തോ ഹബ്ബ് പദ്ധതി	കോന്നി	സ.ഉ.സാ ധാ.നം. 466/2023 നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവ്	4.39 കോടി		പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു
5	പമ്പ റിവർ വാലി പദ്ധതി Phase -1	റാന്നി	സ.ഉ.സാ ധാ.നം. 532/2023 നമ്പർ തീയതി 11-10-20 23	5 കോടി	ടെൻഡർ പൂർത്തിയാക്കി	.പമ്പ ജലസേചന പദ്ധതി (ജലസേചന വകുപ്പ്) പദ്ധതി സ്ഥലത്ത് നിന്ന് പാറകളും പഴയ ഗോഡൗൺ മാറ്റിയാൽ മാത്രമേ പണി ആരംഭിക്കാൻ കഴിയൂ. ഇത് PIP എഞ്ചിനീയർമാരെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്, അവർ പാറകളും പഴയ ഗോഡൗൺ നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഡിവിഷണൽ ഓഫീസിലേക്ക് റിപ്പോർട്ട് അയച്ചുകൊണ്ട് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു .

6	നെടുങ്കുന്നമല ടൂറിസം പദ്ധതി	അടൂർ	സ.ഉ.സാ ധാ.നം. 582/2024 നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവ് 15.10.24	50,00,000/ -		16.07.24 തീയതിയിലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 3.50 കോടി രൂപയ്ക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകുകയും, 15.10.2024 തീയതിയിലെ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തേക്ക് ഭരണാനുമതി 50 ലക്ഷം രൂപയാക്കി ഭരണാനുമതി ചുരുക്കി ഉത്തരവ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 50 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഘടകങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ഏജൻസിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
7	രാക്ഷസൻപാറ ഇക്കോ ടൂറിസം പ്രോജക്ട്	കോന്നി	സ.ഉ.സാ ധാ.നം. 577/2024 നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവ് 15.10.24	1,00,00,00 0/-	ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	2.67 കോടി രൂപയുടെ DPR തയ്യാറാക്കി ഭരണാനുമതിയ്ക്കായി വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൽ സമർപ്പിച്ചുവെങ്കിലും 1 കോടി രൂപയുടെ ഭരണാനുമതിയാണ് സർക്കാർ നൽകിയത്. 1 കോടി രൂപയുടെ ഘടകങ്ങൾ തീരുമാനിച്ചു ഏജൻസിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനായി നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

കോട്ടയം

1	ഇല്ലിക്കൽകല്ല് ടൂറിസം ഡെവലപ്മെന്റ് പദ്ധതി, കോട്ടയം.	പാല	307/2019 /TSM 07/09/2019	3,00,00,000	50% നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ മാത്രമേ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ളൂ.	പദ്ധതിയുടെ 3 കോടി രൂപയുടെ പുതുക്കിയെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഏജൻസി തയ്യാറാക്കിയത് വിനോദ സഞ്ചാര വകുപ്പ് ഡയറക്ടറേറ്റിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് .
2	ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചലഞ്ച് പദ്ധതി – വാഴൂർ പൊത്തൻ പ്ലാക്കൽ നക്ഷത്ര ജലോത്സവം	കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി	P 2 -18733/2022 14/12/2022	99,99,500		നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗതിയിലാണ്. ആകെ 40% വർക്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്

3	ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചലഞ്ച് പദ്ധതി -മധുരം പൂക്കാവനം കാണക്കാരി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	കടുത്തുരു ത്തി	P2 -5712/20 23 31/03/20 23	98,83,900	കാണക്കാരി ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡസ്റ്റിംഗ് റൂം, സെക്യൂരിറ്റി ക്യാബിൻ, ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടർ, എൻട്രൻസ് ഗേറ്റ് എന്നിവയുടെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികൾ പുരോഗതിയിലാണ്.	നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ പുരോഗതിയിലാണ്. ആകെ 42% വർക്കുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്
4	ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചലഞ്ച് പദ്ധതി - അരീക്കുഴി വാട്ടർ ഫാൾസ് ഇൻ ഉഴവൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	കടുത്തുരു ത്തി	P2 -4598/20 23 20/03/20 23	88,00,000		മേൽ പദ്ധതിയായി ഉഴവൂർ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തിന് ഫണ്ട് ലഭിക്കുന്നതിനാൽ വർക്ക് ആരംഭിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല
5	ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചലഞ്ച് പദ്ധതി - നീണ്ടൂർ കൈപ്പഴക്കാറ്റ് ടൂറിസം ഡെവലപ്മെന്റ് പദ്ധതി	ഏറ്റുമാനൂ ർ	DOT/301 0/2024-P 2 12/12/20 24	97,00,000		ടൂറിസം വകുപ്പ് ഡയറക്ടറുമായി നീണ്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് സെക്രട്ടറി കരാറിൽ ഏർപ്പെടുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നുണ്ട്.

6	കോട്ടയം പാല യിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് & കാറ്ററിംഗ് ടെക്നോളജി സ്ഥാപിക്കുന്ന പദ്ധതി	പാല	26/02/20 14	30,00,00,0 00	40% വർക്കുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു. അക്കാദമിക് ബ്ലോക്കിന്റെ സൂപ്പർവൈസർ വർക്കുകൾ 80% പൂർത്തിയാക്കി	35.13 കോടിയുടെ പുതുക്കിയ partial modified sanction ഗവൺമെന്റിൽ നിന്ന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
7	ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ & കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് സെക്യൂരിറ്റി ഫെൻസിംഗ് അറ്റ് അരുവിക്കച്ചാൽ വാട്ടർ ഫാൾസ് കോട്ടയം.	പൂഞ്ഞാർ	DOT/131 21/2023- P2 24/10/20 24	43,00,000	പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്	കേരള സ്റ്റേറ്റ് നിർമ്മിതി കേന്ദ്രം നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുകയും 25 % നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു
8	മോഡിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പിൽഗ്രിം സെന്റർ എരുമേലി	പൂഞ്ഞാർ	442/2025 /TSM dated 25.07.20 25	1,65,26,40 6/-		12/09/2025 തീയതിയിൽ മേൽ പദ്ധതിയുടെ വർക്ക് ഓർഡർ M/s ഫോറസ്റ്റ് ഇൻഡസ്ട്രീസ് ട്രാവൻകൂർ ലിമിറ്റഡ് നു വർക്ക് ഓർഡർ നൽകിയിട്ടുണ്ട് . ഏജൻസിയും ടൂറിസം വകുപ്പ് ഡയറക്ടറു മായി കരാറിൽ ഒപ്പുവെക്കുന്നതിനു ഏജൻസിയ്ക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്

9	സ്വദേശ് ദർശൻ 2.0 കുമാരകം – bird sanchuary കുമാരകം	ഏറ്റുമാനൂ ർ	89/2025/ TSM 19/02/20 25	13,92,59,0 00/-	പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്	KTDC നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ 02/08/2025 ആരംഭിക്കുകയും നടപ്പാത , rubble masonry വർക്കുകൾ പുരോഗതിയിലാണ്
10	റിനോവേഷൻ ഓഫ് ഹെറിറ്റേജ് ബ്ലോക്ക് അറ്റ് ഗവണ്മെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് കോട്ടയം	കോട്ടയം	111/2025 /TSM 24.02.20 25	2,10,00,00 0/-	ടെൻഡർ പൂർത്തിയാക്കി	ടെൻഡർ നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ഏജൻസിയായ കേരള ഇറിഗേഷൻ ഇൻഫ്രാ സ്ട്രക്ചർ ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ ലിമിറ്റഡ് കരാറുകാരന് 03/09/2025ൽ സൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്തു നൽകിയിട്ടുണ്ട് .18/09/2025 തീയതിയിൽ ഏജൻസി, ടൂറിസം വകുപ്പ് , ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് മാനേജർ , കരാറുകാരൻ എന്നിവരുടെ യോഗം ചേരുകയും സൈറ്റ് പരിശോധിക്കുകയും ചെയ്യുകയുണ്ടായി . 22/09/2025 തീയതിയിൽ വർക്ക് ആരംഭിക്കുമെന്നു ഏജൻസി വാക്കാൽ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്

11	സീവേജ് ബാർജ്ജ് ഡ്രൈ ഡോക്ക് വർക്ക്	ഏറ്റുമാനൂർ	DOT/338 9/2024-P 2 15-04-20 25	12,80,000/ -	പദ്ധതി പുരോഗതിയിലാണ്	പദ്ധതി പുരോഗതിയിലാണ് .ബാർജ്ജിന്റെ എൻജിൻ വർക്കുകൾ പൂർത്തീകരിച്ചു . ഫിനിഷിങ് വർക്കുകൾ പുരോഗതിയിലാണ്
----	-----------------------------------	------------	--	-----------------	----------------------	---

എറണാകുളം

1	അഡീഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ഏഴാറ്റുമുഖം പ്രകൃതി ഗ്രാമം -ഫേസ് II	അങ്കമാലി	P2 - 451 /2020 തീയതി 16.07.20 20	98,18,780	പൂർത്തീകരിച്ചു	15.08.2025 തീയതിയിൽ പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചു
2	ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് തടിക്കക്കടവ് ബ്രിഡ്ജ്	കളമശ്ശേരി	DOT/56/ 2024-P2 തീയതി 02-07-20 24	68,92,000	പൂർത്തീകരിച്ചു	22.02.2025 തീയതിയിൽ ബഹു.ടൂറിസം മന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം നിർവ്വഹിച്ചു

3	കൺസർവേഷൻ & റെസ്റ്റോറേഷൻ ഓഫ് ചൈനീസ് ഫിഷിംഗ് നെറ്റ് അറ്റ് ഫോർട്ട് കൊച്ചി	കൊച്ചി	198/2019 /ടൂറിസം തീയതി 12.06.2019	2,44,95,707		11 വലകളിൽ 3 എണ്ണം പൂർത്തീകരിച്ചു ,2 എണ്ണം ഭാഗികമായി പൂർത്തീകരിച്ചു നിലവിലുള്ള തുകക്ക് പദ്ധതി പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിനാൽ ഭരണാനുമതി പുതുക്കുന്നതിനുള്ള ഡയറക്ടർ ലഭ്യമാക്കിയ പ്രപ്പോസൽ സർക്കാർ പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്."
4	റെനോവേഷൻ ആന്റ് അപ്പഗ്രേഡേഷൻ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ആലുവ	ആലുവ	572/2023 /TSM തീയതി 31.10.2023	6,65,00,000	പുരോഗമിക്കുന്നു	പദ്ധതി പുരോഗമിക്കുന്നു ,43 % പൂർത്തീകരിച്ചു
5	ഏലൂർ മുനിസിപ്പാലിറ്റി -പ്രൊവൈഡിംഗ് ഇൻഫ്ര സ്ട്രക്ചറൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ടു ഏലൂർ ഫെറി	കളമശ്ശേരി	DOT/754 /2024-P2 തീയതി 29.02.2024	94,50,000	50 % പൂർത്തീകരിച്ചു	പദ്ധതി പുരോഗമിക്കുന്നു ,50 % പൂർത്തീകരിച്ചു

6	എമർജൻസി ആക്ഷൻ പ്ലാൻ ഫോർ എൻഹാൻസിംഗ് ടൂറിസം ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ	കൊച്ചി	555/2024 /TSM തീയതി 15.10.20 24 (പുതുക്കിയ	50,00,000		ഒറിജിനൽ AS തുകയായ 2.82 കോടി രൂപയുടെ TS എസ്റ്റിമേറ്റ് ഏജൻസി ആയ KEL സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. ആയത് ടൂറിസം ഡയറക്ടറേറ്റിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
7	കൺസർവേഷൻ ഓഫ് കൂത്താട്ടുകുളം മഹാദേവ ടെമ്പിൾ	പിറവം	600/2024 /TSM തീയതി 19. 10.2024	5,00,00,00 0	തുടങ്ങിയിട്ടില്ല	ഏജൻസി സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു
8	മംഗലമ്പുഴ പാർക്ക് റിനോവേഷൻ	അങ്കമാ ലി	P2-1918/ 2023 തീയതി . 07.02.20 23	25,00,000	പൂർത്തീകരിച്ചു	പൂർത്തീകരിച്ചു
9	റിനോവേഷൻ ഓഫ് കോടമ്പള്ളി ചിറ	പെരുമ്പാ വൂർ	P2-600/2 023 തീയതി . 07.02.20 23	50,00,000	പൂർത്തീകരിച്ചു	പൂർത്തീകരിച്ചു

10	മൂലമുതൽ ടൂറിസം പാർക്ക്	പിറവം	P2-1952/2023 തീയതി 02.03.2023	99,00,000		റെയിൽവേയോട് ചേർന്ന് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം ആയതിനാൽ റെയിൽവേയിൽ നിന്നും എൻ.ഒ.സി. ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ശ്രമം നടക്കുന്നു.
11	ഡെവലോപ്മെന്റ് ഓഫ് വയലോരം	പിറവം	P2-5569/2023 തീയതി . 25.03.2023	71,10,470		പഞ്ചായത്ത് തലത്തിൽ പദ്ധതി നിർവഹണം KEL നെ ഏൽപ്പിച്ചു. പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിക്ക് വേണ്ടി ഭരണാനുമതി തുകയിൽ നിർത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു എങ്കിലും ആയതിൽ Revenue Generation ,Employment Generation ഘടകങ്ങൾ ഒന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല എന്നതിനാൽ ആയത് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തി പുതുക്കി നൽകുന്നതിന് പഞ്ചായത്തിനു കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്
12	ഡവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫ് ചെമ്പ്രക്കോട്ട ചിറ	മൂവാറ്റുപുഴ	DOT/13219/2023-P2 തീയതി 25-02-2024	94,00,000	പൂർത്തീകരിച്ചു	പൂർത്തീകരിച്ചു

13	SITC ഓഫ് VC, Projector and Screen ഇൻ ഗവണ്മെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് , എറണാകുളം	എറണാകുളം	HB3-152 7/2023 തീയതി 11-05-2023	960000	പൂർത്തീകരിച്ചു	പൂർത്തീകരിച്ചു
14	അഡിഷണൽ ഫെസിലിറ്റീസ് ഫോർ ഗാരേജ് & ഷോഫർ റൂം അറ്റ് ഗവണ്മെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് , ആലുവ	ആലുവ	HB3-127 28/2022 തീയതി 11-11-2022	8500000	പുരോഗമിക്കുന്നു	പുരോഗമിക്കുന്നു, 75% പൂർത്തിയായി
15	അർജെന്റ് റിപ്പയർസ് ഓഫ് മെയിൻ പോർച്ച് അറ്റ് ഗവണ്മെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് , ആലുവ	ആലുവ	HB3-113 65/2023 തീയതി 27-07-2023	346000		ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് .ഫണ്ട് നിർവ്വഹണ ഏജൻസി ആയ PWD ക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ്
16	പ്രൈവൈഡിംഗ് ട്രസ്റ്റ് റൂഫിംഗ് & കണക്ടഡ് വർക്ക് ഇൻ യാത്രിനിവാസ് , എറണാകുളം	തൃക്കാക്കര	HB3-139 64/2023 തീയതി 29-09-2023	3425000		ഡെപ്പോസിറ്റ് വർക്ക് .ഫണ്ട് നിർവ്വഹണ ഏജൻസി ആയ PWD ക്ക് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതാണ് .

17	മെൽറനെൻസ് ഓഫ് ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ ഓഫീസ് -ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഓഫ് ഗ്രിൽ & ഗേറ്റ് & അർജെന്റ്	എറണാകുളം	DOT/441 3/2024-P 2 Dated.31 -03-2025	4,70,000		നിർവ്വഹണ ഏജൻസി സമർപ്പിച്ച എഗ്രിമെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
18	ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ ഓഫ് വേസ്റ്റ് കണ്ടയ്ൽസ് ഇൻ ഫോർട്ട് കൊച്ചി ബീച്ച്	കൊച്ചി	DOT/446 5/2024-P 2 dated: 24-12-20 24	7,55,800		ടെൻഡർ സ്റ്റേജ്
19	ഇന്റീരിയർ ഫർണിഷിംഗ് ഓഫ് പ്രോപോസ്ഡ് പാസ്സഞ്ചർ ലോഞ്ച് അറ്റ് ഇന്റർനാഷണൽ	കൊച്ചി	DOT/393 4/2024-P 2 Dated.19 -04-2025	32,50,000		എഗ്രിമെന്റ് സ്റ്റേജ്
20	റീവൈറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് പഴംചിറത്തോട് അറ്റ് ആലങ്ങാട് ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത്	കളമശ്ശേരി	GO(Rt)N o. 375/2025 /TSM dated 25.06.20	1,76,80,00 0		25-07-2025 തീയതിയിലെ DOT/1463/2025-P2 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പദ്ധതിയുടെ നിർവ്വഹണ ഏജൻസിയായി KEL നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു .

21	അപ്ഗ്രഡേഷൻ & റെനോവേഷൻ ഓഫ് ഗവണ്മെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ,എറണാകുളം	എറണാകുളം	G.O (P) No. 372/2025 /TSM dated 25.06.20	11,08,60,000		12.09.2025 തീയതിയിലെ DOT/7974/2023-HB3 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പദ്ധതിയുടെ നിർവഹണ ഏജൻസിയായി KEL നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു .
22	ബീച്ച് കോറിഡോർ വൈപ്പിൻ	വൈപ്പിൻ	GO(Rt)No. 462/2025 /TSM dated 26.07.20	2,96,46,600		12.09.2025 തീയതിയിലെ DOT/14271/2023-P2 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പദ്ധതിയുടെ നിർവഹണ ഏജൻസിയായി KEL നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു .
23	റെനോവേഷൻ ആന്റ് അപ്ഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് ഗവൺമെന്റ് ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ആലുവ -അഡിഷണൽ വർക്ക്	ആലുവ	GO(Rt) no : 474/2025 /TSM dated 28.07.2025	1,99,02,270		പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട ഘടകങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച് ടൂറിസം ഡയറക്ടറേറ്റ് പ്രതിനിധി ഉൾപ്പെടെ ഒരു സ്ഥല സന്ദർശനവും ചർച്ചയും നടത്തുന്നതിനു ടൂറിസം ഡയറക്ടറേറ്റിൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ച് വരുന്നു.
24	റീവൈറ്റലൈസേഷൻ ഓഫ് സൂഭാഷ് പാർക്ക് ,കൊച്ചി	എറണാകുളം	G.O.(Rt) No.455/2025/TSM dated 26-07-2025	2,50,00,000		12.09.2025 തീയതിയിലെ DOT/1660/2025-P2 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം പദ്ധതിയുടെ നിർവഹണ ഏജൻസിയായി SILK നെ തെരഞ്ഞെടുത്തു .

25	റീവൈറ്റഡ് സ്പെഷൽ പ്രോജക്ട് ഓഫ് കടംബ്രയാർ ഇക്കോ ടൂറിസം ഇൻ കുന്നത്തുനാട്	കുന്നത്തുനാട്	DOT/1535/2025-P2 dated 17.08.2025	99,97,000		17.08.2025 തീയതിയിലെ DOT/1535/2025-P2 നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചു
----	--	---------------	-----------------------------------	-----------	--	---

തൃശ്ശൂർ

1	സ്റ്റേഹതീരം മെയിൻനൻസ് വർക്ക്	നാട്ടിക	DOT/12042-P5 Dated: 31.10.2023	5223000	പുരോഗമിക്കുന്നു	പദ്ധതി 90% പൂർത്തിയായി
2	മൃഗസിക്കൽ ഡാൻസിങ് ഫൗണ്ടൻ അറ്റ് വാഴാനി	വടക്കാഞ്ചേരി	സ.ഉ.(സാധാ) നം. 52/2023/ TSM Dt.06.02.2023	59960000	പുരോഗമിക്കുന്നു	പദ്ധതി 60% പൂർത്തിയായി
3	ഇക്കോ ടൂറിസം വില്ലേജ് അറ്റ് പൂമല	വടക്കാഞ്ചേരി	സ.ഉ.(സാധാ) നം. 61/2023/ TSM Dt.09.02.2023	38500000	പുരോഗമിക്കുന്നു	പദ്ധതി 65% പൂർത്തിയായി

4	ടൂറിസം സർക്കുട്ട് അറ്റ് ചേലക്കര	ചേലക്കര	സ.ഉ.(സാധാ) നം.220/2023/ TSM Dt.16.05.	19900000	പുരോഗമിക്കുന്നു	പദ്ധതി 80% പൂർത്തിയായി
5	രാമനിലയം ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലെ ക്വാർട്ടേഴ്സ് നിർമ്മാണം	തൃശ്ശൂർ	DOT/9643/2023-H B3 Dt.20.04.2024	7400000		പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതിനായി 45 ലക്ഷം രൂപ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
6	നെഹ്റു പാർക്ക് നവീകരണം	തൃശ്ശൂർ	DOT/550/2024-P5 16/3/2024	9999000	പൂർത്തിയായി	പദ്ധതി പൂർത്തിയായി
7	ഒരപ്പൻകെട്ട് ടൂറിസം വികസനം	ഒല്ലൂർ	സ.ഉ.(സാധാ) നം.358/2024/ TSM Dt.18.07.	49900000	പുരോഗമിക്കുന്നു	പുരോഗമിക്കുന്നു

8	വിലങ്ങൻ കുന്ന് സൗന്ദര്യവൽക്കരണം ഫേസ് -I	വടക്കാഞ്ചേരി	സ.ഉ.(സാധാ) നം.535/2024/ TSM Dt.15.10.	10000000		സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
9	ഗുരുവായൂർ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ബാലൻസ് വർക്കുകൾ	ഗുരുവായൂർ	സ.ഉ.(സാധാ) നം.460/2024/ TSM Dt.09.09.	95000000	പുരോഗമിക്കുന്നു	പദ്ധതി 45% പൂർത്തിയായി
10	രാമനിലയം ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലെ കിച്ചൻ നവീകരണം	തൃശ്ശൂർ	സ.ഉ.(സാധാ) നം.651/2024/ TSM Dt.11.11.	9570000		പദ്ധതി ആരംഭഘട്ടത്തിലാണ്.
11	ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചലഞ്ച്- എളവള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്- മണച്ചാൽ കുട്ടികളുടെ പാർക്ക് & കയാക്കിങ്	മണലൂർ	P5-2163 8/2022 Dt.23.02. 2023	8500000	പുരോഗമിക്കുന്നു	പദ്ധതി 90% പൂർത്തിയായി

12	ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചലഞ്ച്-മുരിയാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് - പൊതുസൂചി കായൽ ടൂറിസം	ഇരിങ്ങാ ലക്കട	P5-780/2 023 Dt.2.03.2 023	8570000	പുരോഗമിക്കുന്നു	പദ്ധതി 95% പൂർത്തിയായി
13	ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചലഞ്ച്-താന്നൂം -ചെമ്മാപ്പിള്ളി തൂക്കുപാലം & സരയൂ തീരം	നാട്ടിക	P5-1783/ 2023 Dt.5.03.2 023	5000000	പദ്ധതി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല	സ്ഥലം സർവ്വേ ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി ജലസേചന വകുപ്പിന്റെ NOC ക്കായി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
14	ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചലഞ്ച് - പുളളി കോൾ പടവ് ടൂറിസം സെൻറർ - ചാഴൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	മണലൂർ	DOT/493 2/24-P5 dt.17/5/2 025	8266700	പദ്ധതി ആരംഭിച്ചു	
15	ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയത്തിന്റെ യും അനക്സ് കെട്ടിടത്തിന്റെയും നവീകരണം	തൃശ്ശൂർ	DOT/354 2/24-P5 dt.7/8/20 25	1930000		എഗ്രിമെന്റ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. പദ്ധതി 22.09.2025ന് ആരംഭിക്കും

16	അപ്ഗ്രഡേഷൻ ഓഫ് ചാവക്കാട് ബീച്ച് & പാർക്ക്	ഗുരുവായൂർ	DOT/182 4/25-P5 dt.30/8/2 025	9100000		എഗ്രിമെന്റ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും പുരോഗമിക്കുന്നു.
17	വിസിറ്റേഴ്സ് പാർക്ക് അറ്റ് മാങ്കോ ഓർച്ചാർഡ് , മലാറ , മാനോപ്പ്, തിരുവിലാമല	ചേലക്കര	DOT/125 5/25-P5 dt.30/8/2 025	9999000		എഗ്രിമെന്റ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും പുരോഗമിക്കുന്നു.
18	ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചലഞ്ച് - ചിമ്മിണി ഡാം ഇക്കോ ടൂറിസം പദ്ധതി -വരന്തരപ്പിള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	പുതുക്കാട്	DOT/494 8/25-P5 dt.15/7/2 025	9990000	പുരോഗമിക്കുന്നു	എഗ്രിമെന്റ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും പുരോഗമിക്കുന്നു.
19	ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചലഞ്ച് - റിവർ സൈഡ് പാർക്ക് അറ്റ് കോലഴി -കോലഴി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	വടക്കാഞ്ചേരി	DOT/1/2 5-P5 dt.19/8/2 025	9170000		എഗ്രിമെന്റ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും പുരോഗമിക്കുന്നു.

20	ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചലഞ്ച് -എക്സ്പാൻഷൻ ഓഫ് മിനി ഊട്ടി -തെക്കുകര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	വടക്കാ ഞ്ചേരി	DOT/181 0/25-P5 dt.30/8/2 025	9970000		എഗ്രിമെന്റ് നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. സാങ്കേതികാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികളും പുരോഗമിക്കുന്നു.
----	---	------------------	--	---------	--	---

വയനാട്

1	ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചലഞ്ച് -മുണ്ടേരി പാർക്ക്	കൽപ്പറ്റ	G.O(Rt)N o:58/202 3TSM 08-02-20 23	1,50,00,00 0	Steel works for childrens park - 50 %, Drainage - 60 %, Compound wall - 80 %, Side protection - 30 % എന്നിവ നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ വാർഷിക	
2	ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചലഞ്ച് -ഗോവിന്ദമൂല ചിറ ടൂറിസം വികസനം	സുൽ ത്താൻ ബത്തേരി	P7-1850/ 2023 02-03-20 23	76,15,000	പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചെങ്കിലും പദ്ധതി പ്രദേശം ബഫർ സോണിൽ ആയതിനാൽ DDMA യുടെ അനുമതി ലഭിക്കുന്നതിനായി	

1	ഇക്കോ ടൂറിസം പ്രോജക്ട് അറ്റ് പടിയൂർ	മട്ടന്നൂർ	GO(Rt) No. 114/2022 /TSM Dated 27-04-20	56600000	in progress	90% completed
2	ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചലഞ്ച് -നെടുങ്കുളം കടവ് പാർക്ക്	മട്ടന്നൂർ	DOT/104 20/2023/ P8 Dated 23.09.20 23	62,00,000	in progress	completed
3	ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചലഞ്ച് -ഇക്കോ പാർക്ക് അറ്റ് പെരുമ്പറമ്പ	പേരാവൂർ	P8-1899 5/2022 Dated 14-12-20 22	9000000	in progress	90% completed
4	ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചലഞ്ച് -ചിൽഡ്രൻസ് പാർക്ക് റിലേറ്റഡ് ബിൽഡിംഗ് കുറ്റിപ്പുല്ല്	ഇരിക്കൂർ	P8-3978/ 2023 Dated 23-03-20 23	8300000	in progress	90% completed

5	ആസ്ട്രോ സയൻസ് പാർക്ക് അറ്റ് ഏച്ചിലാംവയൽ പയ്യന്നൂർ	പയ്യന്നൂർ	GO (Rt) No. 54/2024/TSM Dated 28-01-20	38200000	TS ഘട്ടത്തിൽ	TS എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി നിലവിൽ pwd ce യുടെ അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്
6	പെരളശ്ശേരി റിവർ വ്യൂ പാർക്ക് അറ്റ് പാറപ്രം റെഗുലേറ്റർ കം ബ്രിഡ്ജ്	ധർമ്മടം	DOT/553 /2024-P8 dated 16-02-20 24	9921324		CRZ ക്ലീറൻസ് ആവശ്യമാണ് ആയതിന്റെ നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു
7	റെനോവേഷൻ ഓഫ് കണ്ണൂർ ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് ലാൻഡ് ഡെവലോപ്മെന്റ്, ഗാർഡനിങ് ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ	കണ്ണൂർ	DOT/759 /2024-P8 Dated 04-03-20 24	9817053		TS എസ്റ്റിമേറ്റ് ULCCS തയ്യാറാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുന്നു
8	ടൂറിസം ഇന്റർ പ്രിറ്റേഷൻ സെന്റർ	കണ്ണൂർ	GO (Rt) No. 365/2018 /TSM Dated 01-08-20	4,20,00,00 0		ബിൽഡിങ് പെർമിറ്റ്, CRZ എന്നിവക്കുള്ള അപേക്ഷ കന്യാശ്വരമെന്റ് കണ്ണൂർ ഓഫീസിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്

9	അഡ്വാനൻജെർ പാർക്ക് അറ്റ് പയ്യാമ്പലം	Kannur	P2-1410 3/2018 dt 20/12/20 18	99,99,916/ -		ഏജൻസി റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട് .
10	അഡ്വാനൻജെർ പാർക്ക് അറ്റ് ചൂട്ടാട്	Kalliyas seri	G.O(Rt)n o. 17/2019/ TSM dt 10/01/20 19	1,65,06,44 0/-		ഭാരന്നനമതി 2022 -ൽ റിവൈസ് ചെയ്തു.
11	മെയിൻറനൻസ് ,ആൾട്ടരേഷൻ & അഡീഷണൽ വർക്ക് to പഴശ്ശി	Peravo or	P8-1604 5/2021/T SM dt 14/03/20 22	85,00,000	Work on hold	പാർട്ട് ബിൽ തുക അനുവദിച്ചു ഉത്തരവായി.
12	റെനോവേഷൻ ഓഫ് പയ്യാമ്പലം ബീച്ച് ഗാർഡൻ	Kannur	140102/2 018 dt 10/11/20 18	99,97,101	പ്രവൃത്തി പൂരോഗമിക്കുന്നു.	RE -2022 ൽ പാസായി . RE യിൽ ഉൾപെട്ട ഗാർഡ് റൂം വർക്ക് കമ്പ്ലീറ്റ് ചെയ്യാനാണ് .

13	ഏഴര ക്കണ്ട് അഡ്വാനൈജർ ട്രിസം പ്രൊജക്ട്	Irikkoor	P 2- 16143 dt 28/12/20 18	75,90,707	ഫെന്സിന്ഗ് ഘടകം ഒഴികെയുള്ളവ പൂർത്തീകരിച്ചു	
14	തലശ്ശേരി പൈതൃക പദ്ധതി- കിഫ്ബി	കണ്ണൂർ	G.O(Rt)N o. 353/2019 /TSM dtd 24-10-20 19	Rs.145,54 ,10,000/-	പുരോഗമിക്കുന്നു	
15	മുല്ലകൊടി പാർക്ക് വേ അറ്റ് പറശ്ശിനി വേവ്സ് അറ്റ് കണ്ണൂർ	തളിപറമ്പ്	GO(Rt)N o:-476/20 22/TSM dated 26.12.20 22	Rs. 4,90,15,06 3/-	പ്രവർത്തി പുരോഗമിക്കുന്നു	30% പൂർത്തിയാക്കി . CRZ അനുമതിയും പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിയും ലഭിച്ച് പ്രവർത്തി പുനരാരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട് .

15	കോംപ്രഹൻസീവ് ഡെവലോപ്മെന്റ് ഓഫ് മുഴപ്പിലങ്ങാട് & ധർമ്മടം ബീച്ച് - കിഫ്ബി (ക്യാരക്ടർ ഏരിയ	ധർമ്മടം	GO(Rt) No. 395/2019 /TSM dated 13-11-20	Rs. 228000000	പുരോഗമിക്കുന്നു	
16	ഇളികുളിയിൽ ഇക്കോ പാർക്ക്	തളിപ്പറമ്പ്	12.03.2025	1,00,00,000/-		TS എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകാരം ക്ലിയറൻസുകൾ ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് പദ്ധതി ആരംഭിക്കുന്നതാണ്
17	മേലൂർ ശിവ ടെംപിൾ	ധർമ്മടം	22.02.2025	72,42,656/-	പുരോഗമിക്കുന്നു	പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചു. എക്സ്കവേഷൻ പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്
18	റോഡ് സൈഡ് ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ പദ്ധതി	തളിപ്പറമ്പ്	22.02.2025	1,84,00,000/-		പദ്ധതി പ്രാരംഭഘട്ടത്തിലാണ്.

കാസർഗോഡ്

1	കാഞ്ഞങ്ങാട് ടൗൺ സ്ക്വയർ പ്രൊജക്ട്	കാഞ്ഞങ്ങാട്	G.O(Rt)N o. 276/2019 22-08-20 19	49848101	പുരോഗമിക്കുന്നു	റിവൈസ്ഡ് എസ്റ്റിമേറ്റ് അംഗീകാരത്തിനായി സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
2	ഇക്കോസെൻസിറ്റീവ് ആസ്ട്രോ ടൂറിസം പ്രൊജക്ട് അറ്റ് മഞ്ഞംപൊതിക്കുന്നു, കാഞ്ഞങ്ങാട് .	കാഞ്ഞങ്ങാട്	G.O(Rt)N o. 329/2020 16.10.20 20 Revised	36,000,000	പുരോഗമിക്കുന്നു	28 % beam വർക്ക് പുരോഗമിക്കുന്നു
3	ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് റാണിപുരം റിസോർട്ട് അറ്റ് കാസർഗോഡ്.	കാഞ്ഞങ്ങാട്	P8-1461 6/2022 03/02/20 23	9,667,129	പുരോഗമിക്കുന്നു	99 % പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
4	റെനോവേഷൻ ഓഫ് റാണിപുരം റിസോർട്ട് അറ്റ് കാസർഗോഡ്	കാഞ്ഞങ്ങാട്	DoT /8681/23/ P8 20/03/20 23	9,653,857	പുരോഗമിക്കുന്നു	100 % പദ്ധതി പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്

5	റെനോവേഷൻ ഓഫ് ബേക്കൽ ബീച്ച് പാർക്ക് അറ്റ് പള്ളിക്കര, കാസറഗോഡ്.	ഉദുമ	G.O(Rt)N o. 392/2021 /TSM 10.12.20 21	49,676,919		30/01/2025 തീയതിലെ ടൂറിസം അവലോകന യോഗത്തിൽ പദ്ധതി റദ്ദ് ചെയ്യാൻ BRDC ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
6	ബാവിക്കര ടൂറിസം പ്രൊജക്ട്.	ഉദുമ	G.O(Rt)N o. 364/2023 24/07/20 23	49,163,463	CRZ ക്ലിയറൻസിനുള്ള പ്രവർത്തനം നടക്കുന്നു.	Not yet started. The project is in the bank of Chandragiri River and is in NDZ. Hence the work will be started after getting permission. CRZ CLEARANCE REQUIRED. NCESS team visited the project site on 26.08.2025, for collecting site data and coordinates. They have since commenced preparation of the CRZ Maps & Report and have informed us that the same will be shared at the earliest, for onward submission to KCZMA towards the final issuance of the CRZ Clearance Certificate.

7	ഇന്റഗ്രിമെന്റേഷൻ ഓഫ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫീസ് , കാസർഗോഡ്	കാസർഗോഡ്	DOT/123 69/2023- P8 16/03/20 24	9,945,000	പുരോഗമിക്കുന്നു	12% completed. Boundary fixing done, bore well drilling done, foundation work done. Plinth beam work progressing.
8	ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ചെമ്പരിക്ക ബീച്ച് കാസർഗോഡ്	ഉദുമ	DOT/124 40/2023- P8 16/03/20 24	8,971,340		CRZ clearance required.
9	കോട്ടഞ്ചേരി ഹിൽ ഇക്കോ ടൂറിസം പ്രൊജക്ട്	കാഞ്ഞങ്ങാട്	P8-4454/ 2023 31/03/20 23 30/03/20 23	8,999,485		Not yet started (Balal panchayath has requested for time extension upto 31/03/2026 showing delay in getting structural details and soil test from LBS.) Extension was given till 31/03/2025. Time extension request is being processed in Directorate

10	Construction of Access Road to House Boat Terminal Kottapuram	തൃക്കരിപ്പൂർ	22-08-2019	1,48,00,000	പ്രവൃത്തി 99% പൂർത്തീകരിച്ചു.	
----	---	--------------	------------	-------------	-------------------------------	--

ഇടുക്കി

1	സിവിൽ വർക്ക് അറ്റ് ഗവ: ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് മൂന്നാർ -കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് കോമ്പൗണ്ട് വാൾ , കോൺക്രീറ്റ്	ദേവികുളം	HB3-776 2-2022 Dated 21-06-2022	3500000	പുരോഗമിക്കുന്നു	85% ജോലി പൂർത്തിയായി.
2	ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചലഞ്ച് - ഒട്ടകത്തലമേട് ടൂറിസം വികസനം	പീരുമേട്	GO(RT) No. 55/2023/ TSM dated 07-02-20	5000000		പദ്ധതിക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ചതായും പദ്ധതി ടെൻഡർ ചെയ്തതായും സ്ഥലം കൈമാറിയതായും പ്രവൃത്തികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നും പഞ്ചായത്ത് അറിയിച്ചു.
3	ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചലഞ്ച് -ബൃട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് പാപ്പിനിമേട് വ്യൂ പോയിന്റ്	ഉടുമ്പൻചോല	P2-4987/ 2023 dated 23-03-2023	5000000	പുരോഗമിക്കുന്നു. 50% പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്	50% പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്

4	ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചലഞ്ച് -തേക്കടി ടൂറിസം പാർക്ക്- കുമളി ജി.പി	പീരുമേട്	P2-5095/ 2023 Dated 23-03-20 23	5000000	.	പദ്ധതിക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ചതായും പദ്ധതി ടെൻഡർ ചെയ്തതായും സ്ഥലം കൈമാറിയതായും പ്രവൃത്തികൾ ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നും പഞ്ചായത്ത് അറിയിച്ചു.
5	ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചലഞ്ച് - ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എറച്ചിൽപ്പാറ - കുച്ചാരം വാട്ടർഹാൾസ്	ദേവികുളം	P2-3902/ 2023 dated 23-03-20 23	7032771	.	പ്രവൃത്തി ജില്ലാ നിർമ്മിതി കേന്ദ്രത്തിന് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഉടൻ ആരംഭിക്കുമെന്നും പഞ്ചായത്ത് അറിയിച്ചു
6	ഇക്കോലോഡ് മെയിൻറനൻസ് -പീരുമേട്-ഇടുക്കി	പീരുമേട്	GO No-204/2 023 Dated 10-05-20 23	13800000	പുരോഗമിക്കുന്നു	90% ഫിസിക്കൽ പൂർത്തീകരണം നേടിയിട്ടുണ്ട്. ജോലി പുരോഗമിക്കുന്നു. ഒരു മാസത്തിനകം പണി പൂർത്തിയാക്കാനാകും
7	പാഞ്ചാലിമേട് ടൂറിസം പദ്ധതി മൂന്നാം ഘട്ടം	പീരുമേട്	GO (Rt) No. 472/2023 /TSM Dated 15-09-20	31023000		എസ്റ്റിമേറ്റിന് ടെക്നിക്കൽ കമ്മിറ്റി അംഗീകാരം നൽകി

8	ഫക്ഷണൽ ഓപ്പറേഷൻ ഓഫ് ഗവ. ഗസ്റ്റ് ഹൗസ് പീരുമേട്	പീരുമേട്	GO (Rt) No. 559/2023 /TSM Dated 26-10-20	17959678	പുരോഗമിക്കുന്നു.	60% പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്
9	ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചലഞ്ച് - ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് കനകക്കുന്ന് വ്യൂ പോയിന്റ് (രാജാക്കാട്)	ഉടുമ്പൻ ചോല	P2-1299 6/2023 Dated 22-12-20 23	8810045	.	സ്ഥലമെടുപ്പിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും സ്ഥലമെടുപ്പ് പൂർത്തിയാകുന്ന മുറയ്ക്ക് ടിഎസ് എടുക്കുമെന്നും പഞ്ചായത്ത് അറിയിച്ചു.
10	ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചലഞ്ച് - ഏകയം വാട്ടർ ഫാൾസ് - പെരുവന്താനം ജി.പി	പീരുമേട്	GO(RT) No. 59/2023/ TSM Dated 09-02-20 23	15000000	.	സ്ഥലം ഏറ്റെടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുകയാണെന്നും സ്ഥലമെടുപ്പ് പൂർത്തിയായാൽ ഉടൻ ടി.എസ് എടുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും പഞ്ചായത്ത് അറിയിച്ചിരുന്നു.
11	ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചലഞ്ച് -ചുനാമയക്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടം- വെള്ളത്തുവൽ ജി.പി	ദേവികുളം	P2-295/2 023 Dated 02-03-20 23	9600000	പുരോഗമിക്കുന്നു.	40% പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്

12	ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ചലഞ്ച് - നക്ഷത്രക്കുത്ത് ഫാൾസ് അറ്റ് പാമ്പുകയം -മാങ്കളം ജി.പി.	ദേവികളം	P2-4990/ 2023 Dated 25-03-20 23	7200000	.	വനം വകുപ്പിന്റെ എതിർപ്പ് കാരണം പ്രവർത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല
----	--	---------	---	---------	---	--

കോഴിക്കോട്

1	വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ സ്മാരകം ബേപ്പൂർ	ബേപ്പൂർ	സ.ഉ.(സാ ധാ) നമ്പർ 112/2022 / ടൂറിസം തിയതി 26.04.20 22	73710000	പുരോഗമിക്കുന്നു.	
---	--	---------	---	----------	------------------	--

2	ബേപ്പൂർ ആൻഡ് ബിയോണ്ട് – ഡെവലപ്മെൻറ് ആൻഡ് റെനോവേഷൻ ഓഫ് ബേപ്പൂർ ടൂറിസം Phase 1	ബേപ്പൂർ	സ.ഉ.(സാധാ)നമ്പർ 515/2023 /ടൂറിസം തീയതി 06.10.2023	149999999	പുരോഗമിക്കുന്നു.	
3	സപ്ലൈ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോട്ട് ജെട്ടി അറ്റ് മമ്മിലിക്കടവ് , കോഴിക്കോട്	ബേപ്പൂർ	22.11.2022 ലെ P7-6147/2022 നമ്പർ ഉത്തരവ്	3550000	പുരോഗമിക്കുന്നു	
4	സപ്ലൈ ആൻഡ് ഇൻസ്റ്റാലേഷൻ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ബോട്ട് ജെട്ടി അറ്റ് ഫറ്റുവ് ഓൾഡ് ബ്രിഡ്ജ് ,	ബേപ്പൂർ	22.11.2022 ലെ P7-17910/2022 നമ്പർ ഉത്തരവ്	3550000	പുരോഗമിക്കുന്നു	

5	റിനോവേഷൻ ഓഫ് അബുറഹ്മാൻ പാർക്ക്	ബേപ്പൂർ	സ.ഉ.(സാ ധാ)നമ്പർ 274/2023 /ടൂറിസം തിയതി 10.06.20 23	14889026	പുരോഗമിക്കുന്നു	
6	ഗോതീശ്രം ബീച്ച് റീഡവലപ്പ്മെന്റ് പ്രോജക്ട്	ബേപ്പൂർ	P7-DOT/ 11963/20 23 Dated. 08.09.20 23	8000000	പുരോഗമിക്കുന്നു	

7	റിനോവേഷൻ വർക്സ് അറ്റ് പള്ളിത്തറ ടെമ്പിൾ കോഴിക്കോട്	ബേപ്പൂർ	P7-1421 5/2023 Dated 18-12-20 23	9950000	പുരോഗമിക്കുന്നു	
8	മെയിന്റനൻസ് വർക്ക് ഫോർ ഏരൂൾ ബീച്ച് ഭൂവപ്പാറ ,കാപ്പാട് കോഴിക്കോട്	കൊയി ലാണ്ടി	DOT/356 /2024-P7 dated 19-02-20 24	9960000	പുരോഗമിക്കുന്നു	
9	ഫസാഡ് ലൈറ്റിങ് ഇല്ലൂമിനേഷൻ ഓഫ് പബ്ലിക് ലാൻഡ്യാർക്ക് ബിൽഡിംഗ്സ് ഇൻ കോഴിക്കോട്	കോഴി കോട് സൗത്ത്	സ.ഉ.(സാ ധാ)നമ്പർ 520/2023 /ടൂറിസം തിയതി 09.10.20 23	44600000	പുരോഗമിക്കുന്നു	
10	ടെക്ക് എ ബ്രെക്ക് അറ്റ് നല്ലളം	ബേപ്പൂർ	P7-1018 2/2023 dated 21-07-20 23	9999999	പുരോഗമിക്കുന്നു	

11	കൺസ്യക്ഷൻ ഓഫ് കേവ് പാർക്ക് അറ്റ് പേരാമ്പ്ര	പേരാമ്പ്ര	Go.Rt.No .322/2021/TSM dated 11-10-2021	37254853	പുരോഗമിക്കുന്നു	
12	റിവർ ഫ്രണ്ട് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഫോർ പ്ലോട്ടിങ് റെസ്റ്റോറന്റ് അറ്റ് കടലുണ്ടി	ബേപ്പൂർ	P7-1734 0-2021 Dated 11-01-2022	9950000	പുരോഗമിക്കുന്നു	
13	ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫ് ടർട്ടിൽ ബീച്ച് അറ്റ് തിരക്കോടി	കൊയിലാണ്ടി	P7-313-2 021 Dated 15-06-2021	9300000	പുരോഗമിക്കുന്നു	
14	ചാലിയാർ എക്കോ ടൂറിസം പ്രോജക്ട് പെരുമണ്ണ പഞ്ചായത്ത്	കുന്നമംഗലം	P7-2021 6/2022 dated 17-12-2022	10000000		പദ്ധതി ഭരണാനുമതി പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

15	ചൊവ്വാപ്പുഴ എക്കോ ടൂറിസം അറ്റ് മണിയൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്	കടയാടി	P7-2072 5/22 dated 30-03-20 23	9970000		പദ്ധതി ഭരണാനുമതി പുതുക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
16	തൃക്കടമണ്ണ തീർത്ഥാടന ടൂറിസം പ്രോജക്ട്	തിരുവമ്പാടി	DOT/139 81/2023- P7 Dated 16-03-20 24	9991000		പദ്ധതി സാങ്കേതികാനുമതി ഘട്ടത്തിലാണ്.
17	ഹാങ്ങിങ് ബ്രിഡ്ജ് അറ്റ് പതങ്കയം വാട്ടർഫാൾസ്	തിരുവമ്പാടി	DOT/139 84/2023- P7 Dated 15-03-20 24	9337405		പദ്ധതി ടെണ്ടർ ഘട്ടത്തിലാണ്.
18	വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീർ സ്മാരകം ബേപ്പൂർ Phase 2	ബേപ്പൂർ	24.06.20 25	99776900		ഏജൻസിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.

19	ബേപ്പൂർ ആൻഡ് ബിയോണ്ട് – ഡെവലപ്മെൻറ് ആൻഡ് റെനോവേഷൻ ഓഫ് ബേപ്പൂർ	ബേപ്പൂർ	06.10.2023	149999999	പുരോഗമിക്കുന്നു	
20	പിഷാരിക്കാവ് ടൂറിസം	കൊയിലാണ്ടി		40000000	ഏജൻസിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.	
21	നെഹ്റു പാർക്ക് നവീകരണം രാമനാട്ടുകര	ബേപ്പൂർ	27.02.2025	2395951	ഏജൻസിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.	ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നു.
22	ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ വർക്ക് അണ്ടർ മീഞ്ചൻ ROB	ബേപ്പൂർ	27.08.2025	46.8 Lakh	ഏജൻസിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.	
23	മെയിൻറനൻസ് & ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബ്ലോക്ക് ബീച്ച് അറ്റ് കാപ്പാട് – Phase 2	കൊയിലാണ്ടി	24.06.2025	40000000	ഏജൻസിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.	

24	ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഓഫ് സർഗാലയ അസ് ഗ്ലോബൽ ഗേറ്റ് വേ ടു മലബാർസ് കൾച്ചറലിൾ	കൊയിലാണ്ടി	07.02.2025	93 Cr	പുരോഗമിക്കുന്നു	
25	ഫൗണ്ടേൻ അറ്റ് മാനാഞ്ചിറ പോണ്ട്, കോഴിക്കോട്	കോഴിക്കോട് സൗത്ത്	24.02.2025	2,40,000,00	ഏജൻസിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.	
26	ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ & വേസെഡ് അമനിറ്റീസ് നിയർ ചെമ്പ്ര ബ്രിഡ്ജ് കെ.ടി.ഗോപാലൻ റോഡ്,	കോഴിക്കോട് നോർത്ത്	11.03.2024	4050000	കോടതി കേസ് കാരണം പദ്ധതി pending ആണ് .	
27	ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ വർക്ക് അറ്റ് ശ്രീകണ്ടേശ്വര ടെമ്പിൾ , കോഴിക്കോട്	കോഴിക്കോട് സൗത്ത്	24.02.2025	8370000	ഏജൻസിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.	

28	ഫസാഡ് ഇല്ലുമിനേഷൻ ഓഫ് തളി ടെമ്പിൾ കോഴിക്കോട്	കോഴി കോട് സൗത്ത്	19.12.2024	9100000	ഏജൻസിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.	
29	അഡീഷണൽ വർക്ക് അറ്റ് സാൻറ് ബാങ്ക്സ് വടകര	വടകര	16.02.2024	6000000	പൂർത്തീകരിച്ചു .	
30	ഷോർ പ്രൊട്ടക്ഷൻ വർക്ക് അറ്റ് ബ്ലിസ് പാർക്ക് ഭട്ട് റോഡ് കോഴിക്കോട്	കോഴി കോട് നോർത്ത്	11.03.2024	9650000	പുരോഗമിക്കുന്നു	
31	മെയിൻറനൻസ് & ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് ബ്ലൂ ഫ്ലാഗ് ബീച്ച് അറ്റ് കാപ്പാട് – Phase 1	കൊയിലാണ്ടി	11.03.2024	9990000	പുരോഗമിക്കുന്നു	

32	അഡീഷണൽ ഫസിലിറ്റിസ് & മെയിന്റനൻസ് ഓഫ് സസ്പെൻഷൻ ബ്രിഡ്ജ് അരിപ്പാറ, കോഴിക്കോട്	തിരുവ മ്പാടി	19.02.20 24	7391000	പുരോഗമിക്കുന്നു	
33	റിനോവേഷൻ വർക്ക് അറ്റ് ഏതൾ ബീച്ച്	കൊയി ലാണ്ടി	10.03.20 24	9960000	പുരോഗമിക്കുന്നു	
34	എക്കോ ടൂറിസം പ്രോജക്ട് @ നമ്പികുളം ഫേസ് 2	ബാലുശ്ശേ രി	16.02.20 24	7232600	പുരോഗമിക്കുന്നു	
35	ബ്യൂട്ടിഫിക്കേഷൻ വർക്ക് അറ്റ് കാവുകുളം കടലുണ്ടി	ബേപ്പൂർ	07.02.20 24	9916325	പുരോഗമിക്കുന്നു	

36	വേസെഡ് അമനിറ്റി അറ്റ് കോയമ്പാടം നല്ലൂർ, കോഴിക്കോട്	ബേപ്പൂർ	11.03.20 24	3038930	പുരോഗമിക്കുന്നു	
37	റിവർ ഫ്രണ്ട് ഡെവലപ്പ്മെന്റ് ഫോർ പ്ലോട്ടിങ് റെസ്റ്റോറന്റ് അറ്റ് കടലുണ്ടി	ബേപ്പൂർ	03.11.20 25	4039000		ഏജൻസിയെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.
38	ഫസാഡ് ഇലൂമിനേഷൻ ഓഫ് ലാൻഡ് മാർക്ക് ബിൽഡിംഗ്സ് ഇൻ കോഴിക്കോട് ടൗൺ	കോഴി കോട് സൗത്ത്	10.09.20 23	44662941	പൂർത്തീകരിച്ചു .	
39	റിനോവേഷൻ വർക്ക് അറ്റ് സരോവരം ബയോപാർക്ക്	കോഴി കോട് നോർത്ത്	16.09.20 23	21900000	പുരോഗമിക്കുന്നു	

40	കടലുണ്ടി കല്ലുന്മാറ	ബേപ്പൂർ	27.12.20 23	9800000	പുരോഗമിക്കുന്നു	
41	റിനോവേഷൻ ഓഫ് മാലിക് ബിൻ ദിനാർ മസ്ജിദ് ചാലിയം, കോഴിക്കോട്	ബേപ്പൂർ	08.08.20 23	9990000	പുരോഗമിക്കുന്നു	
42	ഓഷ്യാനസ് ചാലിയം ബീച്ച് ഫേസ് 1	ബേപ്പൂർ	23.03.20 22	9875291	പൂർത്തീകരിച്ചു .	
44	ഓഷ്യാനസ് ചാലിയം ബീച്ച് ഫേസ് 2	ബേപ്പൂർ	26.04.20 22	85588028	പൂർത്തീകരിച്ചു .	


45	റിനോവേഷൻ ഓഫ് നല്ലൂർ ശിവ ടെമ്പിൾ ഫറ്റുവ് കോഴിക്കോട്	ബേപ്പൂർ	28.10.2022	9998756	പുരോഗമിക്കുന്നു	
46	കടലുണ്ടി പക്ഷി സങ്കേതം - നടപ്പാത നിർമ്മാണം	ബേപ്പൂർ	26.04.2022	14347626	പൂർത്തീകരിച്ചു .	

മലപ്പുറം

1	മാമാങ്കം- ചാവേർത്തറ ഹെറിറ്റേജ് ടൂറിസം പ്രൊജക്ട് അറ്റ് തീരുമാനധാർകണ് ടെമ്പിൾ,	മക്കട	സ.ഉ(സാധാ)നം.47 2/2022/ടി എസ്എം തീയതി 22.12.20	1,63,13,000/-	89 ശതമാനം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	
2	ഡെവലപ്മെന്റ് ഓഫ് സൺസെറ്റ് ബീച്ച് പാർക്ക്, പടിഞ്ഞാറേക്കര പ്രൊജക്ട്	തവന്തൂർ	ജി.ഒ (ആർ.ടി) നമ്പർ 265/2019 /ടി.എസ്. എം	2,00,00,000/-	പുരോഗമിക്കുന്നു	45 ശതമാനം പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു

3	ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് ഫുഡ് സുരക്ഷ പ്രോജക്ട് അറ്റ് കോട്ടക്കുന്ന്	മലപ്പുറം	സ്റ്റേറ്റ് മിഷൻ ഡയറക്ടറുടെ (എൻഎച്ച്എം) 15.3.2024 തീയതിയിലെ എൻഎച്ച്എം/3558/സിഒഎൻ എസ്-ഫിൻ-പി എംഒ/2023/എ സ്പിഎം എസ്യു നമ്പർ ഉത്തരവ്	1,00,00,000/-	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	
4	ഇലക്ട്രിഫിക്കേഷൻ വർക്ക് ആൻഡ് അപ്ഗ്രേഡേഷൻ ഓഫ് സിംഗിൾ ഫേസ് ടു ത്രീ ഫേസ് ഇൻ പടിഞ്ഞാറേക്കര ബീച്ച് പദ്ധതി	തവന്തൂർ	ടൂറിസം ഡയറക്ടറുടെ 18.2.2021 തീയതിയിലെ പി5-13291/2020 നമ്പർ ഉത്തരവ്	33,00,000/-	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	
5	Development of Pilgrim Tourism in Punnapala Temple	Wandoor	P2-429/2016 dated 24.02.2021. Revised on 21.12.2021	3,20,531/-	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	

6	Destination Challenge -Velikulam Community Childrens Park -Valanchery MP- Malappuram	Kottakkal	Go(Rt.) No. 205/2023 TSM dated 10-05-2023.	1,28,00,000/ -	പ്രവൃത്തി പൂർത്തീകരിച്ചു	
---	--	-----------	---	-------------------	-----------------------------	--


 മെമ്മർ ഓഫീസർ