

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

14 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 718

17-09-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഭൂതത്താൻകെട്ട് മിനി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. ആന്റണി ജോൺ		ശ്രീ . കെ . കൃഷ്ണൻകുട്ടി (വൈദ്യുതി വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഭൂതത്താൻകെട്ട് മിനി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ നിർമ്മാണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിലവിലെ സാഹചര്യം വ്യക്തമാക്കാമോ;	(എ)	ഭൂതത്താൻകെട്ട് ചെറുകിട ജലപദ്ധതിയുടെ (3x8 MW) സിവിൽ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ 99.7% പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി പ്രവർത്തികൾ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ പ്രവർത്തികൾക്ക് ശേഷമേ തുടരൂവാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രസ്തുത പദ്ധതിയുടെ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ M/s.Sree Saravana Engineering Bhavani Private Ltd- M/s. Hunan Zhaoyang Generating Equipment Co. Ltd കൺസോർഷ്യത്തിന് 18.03.2015 ലെ എഗ്രിമെന്റ് പ്രകാരം നൽകുകയും, ടി പദ്ധതിയുടെ ഇലക്ട്രോ മെക്കാനിക്കൽ പ്രവൃത്തികൾ 86.61% പൂർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തു. ചൈനയിൽ നിന്നും മൂന്നാമത്തെ കൺസൈൻമെന്റ് ഇറക്കുമതി ചെയ്യുന്നതിനായി കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ, M/s.Sree Saravana Engineering Bhavani Private Ltd.,M/s.Hunan Zhaoyang Generating Equipment Co. Ltd, China എന്നിവർ ചേർന്ന് ഒരു ത്രികക്ഷി കരാർ 27.04.2022ൽ ഒപ്പിട്ടു. 22.06.2023 ൽ നടന്ന ഡയറക്ടർ ബോർഡിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം കരാറും അനുബന്ധ നടപടികളും സംബന്ധിച്ച നിയമോപദേശം അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ, കേരള-യിൽ നിന്ന് തേടിയിരുന്നു. 09.07.2024 ന് നിയമോപദേശം ലഭ്യമായി. അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് കേരളയുടെ നിയമോപദേശ പ്രകാരം നിലവിലെ കരാറുകാരനുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങളും കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും M/s.Sree Saravana Engineering Bhavani Private Ltd. ഉം M/s.Hunan Zhaoyang Generating Equipment Co. Ltd, China യും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക തർക്കങ്ങൾ കാരണം ശ്രമങ്ങൾ ഫലം കണ്ടില്ല. ആയതുകൊണ്ട് 05.08.2025 ൽ കൂടിയ ഫുൾ ടൈം ഡയറക്ടർമാരുടെ യോഗത്തിൽ കരാറുകാരന്റെ (SSEBL) റിസ്ക്

			ആൻഡ് കോസ്റ്റിൽ നിലവിലെ കരാർ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും 11.08.2025 ന് ടെർമിനേഷൻ ഉത്തരവ് കരാറുകാരന് നൽകുകയും ചെയ്തു. കരാർ റദ്ദാക്കുന്നതിനെതിരെ SSEBL ബഹു.ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് ഒരു റിട്ട് ഹർജി (WP 30421/2025) നൽകുകയും ആയതിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി. എൽ-ന് അനുകൂലമായ ഉത്തരവ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് SSEBL ബഹു.ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ (WA No.2108/2025) നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. കേസ് ഇപ്പോൾ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്.
(ബി)	നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നത് അനന്തമായി നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(ബി)	നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ച് പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നത് അനന്തമായി നീണ്ടു പോകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
(സി)	തടസ്സങ്ങൾ നീക്കി ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് പദ്ധതി കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നതിനാവശ്യമായ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; വിശദവിവരം നൽകുമോ?	(സി)	അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറൽ ഓഫ് കേരളയുടെ നിയമോപദേശ പ്രകാരം നിലവിലെ കരാറുകാരനുമായി മുന്നോട്ടു പോകാൻ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങളും കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ സ്വീകരിച്ചെങ്കിലും ചൈന കമ്പനിയും, SSEB യും തമ്മിലുള്ള സാമ്പത്തിക തർക്കങ്ങൾ കാരണം ശ്രമങ്ങൾ ഫലം കണ്ടില്ല. ആയതുകൊണ്ട് 05.08.2025- ൽ കൂടിയ എസ് ടൈം ഡയറക്ടർമാരുടെ യോഗത്തിൽ കരാറുകാരന്റെ (SSEB) റിസ്ക് ആൻഡ് കോസ്റ്റിൽ നിലവിലെ കരാർ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യുവാൻ തീരുമാനിക്കുകയും 11.08.2025- ന് ടെർമിനേഷൻ ഉത്തരവ് കരാറുകാരന് നൽകുകയും ചെയ്തു. കരാർ റദ്ദാക്കുന്നതിനെതിരെ SSEBL ബഹു.ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ച് ഒരു റിട്ട് ഹർജി (WP 30421/2025) നൽകുകയും ആയതിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി.എൽ-ന് അനുകൂലമായ ഉത്തരവ് ലഭിക്കുകയും ചെയ്തു. തുടർന്ന് SSEBL ബഹു.ഹൈക്കോടതിയിൽ അപ്പീൽ (WA No.2108/2025) നൽകിയിരിക്കുകയാണ്. കേസ് ഇപ്പോൾ കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലാണ്. ബഹു.ഹൈക്കോടതിയിൽ നിന്നും ഉത്തരവ് ലഭിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് ശേഷിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ അടിയന്തിര തുടർ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ